

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N. 2°
A tutto il 31/05/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
"Casa del Mosto"

Fornitura e posa in opera di serramenti

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
MIA S.R.L.
Via Pre Jacobino, n° 5
31050 MIANE (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)



Lì 16/06/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.							
Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO							
2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI							
A TUTTO IL 31/05/2017							
Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Fornitura e posa in opera di lucernario sul colmo della copertura.					
		cupolino	cad	1,00	17600,00	17.600,00	
2	3	Asole di serramenti sui prospetti Est ed Ovest					
	3.1	cupolino					
		- dimensioni come ripartato nella Tavola 3/A	mq	55,51	108,00	5.995,08	
IMPORTO TOTALE LORDO AL 2° SAL (31/05/2017)						23.595,08	

Conegliano li 16/06/2017

Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI

