

# Dott. ing. Luigi De Poi

Studio ingegneria civile

31015 Conegliano (TV)

piazza duca d'aosta, 2

Tel. e Fax. 0438 35514

e-mail: [ingegnerialuigidepoi@virgilio.it](mailto:ingegnerialuigidepoi@virgilio.it)

Conegliano li 06/04/2017

mail: [info@bitcostruzioni.com](mailto:info@bitcostruzioni.com)

SPETT.LE

Costruzioni Metalliche

**BIT S.p.a.**

Via Triesta, 33

31016 CORDIGNANO (TV)

mail: [info@cantinavittorio.it](mailto:info@cantinavittorio.it)

SPETT.LE

**Cantina di Conegliano e Vittorio**

**Veneto s.a.c.**

Via del campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO (TV)

**Committente** : Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

**Opera** : Ristrutturazione ed ampliamento “Casa del Mosto” - Costruzioni metalliche

**Oggetto** : Trasmissione del 2° SAL, del 2° Certificato di pagamento Ditta Bit S.p.a.

A seguito visione della contabilità e verifica, con la presente si trasmettono e seguenti documenti relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2017:

- Stato avanzamento lavori n° 2 (di pag. n° 4 );
- Certificato di Pagamento n° 2 (di pag. n° 1).

Distinti Saluti

Studio ing. Luigi De Poi



COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

## LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO “CASA DEL MOSTO”

IMPRESA: Costruzioni Metalliche BIT S.p.a. Via Trieste, 33 – 31016 CORDIGNANO (TV)


**CERTIFICATO N." 2" per il pagamento della SECONDA rata di EURO**

€ 177.694,66 ESCLUSO IVA

Relativo al 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 31/03/2017)

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE																								
n.	data	importo																						
1	07/02/2017	161.434,58																						
Visto il contratto in data 18 NOVEMBRE 2016 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 471.260,66 oltre ad € 14.137,82 per oneri per la sicurezza (3%); con uno sconto sui prezzi unitari (escluso oneri sicurezza) del 3,2675%. Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMMONTARE DEI LAVORI</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) per lavori e somministrazioni</td> <td>357.935,63</td> </tr> <tr> <td>b) sconto contratt. 3,2675% di a)</td> <td>-11.695,55</td> </tr> <tr> <td>c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)</td> <td>10.738,07</td> </tr> <tr> <td>d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)</td> <td>356.978,15</td> </tr> <tr> <td>e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni</td> <td>356.978,15</td> </tr> </tbody> </table>	AMMONTARE DEI LAVORI		a) per lavori e somministrazioni	357.935,63	b) sconto contratt. 3,2675% di a)	-11.695,55	c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)	10.738,07	d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)	356.978,15	e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	356.978,15												
AMMONTARE DEI LAVORI																								
a) per lavori e somministrazioni	357.935,63																							
b) sconto contratt. 3,2675% di a)	-11.695,55																							
c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)	10.738,07																							
d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)	356.978,15																							
e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	356.978,15																							
Totale complessivo dei lavori o somministrazioni		356.978,15																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RITENUTE CONTRATTUALI</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del 5% su lavori e)</td> <td>-17.848,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Totale ritenute</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-17.848,91</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rimane l'ammontare netto di</td><td>339.129,24</td></tr> <tr> <td colspan="2">Dedotti i precedenti acconti di complessive</td><td>-161.434,58</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA</td><td>177.694,66</td></tr> <tr> <td colspan="2">IMPORTO DA FATTURARE</td><td>177.694,66</td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTALE</td><td>161.434,58</td></tr> </tbody> </table>	RITENUTE CONTRATTUALI		Del 5% su lavori e)	-17.848,91		Totale ritenute		-17.848,91	Rimane l'ammontare netto di		339.129,24	Dedotti i precedenti acconti di complessive		-161.434,58	Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA		177.694,66	IMPORTO DA FATTURARE		177.694,66	TOTALE		161.434,58	
RITENUTE CONTRATTUALI																								
Del 5% su lavori e)	-17.848,91																							
	Totale ritenute																							
	-17.848,91																							
Rimane l'ammontare netto di		339.129,24																						
Dedotti i precedenti acconti di complessive		-161.434,58																						
Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA		177.694,66																						
IMPORTO DA FATTURARE		177.694,66																						
TOTALE		161.434,58																						

ASSICURAZIONE INFORTUNI		CERTIFICA
<ul style="list-style-type: none"> <li>* INPS di TV n° pos. 8401076446</li> <li>* INAIL n° 90026234, pos.ass. 41018837/83</li> <li>* Reg Imp. TV n°02048840264</li> <li>* CCIAA REA TV n° 185060</li> </ul>		
<p>che ai termini del Contratto di Appalto si può pagare alla        impresa la somma di : <b>€ 177.694,66</b></p> <p>oltre ad IVA al   % pari :</p> <p>per un totale di complessivo :</p> <p>Conegliano , li 06/04/2017</p> <p>Il Direttore dei Lavori  <b>Dott. Ing. Luigi De Pol</b>        Piazza Duca D'Aosta, 2        36010 Conegliano-TV</p>		



**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2°**  
***A tutto il 31/03/2017***  
***RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO***  
***“Casa del Mosto”***  
***OPERE DI CARPENTERIA METALLICA***

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.  
*Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO*

IMPRESA:  
*BIT S.p.a.*  
*Via Trieste, 33*  
*31016 CORDIGNANO (TV)*

DIRETTORE DEI LAVORI:  
*Dott. Ing. DE POI LUIGI*  
*P.zza Duca D'Aosta 2*  
*31015 CONEGLIANO (TV)*

<b>Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.</b>			
<b>VVia del Campardo 3, VITTORIO VENETO</b>			

## 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 31/03/2017

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata in elementi strutturali composti di piatti elettrosaldati travi di copertura ad "I" con inradosso ed estradosso ad arco ci cerchio; colonne a croce ...					
	1,1) 1,2)	-per le travi elettrosaldate e piastrame, per le colonne elettrosaldate e piastrame					
		-bolla del 13/1/17 (ZinCol)	kg	24720,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	510,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	27890,00			
		-bolla del 16/1/17 (ZinCol)	kg	17880,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	14130,00			
		totale	kg	85130,00	1,98	168.557,40	1° SAL
	1,3)	- solo fornitura presso cantiere delle dime con tirafondi per colonne di telaio	cad	10,00	174,80	1.748,00	1° SAL
	1,3)	- solo fornitura presso cantiere delle dime con tirafondi per colonne di baraccatura in HEA 280	cad	4,00	20,38	81,52	1° SAL
2	2	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata in elementi strutturali in profili a caldo					
	2,1) 2,2) 2,3) 2,4)	- per elementi a sez. circolare; per elementi UNP; per controventi; per sistema arcarecci.					
		-bolla del 16/1/17 (Cantina), consegnati 26400-(792 non montato)	kg	25608,00			
		totale	kg	25608,00	1,98	50.703,84	2° SAL
3	3	Fornitura e posa in opera di tamponamento in pannelli di lamiera s= 40+120					
		- da disegni M47 - M48 - M49 - M50	mq	1050,00			
		totale	mq	1050,00	47,84	50.232,00	2° SAL
4	4	Fornitura e posa in opera di copertura in pannelli di lamiera s= 40+120					
		- da disegni M45	mq	1050,00			
		totale	mq	575,00	42,23	24.282,25	2° SAL

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
7	7	Fornitura e posa in opera di sistema strutturale "Isolpack Ampex" spessore 15/10 con lamiere zincate					
		- da disegni M45		mq	671,00		
		totale		kg	671,00	27,71	18.593,41 2° SAL
8	8	Fornitura e posa in opera di lamiera microforata in alluminio per la formazione delle asole finestrate o non ..					
	8.2)	- Pannelli in microforato di mascheramento asole cieche					
		- da disegni M47 M48		mq	96,00		
		totale		mq	96,00	117,76	11.304,96 2° SAL
10	10	Fornitura e posa in opera di cicogne porta grondaie.					
		- da disegni M55		cad	36,00		
		totale		cad	36,00	46,00	1.656,00 2° SAL
13	13	Fornitura e posa in opera di grigliato calandrato sul lucernario.					
		- da disegni M46		mq	64,90		
		totale		mq	64,90	48,58	3.152,84 2° SAL
14	14	Fornitura e posa in opera di lamiera striata					
	14,1)	- soglia carrabile su portone elevatore					
		- da disegni M43		ml	80,80		
		totale		ml	80,80	125,58	10.146,86 2° SAL
15	15	Fornitura e posa in opera di soglie e accessi in lamiera striata zincata					
	14,1)	- fissati su parete in c.a. E scorrimento du muro in c.a. (lorgh. di 950 mm)					
		- da disegni M43		cad	1,00		
		totale		cad	1,00	476,40	476,40 2° SAL
17	17	Formazione di attacchi asolati delle colonne HEA 280 alle travi di testa.					
		- da disegni M46		cad	4,00		
		totale		cad	4,00	55,20	220,80 2° SAL
21	21	Formazione di attacchi asolati delle colonne HEA 280 alle travi di testa.					
	21,8)	- bancale di finestre basse su prospetto sud					
		- da disegni M54		ml	48,00		
		totale		ml	48,00	14,35	688,80 2° SAL

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	21,9)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm)					
		- da disegni M54	ml	150,00			
		totale	ml	150,00	16,38	2.457,00	2° SAL
	21,10)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm)					
		- da disegni M54	ml	30,00			
		totale	ml	30,00	14,35	430,50	2° SAL
	21,11)	- scossalina di raccordo lamiera striata-zoccolatura in c.a. (sviluppo 20+30+15+30+15+15 mm)					
		- da disegni M54	ml	60,00			
		totale	ml	60,00	14,35	861,00	2° SAL
22	22	Stampati in inox di raccordo tamponamento (40+120 mm) con Ampex					
		- da disegni M054 ml. 63+63	ml	126,00			
		totale	ml	126,00	27,14	3.419,64	2° SAL
24	24	Sovraprezzo per microsabbiatura delle strutture zincate					
		- da disegni e conteggi 85130+25608+792	kg	111530,00			
		totale	kg	111530,00	0,08	8.922,40	2° SAL
		<b>IMPORTO TOTALE LORDO AL 2° SAL (31/03/2017)</b>				<b>357.935,63</b>	<b>1°+2° SAL</b>

Conegliano li 06/04/2017

Il direttore dei lavori  
DOTT. ING. LUIGI DE POI

Dott. Ing. Luigi De Poi  
Piazza Duca d'Aosta, 2  
31015 Conegliano-TV  
c.f. 0161040020  
p. IVA 06321540220