

Dott. ing. Luigi De Poi

Studio ingegneria civile

31015 Conegliano (TV)

piazza duca d'aosta, 2

Tel. e Fax. 0438 35514

e-mail: ingegnerialuigidepoi@virgilio.it

Conegliano li 10/05/2017

mail: info@bitcostruzioni.com

SPETT.LE

Costruzioni Metalliche

BIT S.p.a.

Via Triesta, 33

31016 CORDIGNANO (TV)

SPETT.LE

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

Via del campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO (TV)

mail: info@cantinavittorio.it

Committente : Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

Opera : Ristrutturazione ed ampliamento "Casa del Mosto" - Costruzioni metalliche


Oggetto : Trasmissione del 3° SAL, del 3° Certificato di pagamento Ditta Bit S.p.a.

A seguito visione della contabilità e verifica, con la presente si trasmettono e seguenti documenti relativi al 3° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 30/04/2017:

- Stato avanzamento lavori n° 3 (di pag. n° 4);
- Certificato di Pagamento n° 3 (di pag. n° 1).

Distinti Saluti

Studio ing. Luigi De Poi



COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

LAVORI: **RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO "CASA DEL MOSTO"**

IMPRESA: Costruzioni Metalliche **BIT S.p.a. Via Trieste, 33 – 31016 CORDIGNANO (TV)**

CERTIFICATO N." 3" per il pagamento della TERZA rata di EURO

€ 81.810,06 ESCLUSO IVA

Relativo al 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 30/04/2017)

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE				
n.	data	importo		
1	07/02/2017	161.434,58	Visto il contratto in data 18 NOVEMBRE 2016 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 471.260,66 oltre ad € 14.137,82 per oneri per la sicurezza (3%); con uno sconto sui prezzi unitari (escluso oneri sicurezza) del 3,2675%. Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:	
2	06/04/2017	177.694,66		
			AMMONTARE DEI LAVORI	
			a) per lavori e somministrazioni	444.282,46
			b) sconto contratt. 3,2675% di a)	-14.516,93
			c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)	13.328,47
			d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)	443.094,00
			e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	443.094,00
			Totale complessivo dei lavori o somministrazioni	443.094,00
			RITENUTE CONTRATTUALI	
			Del 5% su lavori e)	-22.154,70
			Totale ritenute	-22.154,70
			Rimane l'ammontare netto di	420.939,30
			Dedotti i precedenti acconti di complessive	-339.129,24
			Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA	81.810,06
			IMPORTO DA FATTURARE	81.810,06
TOTALE		339.129,24		


ASSICURAZIONE INFORTUNI			
<ul style="list-style-type: none"> * INPS di TV n° pos. 8401076446 * INAIL n° 90026234, pos.ass. 41018837/83 * Reg Imp. TV n°02048840264 * CCIAA REA TV n° 185060 		<div>CERTIFICA</div> <p>che ai termini del Contratto di Appalto si può pagare alla impresa la somma di : oltre ad IVA al % pari : per un totale di complessivo : Conegliano, li 10/05/2017</p> <div> <div>Il Direttore dei Lavori</div> <div> <div>€ 81.810,06</div> <div></div> <div></div> </div> </div>	
		<div> <div>Dott. Ing. Luigi De Pol</div> <div>Piazza Duca D'Aosta, 2</div> <div>31015 Conegliano-TV</div> <div>c.f. DPE LGU 42826 L856Z</div> <div>p. IVA 05521540260</div> </div>	

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N. 3°
A tutto il 30/04/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
"Casa del Mosto"
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
BIT S.p.a.
Via Trieste, 33
31016 CORDIGNANO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)



Li 09/05/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

\Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO

3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 30/04/2017


Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Fornitura e posa in opera di capenteria metallica zincata in elementi strutturali composti di piatti elettrosaldati travi di copertura ad "I" con indradosso ed estradosso ad arco ci cerchio; colonne a croce ...					
	1,1) 1,2)	-per le travi elettrosaldate e piastrame, per le colonne elettrosaldate e piastrame					
		-bolla del 13/1/17 (ZinCol)	kg	24720,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	510,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	27890,00			
		-bolla del 16/1/17 (ZinCol)	kg	17880,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	14130,00			
		totale	kg	85130,00	1,98	168.557,40	1° SAL
2	1,3)	- solo fornitura presso cantiere delle dime con tirafondi per colonne di telaio	cad	10,00	174,80	1.748,00	1° SAL
3	1,3)	- solo fornitura presso cantiere delle dime con tirafondi per colonne di baraccatura in HEA 280	cad	4,00	20,38	81,52	1° SAL
4	2	Fornitura e posa in opera di capenteria metallica zincata in elementi strutturali in profili a caldo					
	2.1) 2.2) 2.3) 2.4)	- per elementi a sez. circolare; per elementi UNP; per controventi; per sistema arcarecci.					
		-bolla del 16/1/17 (Cantina), consegnati 26400-(792 non montato)	kg	25608,00	1,98	50.703,84	2° SAL
5	3	Fornitura e posa in opera di tamponamento in pannelli di lamiera s= 40+120					
		- da disegni M47 - M48 - M49 - M50	mq	1050,00	47,84	50.232,00	2° SAL
6	4	Fornitura e posa in opera di copertura in pannelli di lamiera s= 40+120					
		- da disegni M45	mq	1050,00			
		totale	mq	575,00	42,23	24.282,25	2° SAL
7	7	Fornitura e posa in opera di sistema strutturale "Isolpack Ampex" spessore 15/10 con lamiere zincate					
		- da disegni M45	mq	671,00	27,71	18.593,41	2° SAL

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
8	8	Fornitura e posa in opera di lamiera microforata in alluminio per la formazione delle asole finestrate o non ..					
	8.2)	- Pannelli in microforato di mascheramento asole cieche					
		- da disegni M47 M48	mq	96,00	117,76	11.304,96	2° SAL
9	10	Fornitura e posa in opera di cicogne porta grondaie.					
		- da disegni M55	cad	36,00	46,00	1.656,00	2° SAL
10	13	Fornitura e posa in opera di grigliato calandrato sul lucernario.					
		- da disegni M46	mq	64,90	48,58	3.152,84	2° SAL
11	14	Fornitura e posa in opera di lamiera striata					
	14.1)	- soglia carrabile su portone elevatore					
		- da disegni M43	ml	80,80	125,58	10.146,86	2° SAL
12	15	Fornitura e posa in opera di soglie e accessi in lamiera striata zincata					
	14.1)	- fissati su parete in c.a. E scorrimento du muro in c.a. (largh. di 950 mm)					
		- da disegni M43	cad	1,00	476,40	476,40	2° SAL
13	17	Formazione di attacchi asolati delle colonne HEA 280 alle travi di testa.					
		- da disegni M46	cad	4,00	55,20	220,80	2° SAL
14	21	Formazione di attacchi asolati delle colonne HEA 280 alle travi di testa.					
	21.8)	- bancale di finestre basse su prospetto sud					
		- da disegni M54	ml	48,00	14,35	688,80	2° SAL
15	21.9)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm)					
		- da disegni M54	ml	150,00	16,38	2.457,00	2° SAL
16	21.10)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm)					
		- da disegni M54	ml	30,00	14,35	430,50	2° SAL
17	21.11)	- scossalina di raccordo lamiera striata-zoccolatura in c.a. (sviluppo 20+30+15+30+15+15 mm)					
		- da disegni M54	ml	60,00	14,35	861,00	2° SAL
18	22	Stampati in inox di raccordo tamponamento (40+120 mm) con Ampex					
		- da disegni M054 ml. 63+63	ml	126,00	27,14	3.419,64	2° SAL
19	24	Sovraprezzo per microsabbatura delle strutture zincate					
		- da disegni e conteggi 85130+25608+792	kg	111530,00	0,08	8.922,40	2° SAL

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
20	5	Fornitura e posa in opera di tampanamento in pannelli di lamiera ondulata in alluminio "Ond-all 33"					
		- da disegni e conteggi 1110-250 =860	mq	860,00	35,69	30.693,40	3° SAL
21	6	Fornitura e posa in opera di tampanamento in pannelli di lamiera ondulata in alluminio "Ond-all 33"					
	6.1)	- per i pannelli	mq	810,00	29,26	23.700,60	3° SAL
22	6.2)	- per stampato di raccordo colmo	ml	67,00	16,10	1.078,70	3° SAL
23	11	Fornitura e posa in opera di grondaie in rame					
		- da disegni quantità totale	ml	69,20	50,23	3.475,92	3° SAL
24	18	Fornitura e posa in opera di scala esterna					
		- a corpo	cad	1,00	14076,00	14.076,00	3° SAL
25	19	Parapetto ubicato sulla muratura a nord					
	19.1)	- a metro lineare di parapetto	ml	31,26	253,00	7.908,78	3° SAL
26	19.2)	- supplemento per ogni angolo continuo di parapetto	cad	4,00	138,00	552,00	3° SAL
27	19.3)	- supplemento per ogni terminale del corrimano	cad	2,00	138,00	276,00	3° SAL
28	21	Stampati in alluminio colore grest di raccordo					
	21.1)	- stampato in alluminio colore rame grest ad omega per giunti verticali	ml	84,00	14,35	1.205,40	3° SAL
29	21.2)	- stampato ad ala di gabbiano per giunti verticali tra lamiera d'angolo	ml	15,00	14,35	215,25	3° SAL
30	21.3)	- stampato cantonale per chiusura lamiera sv. 370 mm	ml	23,40	16,38	383,29	3° SAL
31	23	Stampati in alluminio colore grest di raccordo o acciaio inox satinato					
	23.1)	- stampato in alluminio colore rame grest ad omega per giunti verticali	kg	100,00	15,18	1.518,00	3° SAL
32	np1	Stampati in alluminio colore grest di raccordo o acciaio inox satinato					
	23.1)	- lamiera in acciaio zincato sulle testate in copertura	kg	361,00	3,50	1.263,50	3° SAL
		prezzo proposto dalla Ditta Bit €/kg 5,50					
IMPORTO TOTALE LORDO AL 3° SAL (30/04/2017)						444.282,46	1+2+3 sal

Conegliano li 09/05/2017

Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI



4/4