

Dott. ing. Luigi De Poi

Studio ingegneria civile

31015 Conegliano (TV)
piazza duca d'aosta, 2
Tel. e Fax. 0438 35514
e-mail:ingegnerialuigidepoi@virgilio.it

Conegliano lì 08/06/2017

mail: info@bitcostruzioni.com

SPETT.LE
Costruzioni Metalliche
BIT S.p.a.
Via Triesta, 33
31016 CORDIGNANO (TV)

mail: info@cantinavittorio.it


SPETT.LE
Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.
Via del campardo, 3
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Committente : Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.
Opera : Ristrutturazione ed ampliamento “Casa del Mosto” - Costruzioni metalliche
Oggetto : Trasmissione del 4° SAL, del 4° Certificato di pagamento Ditta Bit S.p.a.

A seguito visione della contabilità e verifica, con la presente si trasmettono e seguenti documenti relativi al 4° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 31/05/2017:

- Stato avanzamento lavori n° 4 (di pag. n° 5);
- Certificato di Pagamento n° 4 (di pag. n° 1).

Distinti Saluti



COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO "CASA DEL MOSTO"

IMPRESA: Costruzioni Metalliche BIT S.p.a. Via Trieste, 33 – 31016 CORDIGNANO (TV)

CERTIFICATO N." 4" per il pagamento della QUARTA rata di EURO

€ 7.680,63 ESCLUSO IVA

Relativo al 4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 31/05/2017)

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE																																							
n.	data	importo																																					
1	07/02/2017	161.434,58	Visto il contratto in data 18 NOVEMBRE 2016 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 471.260,66 oltre ad € 14.137,82 per oneri per la sicurezza (3%); con uno sconto sui prezzi unitari (escluso oneri sicurezza) del 3,2675%.																																				
2	06/04/2017	177.694,66	Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:																																				
3	10/05/2017	81.810,06	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AMMONTARE DEI LAVORI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) per lavori e somministrazioni</td><td>452.389,01</td></tr> <tr> <td>b) sconto contratt. 3,2675% di a)</td><td>-14.781,81</td></tr> <tr> <td>c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)</td><td>13.571,67</td></tr> <tr> <td>d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)</td><td>451.178,87</td></tr> <tr> <td>e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni</td><td>451.178,87</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Totale complessivo dei lavori o somministrazioni</td><td>451.178,87</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RITENUTE CONTRATTUALI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Del 5% su lavori e)</td><td>-22.558,94</td></tr> <tr> <td></td><td>Totale ritenute</td></tr> <tr> <td></td><td>-22.558,94</td></tr> <tr> <td></td><td>Rimane l'ammontare netto di</td></tr> <tr> <td></td><td>428.619,93</td></tr> <tr> <td></td><td>Dedotti i precedenti acconti di complessive</td></tr> <tr> <td></td><td>-420.939,30</td></tr> <tr> <td></td><td>Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA</td></tr> <tr> <td></td><td>7.680,63</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>IMPORTO DA FATTURARE</td><td>7.680,63</td></tr> </tbody> </table>	AMMONTARE DEI LAVORI		a) per lavori e somministrazioni	452.389,01	b) sconto contratt. 3,2675% di a)	-14.781,81	c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)	13.571,67	d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)	451.178,87	e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	451.178,87	Totale complessivo dei lavori o somministrazioni	451.178,87	RITENUTE CONTRATTUALI		Del 5% su lavori e)	-22.558,94		Totale ritenute		-22.558,94		Rimane l'ammontare netto di		428.619,93		Dedotti i precedenti acconti di complessive		-420.939,30		Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA		7.680,63	IMPORTO DA FATTURARE	7.680,63
AMMONTARE DEI LAVORI																																							
a) per lavori e somministrazioni	452.389,01																																						
b) sconto contratt. 3,2675% di a)	-14.781,81																																						
c) per Oneri per la sicurezza (3% di a)	13.571,67																																						
d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)	451.178,87																																						
e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	451.178,87																																						
Totale complessivo dei lavori o somministrazioni	451.178,87																																						
RITENUTE CONTRATTUALI																																							
Del 5% su lavori e)	-22.558,94																																						
	Totale ritenute																																						
	-22.558,94																																						
	Rimane l'ammontare netto di																																						
	428.619,93																																						
	Dedotti i precedenti acconti di complessive																																						
	-420.939,30																																						
	Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA																																						
	7.680,63																																						
IMPORTO DA FATTURARE	7.680,63																																						
	TOTALE	420.939,30																																					
ASSICURAZIONE INFORTUNI																																							
* INPS di TV n° pos. 8401076446	CERTIFICA																																						
* INAIL n° 90026234, pos.ass. 41018837/83	che ai termini del Contratto di Appalto si può pagare alla																																						
* Reg Imp. TV n°02048840264	impresa la somma di :																																						
* CCIAA REA TV n° 185060	oltre ad IVA al % pari :																																						
	per un totale di complessivo :																																						
	Conegliano, li 08/06/2017																																						
	Il Direttore dei Lavori																																						
	Dot. Ing. Luigi De Pol																																						
	Piazza Duca D'Aosta, 8																																						
	31015 Conegliano-TV																																						
	C.F. 03510200232 P. IVA 00311840260																																						

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N. 4°**

A tutto il 30/04/2017

RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO


“Casa del Mosto”

OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
BIT S.p.a.
Via Trieste, 33
31016 CORDIGNANO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)



Li 07/06/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.							
Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO							
4° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI							
A TUTTO IL 31/05/2017							
Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata in elementi strutturali composti di piatti elettrosaldati travi di copertura ad "I" con inradossalio ed estradosso ad arco ci cerchio; colonne a croce ...					
	1,1) 1,2)	-per le travi elettrosaldate e piastrame, per le colonne elettrosaldate e piastrame					
		-bolla del 13/1/17 (ZinCol)	kg	24720,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	510,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	27890,00			
		-bolla del 16/1/17 (ZinCol)	kg	17880,00			
		-bolla del 16/1/17 (Cantina)	kg	14130,00			
		totale	kg	85130,00	1,98	168.557,40	1° SAL
2	1,3)	- solo fornitura presso cantiere delle dimes con tirafondi per colonne di telaio	cad	10,00	174,80	1.748,00	1° SAL
3	1,3)	- solo fornitura presso cantiere delle dimes con tirafondi per colonne di baraccatura in HEA 280	cad	4,00	20,38	81,52	1° SAL
4	2	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica zincata in elementi strutturali in profili a caldo					
	2,1) 2,2) 2,3) 2,4)	- per elementi a sez. circolare; per elementi UNP; per controventi; per sistema arcarecci.					
		-bolla del 16/1/17 (Cantina), consegnati 26400-(792 non montato)	kg	25608,00	1,98	50.703,84	2° SAL
5	3	Fornitura e posa in opera di tamponamento in pannelli di lamiera s= 40+120					
		- da disegni M47 - M48 - M49 - M50	mq	1050,00	47,84	50.232,00	2° SAL
6	4	Fornitura e posa in opera di copertura in pannelli di lamiera s= 40+120					
		totale	mq	575,00	42,23	24.282,25	2° SAL
7	7	Fornitura e posa in opera di sistema strutturale "Isolpack Ampex" spessore 15/10 con lamiere zincate					
		- da disegni M45	mq	671,00	27,71	18.593,41	2° SAL
8	8	Fornitura e posa in opera di lamiera microforata in alluminio per la formazione delle asole finestrate o non ..					
	8,2)	- Pannelli in microforato di mascheramento asole cieche					
		- da disegni M47 M48	mq	96,00	117,76	11.304,96	2° SAL

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
9	10	Fornitura e posa in opera di cicogne porta grondaie. - da disegni M55	cad	36,00	46,00	1.656,00	2° SAL
10	13	Fornitura e posa in opera di grigliato calandrato sul lucernario. - da disegni M46	mq	64,90	48,58	3.152,84	2° SAL
11	14	Fornitura e posa in opera di lamiera striata 14,1) - soglia carrabile su portone elevatore - da disegni M43	ml	80,80	125,58	10.146,86	2° SAL
12	15	Fornitura e posa in opera di soglie e accessi in lamiera striata zincata 15,2) - fissati su parete in c.a. E scorrimento du muro in c.a. (lorgh. di 950 mm) - da disegni M43	cad	1,00	476,40	476,40	2° SAL
13	17	Formazione di attacchi asolati delle colonne HEA 280 alle travi di testa. - da disegni M46	cad	4,00	55,20	220,80	2° SAL
14	21	Formazione di attacchi asolati delle colonne HEA 280 alle travi di testa. 21,8) - bancale di finestre basse su prospetto sud - da disegni M54	ml	48,00	14,35	688,80	2° SAL
15	21,9)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm) - da disegni M54	ml	150,00	16,38	2.457,00	2° SAL
16	21,10)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm) - da disegni M54	ml	30,00	14,35	430,50	2° SAL
17	21,11)	- scossalina di raccordo lamiera striata-zoccolatura in c.a. (sviluppo 20+30+15+30+15+15 mm) - da disegni M54	ml	60,00	14,35	861,00	2° SAL
18	22	Stampati in inox di raccordo tamponamento (40+120 mm) con Ampex - da disegni M054 ml. 63+63	ml	126,00	27,14	3.419,64	2° SAL
19	24	Sovraprezzo per microsabbiatura delle strutture zincate - da disegni e conteggi 85130+25608+792	kg	111530,00	0,08	8.922,40	2° SAL
20	5	Fornitura e posa in opera di tampanamento in pannelli di lamiera ondulata in alluminio "Ond-all 33" - da disegni e conteggi 1110-250 =860	mq	860,00	35,69	30.693,40	3° SAL
21	6	Fornitura e posa in opera di tampanamento in pannelli di lamiera ondulata in alluminio "Ond-all 33" 6.1) - per i pannelli	mq	810,00	29,26	23.700,60	3° SAL
22	6.2)	- per stampato di raccordo colmo	ml	67,00	16,10	1.078,70	3° SAL

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
23	11	Fornitura e posa in opera di grondaie in rame					
		- da disegni quantità totale	ml	69,20	50,23	3.475,92	3° SAL
24	18	Fornitura e posa in opera di scala esterna					
		- a corpo	cad	1,00	14076,00	14.076,00	3° SAL
25	19	Parapetto ubicato sulla muratura a nord					
	19.1)	- a metro lineare di parapetto	ml	31,26	253,00	7.908,78	3° SAL
26	19.2)	- supplemento per ogni angolo continuo di parapetto	cad	4,00	138,00	552,00	3° SAL
27	19.3)	- supplemento per ogni terminale del corrimano	cad	2,00	138,00	276,00	3° SAL
28	21	Stampati in alluminio colore grest di raccordo					
	21.1)	- stampato in alluminio colore rame grest ad omega per giunti verticali	ml	84,00	14,35	1.205,40	3° SAL
29	21.2)	- stampato ad ala di gabbiano per giunti verticali tra lamiere d'angolo	ml	15,00	14,35	215,25	3° SAL
30	21.3)	- stampato cantonale per chiusura lamiere sv. 370 mm	ml	23,40	16,38	383,29	3° SAL
31	23	Stampati in alluminio colore grest di raccordo o acciaio inox satinato					
	23.1)	- stampato in alluminio colore rame grest ad omega per giunti verticali	kg	100,00	15,18	1.518,00	3° SAL
32	np1	Stampati in alluminio colore grest di raccordo o acciaio inox satinato					
	23.1)	- lamiere in acciaio zincato sulle testate in copertura prezzo proposto dalla Ditta Bit €/kg 5,50	kg	361,00	3,50	1.263,50	3° SAL
38	20	Elementi deformabili di raccordo tra parapetti ed il fabbricato isolato	cad	2,00	386,40	772,80	4° SAL
42	21.4)	- stampato cantonale verticale sopra pannelli sv. 260 mm	ml	21,00	14,35	301,35	4° SAL
43	21.9)	- bancale di tamponamento su zoccolo in c.a. (sviluppo 25+80+200+80 mm)	ml	10,00	16,38	163,80	4° SAL
46	23	Stampati in alluminio colore grest di raccordo o acciaio inox satinato					
	23.1)	- stampato in alluminio colore rame grest ad omega per giunti verticali	kg	112,00	15,18	1.700,16	4° SAL
47	23.2)	- stampato in alluminio colore rame grest ad omega per giunti verticali	kg	628,00	8,23	5.168,44	4° SAL
IMPORTO TOTALE LORDO AL 4° SAL (31/05/2017)						452.389,01	1+2+3+4 sal

Conegliano li 07/06/2017

Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI



4/4