

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N. 3°
A tutto il 31/08/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
“Casa del Mosto”**

opere in inox ed acciaio zincato e non

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
MIA S.R.L.
*Via Pre Jacobino, n° 5
31050 MIANE (TV)*

DIRETTORE DEI LAVORI:
*Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)*

Lì 07/09/2017

| Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c. | | | | | | | |
|--|-------------|--|------|----------|----------|----------|--------|
| Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO | | | | | | | |
| 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | | | | | | | |
| A TUTTO IL 31/08/2017 | | | | | | | |
| Pr. | Art. Rif.to | Descrizione | u.m. | Quantità | Prezzo € | IMPORTO | TIP. |
| 1 | 1 | Collari su colonne in acciaio inox | | | | | |
| | 1,1) | - collare 1 avente forma al "L" dim mm 585 | cad | 3,00 | 130,00 | 390,00 | 1° sal |
| | 1,2) | - collare 2 avente forma al "U" dim mm 585 | cad | 7,00 | 180,00 | 1.260,00 | 1° sal |
| | 1,3) | - collare 3 avente forma al "U" dim mm 365 | cad | 3,00 | 135,00 | 405,00 | 1° sal |
| | 1,4) | - collare 4 avente forma al "2L" dim mm 352+331 | cad | 1,00 | 165,00 | 165,00 | 1° sal |
| 2 | 2 | Collari su colonne in lamiera zincata | | | | | |
| | 2,1) | - collare 1 avente forma al "L" dim mm 565 | cad | 3,00 | 40,00 | 120,00 | 1° sal |
| | 2,2) | - collare 2 avente forma al "U" dim mm 565 | cad | 7,00 | 43,00 | 301,00 | 1° sal |
| | 2,3) | - collare 3 avente forma al "U" dim mm 330 | cad | 3,00 | 42,00 | 126,00 | 1° sal |
| | 2,4) | - collare 4 avente forma al "2L" dim mm 292+300 | cad | 1,00 | 43,00 | 43,00 | 1° sal |
| 3 | 4 | Fornitura di angolare in inox sul solaio esterno | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 60x60x8 | ml | 19,21 | 48,00 | 922,08 | 1° sal |
| 4 | 5 | Fornitura di angolare in inox su scala interna soppalco piano 1° | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 150x250x6 l= 2,90 | cad | 1,00 | 430,00 | 430,00 | 1° sal |
| 5 | 6 | Fornitura di angolare in inox su scala interna soppalco piano 2° | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 150x250x6 l= 1,40 | cad | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 1° sal |
| 6 | 7 | Fornitura di lamiera in inox contenimento scala interna soppalco piano 2° | | | | | |
| | | - lamiera in inox, dim mm 360x1200x6 | cad | 1,00 | 140,00 | 140,00 | 1° sal |
| 7 | 8 | Fornitura di angolare in inox su porta accesso alla scala | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 60x60x6 l= 1,44 | cad | 1,00 | 170,00 | 170,00 | 1° sal |
| 8 | 9 | Fornitura di angolare in inox su porta accesso piattaforma elevatrice | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "U" dim mm 150x60x8 l= 2,76 | cad | 1,00 | 315,00 | 315,00 | 1° sal |
| 9 | 10 | Fornitura di angolare in inox di bordatura foro piattaforma elevatrice | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 120x80x8 l= 12,96 | cad | 1,00 | 295,00 | 295,00 | 1° sal |
| 10 | 11 | Fornitura di bordo per gradino in lamiera striata in inox | | | | | |
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 50x100x3 finitura striata l= 3,40 | cad | 10,00 | 90,00 | 900,00 | 1° sal |
| 11 | 12 | Fornitura di angolare in inox di profilatura bordo tunnel | | | | | |

| Pr. | Art. Rif.to | Descrizione | u.m. | Quantità | Prezzo € | IMPORTO | TIP. |
|-----|-------------|--|------|----------|----------|-----------|--------|
| | | - profilo in inox, stampato "L" dim mm 60x200x8 l= 3,40 | cad | 1,00 | 350,00 | 350,00 | 1° sal |
| 12 | 13 | Fornitura di profilo tubolare in inox di ventilazione sotto gradini | | | | | |
| | | - profilo in inox, "O" diam. mm 76,1 s=2,9 l= 0,90 | cad | 6,00 | 30,00 | 180,00 | 1° sal |
| 13 | 14 | Fornitura di grigliato in acciaio zincato | | | | | |
| | | - grigliato dim mm 1000x1000 s= 50 | cad | 1,00 | 160,00 | 160,00 | 1° sal |
| 14 | 15 | Fornitura di collari in inox | | | | | |
| | | - collari in inox diam mm 270 s= 2 l=200 + diam 139,7 s=2 l=400 | cad | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 1° sal |
| 15 | 16 | Fornitura di collari in inox | | | | | |
| | | - collari in inox diam mm 270 s= 2 l=200 + diam 139,7 s=2 l=350 | cad | 4,00 | 100,00 | 400,00 | 1° sal |
| 16 | 17 | Fornitura di collari in inox | | | | | |
| | | - collari in inox diam mm 270 s= 2 l=200 + diam 139,7 s=2 l=600 | cad | 7,00 | 110,00 | 770,00 | 1° sal |
| 17 | 18 | Fornitura di tubazione e ciambella in inox per passaggio conglomerato | | | | | |
| | | - tubazione in inox diam mm 127 s= 3 l=1700 | cad | 2,00 | 130,00 | 260,00 | 1° sal |
| 18 | 19 | Fornitura di tubazione e ciambella in inox per passaggio conglomerato | | | | | |
| | | - tubazione in inox diam mm 127 s= 3 l=1200 | cad | 2,00 | 110,00 | 220,00 | 1° sal |
| 19 | 20 | Fornitura di tubazione a sez. quadra in inox per passaggio conglomerato | | | | | |
| | | - tubazione in inox dim mm 140x140 s= 3 l=960 | cad | 2,00 | 100,00 | 200,00 | 1° sal |
| 20 | 21 | Fornitura di carter in inox sp. 6/10 | | | | | |
| | | - carter in inox ad "L" dim 350x250x l=110 sp 6/10 | cad | 1,00 | 130,00 | 130,00 | 1° sal |
| 22 | 3 | Fornitura di ciambelle per serbatoi in acciaio inox .. | | | | | |
| | 3,1) | - ciambella con foro diam mm 16 ed un foro diam mm 8 | cad | 184,00 | 125,00 | 23.000,00 | 2° sal |
| | 3,2) | - ciambella con foro diam mm 16 ed un foro diam mm 20 | cad | 26,00 | 125,00 | 3.250,00 | 2° sal |
| 23 | np1 | Fornitura di succheriola in acciaio inox | | | | | |
| | | - per platea raspi | cad | 1,00 | 280,00 | 280,00 | 3° sal |
| 24 | np2 | Modifica parapetto per foro uscita raspi | | | | | |
| | | - per foro uscita raspi | cad | 1,00 | 900,00 | 900,00 | 3° sal |
| 25 | np3 | Grigliato in acciaio zincato, piatto mm 70x4 | | | | | |
| | | - per foro tunnel - mq 12,40 | cad | 1,00 | 3200,00 | 3.200,00 | 3° sal |
| 26 | np4 | Aggiunta stampato "U" sui foro porta elevatore a quota piazzale | | | | | |
| | | - stampato su foro porta | cad | 1,00 | 315,00 | 315,00 | 3° sal |

| Pr. | Art. Rif.to | Descrizione | u.m. | Quantità | Prezzo € | IMPORTO | TIP. |
|--|-------------|---|------|----------|----------|-----------|--------|
| 26 | np4 | Aggiunta stampato "U" sui foro porta elevatore a quota piazzale | | | | | |
| | | - stampato su foro porta | cad | 1,00 | 315,00 | 315,00 | 3° sal |
| 27 | 3 | Fornitura di ciambelle per serbatoi in acciaio inox .. | | | | | |
| | 3,1) | - ciambella di riserva | cad | 1,00 | 125,00 | 125,00 | 3° sal |
| IMPORTO TOTALE LORDO AL 3° SAL (31/08/2017) | | | | | | 40.437,08 | 3° sal |

Conegliano lì 31/08/2017

Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI

