

Dott. ing. Luigi De Poi

Studio ingegneria civile

31015 Conegliano (TV)

piazza duca d'aosta, 2

Tel. e Fax. 0438 35514

e-mail: ingegnerialuigidepoi@virgilio.it

Conegliano li 05/04/2017

mail: info@miainfissi.com

SPETT.LE

MIA INFISSI S.r.l.

Via Pre Jacobino, 5

31050 MIANE (TV)

SPETT.LE

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

Via del campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO (TV)

mail: info@cantinavittorio.it

Committente : Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

Opera : Ristrutturazione ed ampliamento "Casa del Mosto" - Costruzioni metalliche

Oggetto : Trasmissione del 1° SAL, del 1° Certificato di pagamento Ditta MIA Infissi s.r.l.
A tutto il 31/03/2017.

Con la presente si trasmettono e seguenti documenti relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 31/03/2017:

- Stato avanzamento lavori n° 1 (di pag. totali n° 3);
- Certificato di Pagamento n° 1 (di pag. n° 1).

Distinti Saluti

Studio ing. Luigi e Poi



COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO "CASA DEL MOSTO"

IMPRESA: MIA S.R.L. Via Pre Jacobino n. 5 – 31050 MIANE (TV)

CERTIFICATO N." 1" per il pagamento della PRIMA rata di EURO

€ 8.731,28 ESCLUSO IVA

Relativo al 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 31/03/2017)

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE				
n.	data	importo		
			Visto il contratto in data 24 GENNAIO 2017 col quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 35.455,08 al lordo del ribasso contrattuale;	
			Lo sconto pattuito dal contratto all'art. 3,2 diviene del 12,24365%	
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi:	
			AMMONTARE DEI LAVORI	
			a) per lavori e somministrazioni	9.052,08
			b) sconto contratt. 12,24365% di a)	-1.108,30
			c) Aggiunta: profilo copriguaina per Impresa	787,50
			d) totale netto (a+b) + Aggiunta	8.731,29
			e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	8.731,29
			Totale complessivo dei lavori o somministrazioni	8.731,29
			RITENUTE CONTRATTUALI	
			f) Del ..% su lavori e)	-
			Totale ritenute	-
			Rimane l'ammontare netto di	8.731,28
			Dedotti i precedenti acconti di complessive	-
			Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA	8.731,28
			IMPORTO DA FATTURARE	8.731,28

TOTALE

ASSICURAZIONE INFORTUNI			
<ul style="list-style-type: none"> * INPS di TV n° pos. 8407703485 * INAIL n° 90250025/59 * Reg Imp. TV n°02444110262 * CCIAA REA TV n° 211406 		<div>CERTIFICA</div> <p>che ai termini del Contratto di Appalto si può pagare alla impresa la somma di : oltre ad IVA al % pari : per un totale di complessivo : Conegliano , li 05/04/2017</p> <div>Il Direttore dei Lavori</div> <div> Dott. Ing. Luigi De Poli Piazz. Duca D'Aosta, 2 31015 Conegliano-TV c.f. DPE LGL 42826 L856Z P. IVA 03521540260 </div>	

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N.1°
A tutto il 31/03/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
“Casa del Mosto”

opere in inox ed acciaio zincato e non

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
MIA S.R.L.
Via Pre Jacobino, n° 5
31050 MIANE (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)

Lì 05/04/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO


1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 31/01/2017

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Collari su colonne in acciaio inox					
	1.1)	- collare 1 avente forma al "L" dim mm 585	cad	3,00	130,00	390,00	
	1.2)	- collare 2 avente forma al "U" dim mm 585	cad	7,00	180,00	1.260,00	
	1.3)	- collare 3 avente forma al "U" dim mm 365	cad	3,00	135,00	405,00	
	1.4)	- collare 4 avente forma al "2L" dim mm 352+331	cad	1,00	165,00	165,00	
2	2	Collari su colonne in lamiera zincata					
	2.1)	- collare 1 avente forma al "L" dim mm 565	cad	3,00	40,00	120,00	
	2.2)	- collare 2 avente forma al "U" dim mm 565	cad	7,00	43,00	301,00	
	2.3)	- collare 3 avente forma al "U" dim mm 330	cad	3,00	42,00	126,00	
	2.4)	- collare 4 avente forma al "2L" dim mm 292+300	cad	1,00	43,00	43,00	
3	4	Fornitura di angolare in inox sul solaio esterno					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 60x60x8	ml	19,21	48,00	922,08	
4	5	Fornitura di angolare in inox su scala interna soppalco piano 1°					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 150x250x6 l= 2,90	cad	1,00	430,00	430,00	
5	6	Fornitura di angolare in inox su scala interna soppalco piano 2°					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 150x250x6 l= 1,40	cad	1,00	200,00	200,00	
6	7	Fornitura di lamiera in inox contenimento scala interna soppalco piano 2°					
		- lamiera in inox, dim mm 360x1200x6	cad	1,00	140,00	140,00	
7	8	Fornitura di angolare in inox su porta accesso alla scala					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 60x60x6 l= 1,44	cad	1,00	170,00	170,00	
8	9	Fornitura di angolare in inox su porta accesso piattaforma elevatrice					
		- profilo in inox, stampato "U" dim mm 150x60x8 l= 2,76	cad	1,00	315,00	315,00	
9	10	Fornitura di angolare in inox di bordatura foro piattaforma elevatrice					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 120x80x8 l= 12,96	cad	1,00	295,00	295,00	
10	11	Fornitura di bordo per gradino in lamiera striata in inox					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 50x100x3 finitura striata l= 3,40	cad	10,00	90,00	900,00	

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
11	12	Fornitura di angolare in inox di profilatura bordo tunnel					
		- profilo in inox, stampato "L" dim mm 60x200x8 l= 3,40	cad	1,00	350,00	350,00	
12	13	Fornitura di profilo tubolare in inox di ventilazione sotto gradini					
		- profilo in inox, "O" diam. mm 76,1 s=2,9 l= 0,90	cad	6,00	30,00	180,00	
13	14	Fornitura di grigliato in acciaio zincato					
		- grigliato dim mm 1000x1000 s= 50	cad	1,00	160,00	160,00	
14	15	Fornitura di collari in inox					
		- collari in inox diam mm 270 s= 2 l=200 + diam 139,7 s=2 l=400	cad	2,00	100,00	200,00	
15	16	Fornitura di collari in inox					
		- collari in inox diam mm 270 s= 2 l=200 + diam 139,7 s=2 l=350	cad	4,00	100,00	400,00	
16	17	Fornitura di collari in inox					
		- collari in inox diam mm 270 s= 2 l=200 + diam 139,7 s=2 l=600	cad	7,00	110,00	770,00	
17	18	Fornitura di tubazione e ciambella in inox per passaggio conglomerato					
		- tubazione in inox diam mm 127 s= 3 l=1700	cad	2,00	130,00	260,00	
18	19	Fornitura di tubazione e ciambella in inox per passaggio conglomerato					
		- tubazione in inox diam mm 127 s= 3 l=1200	cad	2,00	110,00	220,00	
19	20	Fornitura di tubazione a sez. quadra in inox per passaggio conglomerato					
		- tubazione in inox dim mm 140x140 s= 3 l=960	cad	2,00	100,00	200,00	
20	21	Fornitura di carter in inox sp. 6/10					
		- carter in inox ad "L" dim 350x250x l=110 sp 6/10	cad	1,00	130,00	130,00	
IMPORTO TOTALE LORDO AL 1° SAL (31/03/2017)						9.052,08	
21	np1	Profilo copriguaina in acciaio inox lungo le murature del piano serbatoi per errori dell'impresa.				787,50	

Conegliano li 05/04/2017



Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI