

Dott. ing. Luigi De Poi

Studio ingegneria civile

31015 Conegliano (TV)

piazza duca d'aosta, 2

Tel. e Fax. 0438 35514

e-mail: ingegnerialuigidepoi@virgilio.it

Conegliano li 11/06/2017

mail: info@permac.it

SPETT.LE

PERMAC RESINE S.R.L.

Via Martiri delle Foibe, 193

31015 CONEGLIANO (TV)

SPETT.LE

**Cantina di Conegliano e Vittorio
Veneto s.a.c.**

Via del campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO (TV)

mail: info@cantinavittorio.it

Committente : Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto s.a.c.

Opera : Ristrutturazione ed ampliamento "Casa del Mosto" - **Pavimenti in Resina.**


Oggetto : Trasmissione del 1° SAL, del 1° Certificato di pagamento Ditta Permac s.r.l.

A seguito visione della contabilità e verifica, con la presente si trasmettono e seguenti documenti relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2017:

- Stato avanzamento lavori n° 1 (di pag. n° 2);
- Certificato di Pagamento n° 1 (di pag. n° 1).

Distinti Saluti

Studio ing. Luigi De Poi



Relativo al 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 07/06/2017)

Il Direttore dei Lavori

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N. 1°
A tutto il 07/06/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
"Casa del Mosto"
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN RESINA

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:

PERMAC RESINE SRL

Via Martiri delle Foibe, 19


31015 CONEGLIANO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. DE POI LUIGI

P.zza Duca D'Aosta 2

31015 CONEGLIANO (TV)



Li 08/06/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

\Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO

1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 07/06/2017

| Pr. | Art. Rif.to | Descrizione | u.m. | Quantità | Prezzo € | IMPORTO | TIP. |
|--|-------------|--|------|----------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 1.1 | SGUSCI PERIMETRALI, nel tunnel | ml | 125,20 | 12,40 | 1.552,48 | 1° SAL |
| 2 | 1.2 | RASATURA DI RACCORDO TRA LA CANALETTA-PAVIMENTO, su pavimentazione tunnel | mq | 185,10 | 11,20 | 2.073,12 | 1° SAL |
| 3 | 1.3 | PAVIMENTAZIONE TRATTATA CON L'APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA MONOCOLORE , su pavimentazione tunnel | mq | 214,50 | 17,40 | 3.732,30 | 1° SAL |
| 4 | 1.4 | APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA MONOCOLORE su fondo e pareti vasca di raccolta raspi | | | | | |
| | | (su pareti mq 12,20, pavimento mq 12,90, rampa mq 17,20) | mq | 42,30 | 14,20 | 600,66 | 1° SAL |
| 5 | eco | Lavori in economia per levigatura con disco diamantato della rampa dei raspi al fine di eliminare le sbavature | h | 2,00 | 32,50 | 65,00 | 1° SAL |
| IMPORTO TOTALE LORDO AL 1° SAL (07/06/2017) | | | | | | 8.023,56 | 1 SAL |

Conegliano li 07/06/2017

Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI

