

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2°**  
**A tutto il 30/06/2017**  
**RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO**  
**"Casa del Mosto"**  
**OPERE DI PITTORE**

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.  
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:  
BOTTEGA BRUNO  
Via Cervano, 77/A  
31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:  
Dott. Ing. DE POI LUIGI  
P.zza Duca D'Aosta 2  
31015 CONEGLIANO (TV)



**Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.**

**\Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO**

**1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**

**Opere di Pittore – Impresa Bottega Bruno**

**A TUTTO IL 31/05/2017**

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Pitturazione di strutture metalliche					
		- come da computo	kg	1400,000	14,00	19.600,00	1° SAL
2	2	Trattamento di pareti interne per renderle pronte alla stesa della resinatura					
	2.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	1,80	439,34	1° SAL
	2.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	4,50	1.098,36	1° SAL
	2.3)	- idrolavaggio dei paramenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	1,60	390,53	1° SAL
	2.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	4,00	976,32	1° SAL
	2.5)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	2,00	488,16	1° SAL
	2.6)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	11,50	2.806,92	1° SAL
3	3	Trattamento epossidico del solaio del piano interrato					
	3.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	782,110	4,50	3.519,50	1° SAL
	3.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	782,110	6,00	4.692,66	1° SAL
	3.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	782,110	12,50	9.776,38	1° SAL
4	4	Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato					
	4.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	1,80	498,20	1° SAL
	4.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	4,50	1.245,51	1° SAL
	4.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	1,60	442,85	1° SAL
	4.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	4,00	1.107,12	1° SAL
	4.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	6,00	1.660,68	1° SAL
	4.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	12,50	3.459,75	1° SAL
5	5	Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato					
	5.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	4,50	819,81	1° SAL
	5.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	1,60	291,49	1° SAL
	5.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	6,00	1.093,08	1° SAL



Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	5.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	12,50	2.277,25	1° SAL
6	6	Trattamento epossidico del solaio del tunnel					
	6.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	4,50	1.101,60	1° SAL
	6.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	1,60	391,68	1° SAL
	6.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	6,00	1.468,80	1° SAL
	6.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	12,50	3.060,00	1° SAL
7	7	Trattamento epossidico delle pareti in c.a. del tunnel					
	7.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	1,80	683,60	1° SAL
	7.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	4,50	1.709,01	1° SAL
	7.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	1,60	607,65	1° SAL
	7.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	4,00	1.519,12	1° SAL
	7.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	6,00	2.278,68	1° SAL
	7.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	12,50	4.747,25	1° SAL
8	8	Trattamento epossidico dei soffitti e dei parapetti esterni dei soppalchi					
	8.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	4,50	1.027,76	1° SAL
	8.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	1,60	365,42	1° SAL
	8.3)	- mano di fondo Alplatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	2,00	456,78	1° SAL
	8.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	11,50	2.626,49	1° SAL
	8.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	6,00	1.370,34	1° SAL
	8.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	12,50	2.854,88	1° SAL
9	9	Trattamento e rasatura dei paramenti interni dei soppalchi per renderli pronti al trattamento di resinatura					
	9.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	4,50	305,06	1° SAL
	9.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	1,60	108,46	1° SAL
	9.3)	- mano di fondo Alplatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	2,00	135,58	1° SAL
	9.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	11,50	779,59	1° SAL
10	10	Trattamento epossidico dei soffitti e dei pilastri circolari dei soppalchi					
	10.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	4,50	356,18	1° SAL
	10.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	1,60	126,64	1° SAL


Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	10.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	2,00	158,30	1° SAL
	10.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	11,50	910,23	1° SAL
	10.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	6,00	474,90	1° SAL
	10.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	12,50	989,38	1° SAL
11	11	Trattamento epossidico delle solette-soffitti della rampa scale					
	11.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	4,50	189,63	1° SAL
	11.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	1,60	67,42	1° SAL
	11.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	2,00	84,28	1° SAL
	11.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	11,50	484,61	1° SAL
	11.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	6,00	252,84	1° SAL
	11.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	12,50	526,75	1° SAL
12	12	Trattamento epossidico delle velette verticali della rampa scale					
	12.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	4,50	76,91	1° SAL
	12.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	1,60	27,34	1° SAL
	12.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	2,00	34,18	1° SAL
	12.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	11,50	196,54	1° SAL
	12.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	6,00	102,54	1° SAL
	12.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	12,50	213,63	1° SAL
13	13	Trattamento della zoccolatura esterna con finitura a crilica					
	13.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	1,80	88,69	1° SAL
	13.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	4,50	221,72	1° SAL
	13.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	1,60	78,83	1° SAL
	13.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	4,00	197,08	1° SAL
	13.5)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	2,00	98,54	1° SAL
	13.6)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	11,50	566,61	1° SAL
	13.7)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	6,00	295,62	1° SAL
	13.8)	- pitturazione a 2 mani di idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	8,50	418,80	1° SAL
14	14	Aggiunta di "Trattamento di pareti esterne con finitura a crilica					
	13.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	1,80	242,42	1° SAL
	13.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	4,50	606,06	1° SAL

4/5



Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	13.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	1,60	215,49	1° SAL
	13.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	4,00	538,72	1° SAL
	13.5)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	2,00	269,36	1° SAL
	13.6)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	11,50	1.548,82	1° SAL
	13.7)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	6,00	808,08	1° SAL
	13.8)	- pitturazione a 2 mani di idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	8,50	1.144,78	1° SAL
15	3	Trattamento epossidico del solaio del piano interrato					
	3.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	782,110	1,60	1.251,38	2° SAL
16	15	Trattamento epossidico delle pareti e soffitti entrata tunnel					
	3.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	4,50	350,87	1° SAL
	3.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	1,60	124,75	2° SAL
	4.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	4,00	311,88	2° SAL
	3.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	6,00	467,82	2° SAL
	3.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	12,50	974,63	2° SAL
sommano complessivamente lavori al lordo						100.374,84	Tot. 2 SAL

CONEGLIANO LI 12/07/2017



il Direttore dei Lavori  
dott. Ing. Luigi De Poi