

Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)

privato in data 05/08/2016 repertorio N° registrato a in data N° modello volume .


Importo Lordo del Progetto Euro	1.102.984,97	Data di Consegna dei Lavori	22/08/2016
<i>Importo Contrattuale dei Principali Lavori :</i>		Data di Inizio dei Lavori	22/08/2016
Importo Lordo pari a Euro 1.092.064,97		Giorni per Ultimazione dei Lavori	221
Importo per la sicurezza pari a Euro 10.920,00	10.920,00		
Importo al Netto del Ribasso del 7,5989% Euro	1.009.080,04	Data Prevista Ultimazione Lavori	31/03/2017
<i>Importo Contrattuale dei Lavori Aggiuntivi a a seguito di Perizie di variante o suppletive:</i>		I lavori sono stati sospesi per giorni	
Importo Lordo pari a Euro		I lavori sono stati prorogati per giorni	
Importo per la sicurezza pari a Euro		Totali giorni Sospensione-Proroga	
Importo al Netto del Ribasso del 7,5989% Euro			
Importo Netto di Aggiudicazione dei lavori Euro	1.020.000,04	Nuova Data Ultimazione dei Lavori	31/03/2017
<i>Fondi a disposizione dell'amministrazione come da prospetto pagina successiva :</i>		Giorni Impiegati in più	
Somma Complessiva Impegnata Euro	1.020.000,04	Giorni Impiegati in meno	
		Penale per ritardo lavori	

li, 31/01/2017

28/02/17 L'Impresa Esecutrice

Frare Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei lavori



Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
1	C.040...	Fornitura e posa di malta espansiva tipo MapeFill rispondente alle norme EN 1504-6, da gettarsi all'interno delle riprese di getto, tra il getto di sottofondazioni e limite di murature esistenti, negli interspazi tra strutture differenti, in genere, in qualsiasi condizione ed a qualunque altezza e profondità a seconda di quanto indicato nei disegni esecutivi o come da ordini della D.L. Misurazione a mc. di malta espansiva effettivamente utilizzata in opera. (mc.)	2,07	1.811,00	3.748,77	
2	D.005...	Fornitura e posa in opera di angolare zincato a caldo, anche opportunamente composti, munito di apposite aglie per il fissaggio al calcestruzzo, atto a realizzare l'appoggio e la bordatura dei grigliati elettroforgiati, per bordature di pavimentazioni, per protezione di getti ed altre forniture simili. Oneri particolari: dato sagomato, lavorato ed opportunamente unito per lunghezze di progetto, munito di apposite aglie, di eventuali forature, di eventuali unioni bullonate, ecc. dato in opera in orizzontale, in verticale o inclinati con l'onere del fissaggio e del posizionamento esatto entro i profili e le quote di pavimentazione che ne costituiscono continuità, di grigliati anche con eventuali pendenze. Misurazione: pesata diretta eseguita in contradditorio o da bolle di consegna zincheria. (kg.)	283,80	3,60	1.021,68	
3	D.011.a..	Solo posa in opera di tirafondi da mm. 350*400 per colonne costituiti da 2 M20 (n.)	4,00	81,50	326,00	
4	D.011.b..	Solo posa in opera di tirafondi da mm. 780*600 per colonne costituiti da 8 M33 (n.)	10,00	100,00	1.000,00	
5	E.018.01.a.	Fornitura e posa in opera di barre di acciaio, filettate, ad aderenza migliorata, di tondo omogeneo, ecc. da inghisare in fori su calcestruzzo. Alcuni oneri particolari compresi: Predisposizione del foro di opportuno diametro da eseguire nel calcestruzzo per una lunghezza pari a 30 volte il diametro della barra, la pulizia del foro, l'inserimento della barra che avrà una lunghezza pari a 2 volte la lunghezza del foro eseguito. Compreso inoltre l'inghisramento con malta espansiva fino alla completa chiusura del foro. Misurazione: cadauno barra in opera. (n.)	334,00	15,30	5.110,20	
					A Riportare Euro	11.206,65

Il, 31/01/2017

216

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro		11.206,65	
6	E.02.01.00.	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di ml. 0,20. Alcuni oneri particolari compresi: L'estirpazione di erbe ed arbusti, radici, il taglio di alberi di piccole/medie dimensioni, la demolizione e rimozione di eventuali piccole recinzioni, delimitazioni/cordonate e/o similari, la separazione, il carico ed il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, oneri di discarica compresi. (mq.)	704,26	5,00	3.521,30	
7	E.02.02.00.	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia. Alcuni oneri particolari compresi: Eventuali demolizioni di vecchie murature e/o trovanti di dimensioni non superiori a mc. 1,00, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura delle pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più bracci, il tiro in alto, il carico ed il trasporto del materiale di risulta steso e sistemato o in rilevato su terreno adiacente al cantiere e di proprietà del Committente. Misurazione: a-nel caso di scavo senza paratia di micropali: base minore corrente, pari a quella del manufatto aumentata di cm. 20 totale e base maggiore aumentata rispetto alla minore con scarpata di 15° (sulla verticale); l'altezza è pari alla profondità dello scavo misurato dal piano di campagna o dal punto di sbancamento o pulizia. b-nel caso della presenza di micropali: a parete verticale sulla paratia dei micropali. (mc.)	1.417,81	4,70	6.663,71	
8	E.02.03.00.	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il rilevamento o la costruzione del cassonetto stradale, compreso l'onere per il picchettamento preliminare e definitivo, il tracciamento delle curve, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di ml. 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. Misura al metro cubo come differenza dei piani quotati da rilevare in contradditorio prima e dopo lo scavo ed aventi base minore pari al manufatto da interrare o da realizzare aumentato di cm. 50 per ogni lato con pareti laterali intese come in verticale.				
A Riportare Euro					21.391,66	

Il, 31/01/2017

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	21.391,66	
9	E.02.04.a.	(mc.) Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia. Alcuni oneri particolari compresi: Eventuali demolizioni di vecchie murature e/o trovanti di dimensioni non superiori a mc. 1,00, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura delle pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più bracci, il tiro in alto, il carico ed il trasporto del materiale di risulta steso e sistemato o in rilevato su terreno adiacente al cantiere e di proprietà del Committente. Misurazione: base minore corrente pari a quella del manufatto aumentato di cm. 20 totale, base maggiore aumentata rispetto alla base minore con scarpata di 15° (sulla verticale) l'altezza e pari alla profondità dello scavo misurato dal piano di campagna o dal piano di sbancamento o pulizia. (mc.)	6.440,95	4,50	28.984,28	
10	E.03.02.00.	Formazione di rilevati con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro una distanza di ml. 200 dal sito d'impiego. (mc.)	55,23	9,90	546,78	
11	E.03.04.00.	Reinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi ad una distanza di ml. 200 dal sito d'impiego. (mc.)	1.371,82	4,30	5.898,83	
12	E.05.01.b.	Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo ed eventuali opere provvisionali o di puntellazione. Alcuni oneri particolari compresi: La separazione dei rifiuti, il carico dei materiali di risulta su camion ed il trasporto alle pubbliche discariche, oneri di discarica compresi. Misura effettiva a vuoto per pieno. (mc.)	1.144,05	4,30	4.919,42	
13	E.05.03.a.	Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra eseguita in breccia a sezione obbligata con l'ausilio di martello demolitore. Alcuni oneri particolari compresi: La demolizione a qualsiasi quota o profondità con l'onere dei ponteggi e protezioni, l'abbassamento del materiale di risulta, la separazione eventuale dei rifiuti, il carico dei materiali di risulta su camion ed il trasporto alle	3.507,08	5,40	18.938,23	
A Riportare Euro					80.679,20	

li, 31/01/2017

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provvide	Quantità Totale	Prezzo Unitario	IMPORTI	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro	80.679,20		
14	E.05.03.b.	pubbliche discariche, oneri di discarica compresi. Misura effettiva. (mc.)	22,40	31,00	694,40	
15	E.05.07.c.	Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra eseguita in breccia a sezione obbligata con l'ausilio di martello demolitore. Alcuni oneri particolari compresi: La demolizione a qualsiasi quota o profondità con l'onere dei ponteggi e protezioni, l'abbassamento del materiale di risulta, la separazione eventuale dei rifiuti, il carico dei materiali di risulta su camion ed il trasporto alle pubbliche discariche, oneri di discarica compresi. Misura effettiva. (mc.)	507,35	31,00	15.727,85	
16	E.05.07.d.	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di scuri, gelosie, avvolgibili, l'abbassamento ed accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dalla stazione appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata dei materiali di risulta, il conferimento in discarica autorizzata e quanto altro necessario. Misura conteggiati cadauno o misurati nel massimo sviluppo. (mq.)	175,00	6,20	1.085,00	
					A Riportare Euro	98.443,07

Il, 31/01/2017

5/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro		98.443,07	
17	E.05.25.a.	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento in discarica autorizzata, oneri di discarica compresi e quanto altro necessario. (mq.)	33,24	7,40	245,98	
18	E.05.25.b.	Smontaggio di strutture e manufatti in profili metallici normalizzati. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento in discarica autorizzata, oneri di discarica compresi e quanto altro necessario. (kg.)	3.376,10	0,31	1.046,59	
19	E.06.03.00.	Sgombero e carico su autocarro con impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche dei materiali provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto). Ogni onere compreso per carico, separazione di materiali, trasporto a discarica autorizzata, oneri di discarica e qualsiasi documentazione necessaria al trasporto. (mc.)	1.890,00	4,90	9.261,00	
20	E.08.01.a.	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera (magrone) preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso le caseforme, il pompaggio a qualunque altezza o profondità, eventuale presenza d'acqua (con onere di aggottamento), eventuali puntellazioni, casseforme anche a perdere ed ogni onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso solo il ferro d'armo. (mc.)	160,53	77,00	12.360,81	
21	E.08.04.00.A	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B 450 C. Misurazione: pesi ricavati dalle lunghezze di acciaio previste dai disegni per i pesi specifici (solo per la parte non compensata nel getto di cui alla voce rispettiva). (kg.)	1.803,47	0,85	1.532,95	
22	E.08.04.00.B	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e				
A Riportare Euro					122.890,40	

li, 31/01/2017

6/16

Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro		122.890,40	
23	E.08.05.01.	posto in opera, compreso lo sfido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo B 450 C. (kg.)	261.026,53	0,86	224.482,82	
24	E.08.11.00.	Fornitura e posa di rete elettrosaldata diametro 6 maglia cm. 15*15 opportunamente sovrapposta di almeno una maglia, atta alla realizzazione di protezioni di pareti di scavo tra i micropali e successivo rinzacco di sabbia e cemento. Alcuni oneri particolari compresi: fissaggio delle reti per mezzo di legature tra pannelli di rete e fissaggio della rete alle pareti di scavo per mezzo di staffe ad "L" diametro 20 della lunghezza complessiva di ml. 1,20 opportunamente piegate a 90° per cm. 20 e conficcate nel terreno con angolazione di 20° sull'orizzontale. i micropali avranno un interasse di circa ml. 1,00, compreso qualsiasi onere per il sollevamento, il rinzacco di sabbia e cemento per consolidare tutto il paramento. Il getto delle prese in c.a. saranno realizzate contro i miscopali. Misura a mq. di superficie realizzata. (mq.)	952,05	10,80	10.282,14	
25	E.08.12.00.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3/S4 (semifluida) classe di esposizione XC3, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi rovere, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, con il ferro tondino d'armatura B 450 C sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 55 kg/mc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. (mc.)	62,55	138,00	8.631,90	
			A Riportare Euro		366.287,26	

Il, 31/01/2017

7/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro	366.287,26		
26	E.08.13.00.	compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo. (mc.)	758,42	89,00	67.499,38	
27	E.08.14.00.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3/S4 (semifluida) classe di esposizione XC3, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione si spessore fino a cm. 25 di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatto, opere di getto in genere, con il ferro tondino d'armatura B 450 C sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo. (mc.)	12,21	294,00	3.589,74	
28	E.08.15.00.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3/S4 (semifluida) classe di esposizione XC3, C 28/35, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre a cm. 25 e fino a cm. 35, di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatto, opere di getto in genere, con il ferro tondino d'armatura B 450 C sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo. (mc.)	96,82	185,00	17.911,70	
					A Riportare Euro	455.288,08

li, 31/01/2017

8/16

Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
					Reporto Euro	455.288,08
		previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo. (mc.)				
29	E.08.20.a.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3/S4 (semifluida) classe di esposizione XC3, C 30/37, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre a cm. 35, di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatto, opere di getto in genere, con il ferro tondino d'armatura B 450 C sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo. (mc.)	500,18	165,50	82.779,79	
30	E.08.20.b.	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilità S3/S4 (semifluida) classe di esposizione XC3, C 30/37, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre a cm. 35, di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatto, opere di getto in genere, con il ferro tondino d'armatura B 450 C sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso solo il ferro d'armo. (kg.)	688,90	151,00	104.023,90	
31	E.08.50.a.	Fornitura e posa in opera di isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina	64,12	400,00	25.648,00	

11.31/01/2017

7/46

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro		667.739,77	
32	E.08.50.b.	in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità e ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e valori di coefficienti d'attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi della azione dinamica. Ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche a fissaggio o su getto di malta espansiva. Compreso e compensato nel prezzo le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte) adeguati ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente per lo spessore minimo di 200 micron. In opera su strutture predisposte e con l'onere dei sollevamenti e spostamenti, del posizionamento esatto anche con l'asiglio di elementi strutturali provvisori. il tutto come da disegni esegutivi. (n.)	12,00	4.025,00	48.300,00	
33	E.08.52.a.	Fornitura e posa in opera di isolatore sismico a pendolo scorrevole rispondente alla norma UNI EN 15129-2009 costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316. Elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità e ad attrito controllato. Dimensionamento dei raggi di curvatura e valori di coefficienti d'attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi della azione dinamica. Ancoraggio alla struttura inferiore e superiore mediante zanche a fissaggio o su getto di malta espansiva. Compreso e compensato nel prezzo le prove di qualificazione (prove di accettazione compensate a parte) adeguati ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente per lo spessore minimo di 200 micron. In opera su strutture predisposte e con l'onere dei sollevamenti e spostamenti, del posizionamento esatto anche con l'asiglio di elementi strutturali provvisori. il tutto come da disegni esegutivi. (n.)	8,00	4.665,00	37.320,00	
		Prove di accettazione per isolatori a pendolo scorrevole secondo le norme UNI EN 15129-2009 (marchiatura CE) Devono essere eseguite prove dinamiche sul 5% degli isolatori forniti, (mínimo 2 prove per ogni tipologia) Misurazione: cadauna prova effettivamente eseguita. (n.)	1,00	3.173,00	3.173,00	
A Riportare Euro					756.532,77	

Il, 31/01/2017

10/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro		756.532,77	
34	E.08.52.b.	Prove di accettazione per isolatori a pendolo scorrevole secondo le norme UNI EN 15129-2009 (marchiatura CE) Devono essere eseguite prove dinamiche sul 5% degli isolatori forniti, (minimo 2 prove per ogni tipologia) Misurazione: cadauna prova effettivamente eseguita. (n.)	2,00	7.043,00	14.086,00	
35	E.09.01.00.	Profili waterstop in p.v.c. per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compreso il posizionamento nei casseri e le saldature di continuità (ml.)	602,23	9,30	5.600,74	
36	E.09.02.00.	Profili waterstop in p.v.c. flessibile stabilizzato da porsi sul bordo del getto per giunti di dilatazione a tenuta, sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atmosfere. Compreso il posizionamento dei casseri e le saldature di continuità. (ml.)	10,52	18,90	198,83	
37	E.13.09.00.	Sovrapprezzo ai pavimenti per ogni cm. on più di spessore. (mq.)	559,44	0,61	341,26	
38	E.16.17.b.	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa a.p.p. elastoplastomerica spessore mm. 4 (mq.)	194,00	11,90	2.308,60	
39	E.16.19.b.	Fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa armata spessore 4+4, flessibilità a freddo -10°. (mq.)	291,69	17,80	5.192,08	
40	E.99.01.a.	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità diametro 160 mm. Misurazione al metro lineare compreso i pezzi speciali come curve, braghe, riduzioni ecc. che saranno valutate pari a ml. 1,00 di tubazione. (ml.)	119,30	36,00	4.294,80	
41	E.99.01.d.	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità diametro 110 mm. Misurazione al metro lineare compreso i pezzi speciali come curve, braghe, riduzioni ecc. che saranno valutate pari a ml. 1,00 di tubazione. (ml.)	24,50	24,50	600,25	
42	F.01.09.a.	Impianto di cantiere per l'esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di allacciamenti alle linee di energia elettrica e di acquedotto, di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature,				
A Riportare Euro					789.155,33	

li, 31/01/2017

11/16

Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

li, 31/01/2017

12/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro		820.562,24	
49	np.05...	Taglio con sega di murature in calcestruzzo armato, ogni onere compreso per lo sgombero del materiale di risulta. (ml.)	17,40	108,00	1.879,20	
50	np.06...	Demolizione in breccia di strutture in c.a. eseguita a mano con impiego di demolitore elettrico, ogni onere compreso per opere di punteggiatura strutture esistenti, sgombero materiale di risulta e trasporto in discarica autorizzata. (mc.)	1,64	328,00	537,92	
51	O.024.a..	Solo posa in opera di cassette in lamiera zincata a tre lati da 90*560+520+560 (n.)	6,00	46,00	276,00	
52	O.024.b..	Solo posa in opera di cassette in lamiera zincata a due lati da 90*560+560 (n.)	4,00	37,60	150,40	
53	O.024.c..	Solo posa in opera di cassette in lamiera zincata a tre lati da 90*320+300+3200 (n.)	4,00	42,30	169,20	
54	P.001.b..	Micropali di fondazione, perforazione diametro 220 mm. Formazione di barriera di micropali di fondazione a sostegno di pareti di scavo di terreno in corrispondenza di proprietà private vicine. Realizzazione della perforazione verticale e/o inclinata (di circa 20° sulla verticale) del diametro di mm. 220 eseguita con espulsione del nucleo a rotopercussione o a rotazione in funzione del materiale e con l'impiego di acqua in ricircolo attraverso l'uso della camicia in acciaio in modo da non causare sgrottamento e/o rammollimento del terreno "Perforazione a ricircolo interno". I pali saranno realizzati previo sbancamento del terreno fino alla quota reale del micropalo. Nel caso del cordolo di testa lo scavo, sarà realizzato fino al piano di imposta del cordolo, getto successivo di magrone per regolarizzazione del fondo e quindi piano di imposta di inizio perforazione. Inserimento dell'armatura in acciaio S 355, iniezione con malta cementizia (6 ql. di cemento e con l'aggiunta di fluidificante per ottenere lo Slump voluto e di acqua nel rapporto 0,50) dal fondo dell'armatura e quindi lievo progressivo della camicia. E' previsto un consumo di malta cementizia pari a 3 volte il volume teorico della perforazione. Le armature sono in acciaio del tipo S355 e possono essere unite con				
			A Riportare Euro		823.574,96	

li, 31/01/2017

13/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	823.574,96	
55	P.001.c..	manicotto filettato. Misurazione: al ml. di micropalo realizzato dal piano di sbancamento e al kg. di acciaio utilizzato per le armature. (ml.)	1.257,40	29,00	36.464,60	
55	P.001.c..	Micropali di fondazione, perforazione diametro 220 mm. Formazione di barriera di micropali di fondazione a sostegno di pareti di scavo di terreno in corrispondenza di proprietà private vicine. Realizzazione della perforazione verticale e/o inclinata (di circa 20° sulla verticale) del diametro di mm. 220 eseguita con espulsione del nucleo a rotopercussione o a rotazione in funzione del materiale e con l'impiego di acqua in ricircolo attraverso l'uso della camicia in acciaio in modo da non causare sgrottamento e/o rammollimento del terreno "Perforazione a ricirolo interno". I pali saranno realizzati previo sbancamento del terreno fino alla quota reale del micropalo. Nel caso del cordolo di testa lo scavo, sarà realizzato fino al piano di imposta del cordolo, getto successivo di magrone per regolarizzazione del fondo e quindi piano di imposta di inizio perforazione. Inserimento dell'armatura in acciaio S 355, iniezione con malta cementizia (6 ql. di cemento e con l'aggiunta di fluidificante per ottenere lo Slump voluto e di acqua nel rapporto 0,50) dal fondo dell'armatura e quindi lievo progressivo della camicia. E' previsto un consumo di malta cementizia pari a 3 volte il volume teorico della perforazione. Le armature sono in acciaio del tipo S355 e possono essere unite con manicotto filettato. Misurazione: al ml. di micropalo realizzato dal piano di sbancamento e al kg. di acciaio utilizzato per le armature. (kg.)	50.934,00	1,02	51.952,68	
56	P.007...	Fornitura e posa in opera di strutture in profilati d'acciaio, tipo ad "U - HEA - HEB" tubolari, angolari, barre tonde, assemblati con piastrame mediante saldatura con elettrodi o a filo continuo, completi di bulloneria, tirafondi, ecc. Dati montati in opera e formanti le strutture richieste con le necessarie lavorazioni come da disegni esecutivi. Caratteristiche dei materiali: a-A norma del D.M. 09/01/1996; b-Classe di esecuzione (UNI-EN 10902-2) EXC3; c-Acciaio per carpenteria S 355 J0 o S 275 J0, a scelta della D.L. o come da calcoli imposti e da disegni esecutivi; d-Bulloni: di qualsiasi tipo come imposti da calcoli e				
A Riportare Euro					911.992,24	

li, 31/01/2017

14/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro	911.992,24		
		da disegni esecutivi; Oneri particolari: fornitura del materiale e posa in opera, tutte le lavorazioni per le saldature, per le forature, per gli ancoraggi anche provvisori, viti bulloni, sabbiatura di tutte le superfici metalliche prima delle lavorazioni in officina. E' necessario provvedere alla rilevazione e controllo di tutte le quote di progetto in modo da non adattare le opere al momento del montaggio. Nel prezzo unitario sono compresi anche i bulloni, i dadi, i perni, gli ancoraggi chimici e non, le malte espansive occorrenti per dare il lavoro finito a regola d'arte. (kg.)				
57	P.008...	Smontaggio di strutture in acciaio date montate con bulloni o saldate in opera per opere provvisorie come i puntoni sulla paratia dei micropali. ecc., alcuni oneri particolari compresi: eventuali ponteggi, sollevamenti, trasporti, tagli delle strutture montate e saldate per lo svincolo da piastre ecc. carico su autocarro e trasporto del materiale di risulta in centro di recupero o per altri usi. Tutto il materiale recuperato sarà di proprietà dell'Appaltatore. Misurazione al chilogrammo di materiale recuperato. (kg.)	20.059,16	0,88	17.652,06	
58	P.011...	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio dei serbatoi da conglobare nel solaio gettato costituito da: a-Fondello in acciaio S275 del diametro 200 mm. spessore 10 mm. munite di 4 fori diametro 4 mm. per il fissaggio del banchinaggio e foro centrale diametro 10 mm. per il centraggio; b-Boccolla in acciaio S275 del diametro 101,6 spessore mm. 3,6 lunghezza 950 mm. saldata sul fondello sopra descritto. Qualsiasi onere per il posizionamento, il tracciamento, il fissaggio prima del getto. Il tutto zincate a caldo. Misurazione: al chilogrammo. (kg.)	18.874,81	0,15	2.831,22	
59	P.02.01.00.	Preparazione del piano di lavoro comprensivo del piano operativo di sicurezza, da presentare alla ASL Servizio SISP ed al Servizio SPISAL competenti per territorio, comprensivo degli oneri di concessione da versare agli Enti. Il tutto redatto secondo la normativa vigente e con l'onere della consegna della documentazione redatta e rilasciata. (n.)	2.310,00	10,00	23.100,00	
60	P.02.08.00.	Rimozione e smaltimento alle discariche autorizzate	1,00	209,00	209,00	
A Riportare Euro					955.784,52	

li, 31/01/2017

15/16

Stato Avanzamento Lavori N. 6 a tutto il 28/02/2017

Nº Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
			Riporto Euro			955.784,52
		di materiale rimosso contenente amianto. Alcuni oneri particolari compresi: Lo smontaggio compreso di qualsiasi onere, i sollevamenti, qualsiasi onere di ponteggi e protezione per lavori in quota, lo stoccaggio temporaneo presso aree confinanti previste in progetto, il carico e trasporto ed ogni onere relativo alle varie autorizzazioni, il tutto secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia. (kg.)	3.980,99	0,43	1.711,83	
61	P.02.10.00.	Intervento per incapsulamento di lastre o tegole in cemento amianto. Alcuni oneri particolari compresi: pulizia del fondo con bonifica dei residui, spandimento di idoneo prodotto incapsulante certificato. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per ponteggi o trabatelli mobili. Misurazione: Superficie effettiva incapsulata. (mq.)	199,05	3,35	666,82	
PER I LAVORI A MISURA DEL S.A.L. SOMMANO Euro					958.163,17	958.163,17
IMPORTO LORDO LAVORI (a Misura) S.A.L. N° 6 Euro						958.163,17
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.:						
Per Ribasso del -7,5989% su Euro 958.163,17					-72.809,86	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro					-72.809,86	-72.809,86
PER IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA SOMMANO Euro						9.581,06
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. N° 6 Euro						894.934,37

li, 31/01/2017 28/02/2017

L'Impresa Esecutrice

Frare Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei lavori:

Dott. Ing. Luigi De Pol
Dott. Ing. Luigi De Pol - Duce D'Aosta, 2
21015 Conegliano-TV
c.f. DPR LOU 400281 L8562
p. IVA 03321540380

16/16