

Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)

privato in data 05/08/2016 repertorio N° registrato a in data N° modello volume .

Importo Lordo del Progetto Euro	1.102.984,97	Data di Consegna dei Lavori	22/08/2016
<i>Importo Contrattuale dei Principali Lavori :</i>		Data di Inizio dei Lavori	22/08/2016
Importo Lordo pari a Euro 1.092.064,97		Giorni per Ultimazione dei Lavori	221
Importo per la sicurezza pari a Euro 10.920,00	10.920,00		
Importo al Netto del Ribasso del 7,5989% Euro	1.009.080,04	Data Prevista Ultimazione Lavori	31/03/2017
<i>Importo Contrattuale dei Lavori Aggiuntivi a a seguito di Perizie di variante o suppletive:</i>		I lavori sono stati sospesi per giorni	
Importo Lordo pari a Euro		I lavori sono stati prorogati per giorni	
Importo per la sicurezza pari a Euro		Totale giorni Sospensione-Proroga	
Importo al Netto del Ribasso del 7,5989% Euro		Nuova Data Ultimazione dei Lavori	31/03/2017
Importo Netto di Aggiudicazione dei lavori Euro	1.020.000,04	Giorni Impiegati in più	
<i>Fondi a disposizione dell'amministrazione come da prospetto pagina successiva :</i>		Giorni Impiegati in meno	
Somma Complessiva Impegnata Euro	1.020.000,04	Penale per ritardo lavori	


li, 31/01/2017

L'Impresa Esecutrice

Frare Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei lavori

Dott. Ing. Luigi De Pol



Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
1	C.040...	Fornitura e posa di malta espansiva tipo MapeFill (mc.)	2,08	1.811,00	3.766,88	
2	D.005...	Angolare zincato atto alla bordatura o appoggio di grigliati ecc. (kg.)	752,30	3,60	2.708,28	
3	D.011.a..	Solo posa in opera di tirafondi da mm. 350*400 (n.)	4,00	81,50	326,00	
4	D.011.b..	Solo posa in opera di tirafondi da mm. 780*600 (n.)	10,00	100,00	1.000,00	
5	E.018.01.a.	Fornitura e posa di barre filettate in acciaio, filettate, ad aderenza migliorata per diametro mm. 16 (n.)	416,00	15,30	6.364,80	
6	E.02.01.00.	Scavo di pulizia generale (mq.)	1.631,46	5,00	8.157,30	
7	E.02.02.00.	Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. (mc.)	1.698,40	4,70	7.982,48	
8	E.02.03.00.	Scavo di sbancamento (mc.)	6.440,95	4,50	28.984,28	
9	E.02.04.a.	Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina di profondità fino a ml. 2,00 (mc.)	55,23	9,90	546,78	
10	E.03.02.00.	Formazione di rilevati con materiale adiacente al cantiere. (mc.)	1.948,50	4,30	8.378,55	
11	E.03.04.00.	Reinterri con materiale adiacente al cantiere (mc.)	2.471,62	4,30	10.627,97	
12	E.05.01.b.	Demolizione di fabbricati fuori terra con struttura portante e solai in c.a. (mc.)	3.507,08	5,40	18.938,23	
13	E.05.03.a.	Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in muratura di mattoni (mc.)	22,40	31,00	694,40	
14	E.05.03.b.	Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in cemento armato (mc.)	507,35	31,00	15.727,85	
15	E.05.07.c.	Demolizione di serramenti esterni metallici (mq.)	175,00	6,20	1.085,00	
A Riportare Euro					115.288,80	

li, 31/01/2017

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	115.288,80	
16	E.05.07.d.	Demolizione di serramenti interni metallici (n.)	5,46	47,00	256,62	
17	E.05.25.a.	Smontaggio/rimozione di strutture e manufatti metallici:parapetti o similari, misura al metro quadrato effettivo. (mq.)	33,24	7,40	245,98	
18	E.05.25.b.	Smontaggio/rimozione di strutture e manufatti metallici:scale e strutture portanti, misura a peso (kg.)	3.376,10	0,31	1.046,59	
19	E.06.03.00.	Sgombero, carico e trasporto in discarica autorizzata materiale di demolizione (mc.)	1.890,00	4,90	9.261,00	
20	E.08.01.a.	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera:dosaggio a C 8/10 (mc.)	187,23	77,00	14.416,71	
21	E.08.04.00.A	Acciaio in barre B 450 C - solo opere di consolidamento (kg.)	1.803,47	0,85	1.532,95	
22	E.08.04.00.B	Acciaio in barre D 450 C - strutture in genere (kg.)	271.157,06	0,86	233.195,07	
23	E.08.05.01.	Rete elettrosaldata a protezione pareti di scavo tra micropali (mq.)	952,05	10,80	10.282,14	
24	E.08.11.00.	Conglomerato cementizio armato per fondazioni a plinto o fondazioni continue (mc.)	62,55	138,00	8.631,90	
25	E.08.12.00.	Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea (mc.)	807,35	89,00	71.854,15	
26	E.08.13.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elvazioni s=<25 cm. (mc.)	14,50	294,00	4.263,00	
27	E.08.14.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elvazioni s=25-35 cm. (mc.)	103,00	185,00	19.055,00	
28	E.08.15.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elvazioni s=>35 cm. (mc.)	500,18	165,50	82.779,79	
29	E.08.20.a.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per cordoli, travi e solette (mc.)	688,90	151,00	104.023,90	
				A Riportare Euro	676.133,60	

li, 31/01/2017

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	676.133,60	
30	E.08.20.b.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per pilastri (kg.)	68,26	400,00	27.304,00	
31	E.08.20.c.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per rampa scala (mc.)	17,64	447,00	7.885,08	
32	E.08.50.a.	Isolatore sismico a scorrimento a doppia superficie curva - FIT - DL 670/700 (3700) raggio 3700 mm. spostamento max 350 mm. (n.)	12,00	4.025,00	48.300,00	
33	E.08.50.b.	Isolatore sismico a scorrimento a doppia superficie curva - FIT - DL 860/700 (3700) raggio 3700 mm. spostamento max 350 mm. (n.)	8,00	4.665,00	37.320,00	
34	E.08.52.a.	Prove di accettazione per isolatori sismici a pendolo scorrevole tipo 670/700 (3700) raggio 3700 mm. secondo le norme UNI EN 15129-2009 (n.)	1,00	3.173,00	3.173,00	
35	E.08.52.b.	Prove di accettazione per isolatori sismici a pendolo scorrevole tipo 860/700 (3700) raggio 3700 mm. secondo le norme UNI EN 15129-2009 (n.)	2,00	7.043,00	14.086,00	
36	E.09.01.00.	Profilo waterstop per giunti di ripresa del getto (ml.)	602,23	9,30	5.600,74	
37	E.09.02.00.	Profilo waterstop tipo "ALC 440" flessibile (ml.)	10,52	18,90	198,83	
38	E.102...	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro per armatura intonaco (mq.)	19,68	1,87	36,80	
39	E.13.09.00.	Sovrapprezzo ai pavimenti per ogni cm. on più di spessore. (mq.)	19.474,76	0,61	11.879,60	
40	E.14.10.b.	Pavimento in calcestruzzo R. 30 XC1 spessore medio cm. 15 armato con rete elettrosaldata D. 6 maglia 20*20 (mq.)	1.762,78	19,40	34.197,93	
41	E.16.17.b.	Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa a.p.p. elastoplastomerica spessore mm. 4 (mq.)	194,00	11,90	2.308,60	
42	E.16.19.b.	Fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa armata spessore 4+4, flessibilità a				
				A Riportare Euro	868.424,18	

lì, 31/01/2017

4/9

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	868.424,18	
		freddo -10°. (mq.)	1.306,24	17,80	23.251,07	
43	E.18.02.a.	Realizzazione di intonaco interno in malta di calce spessore medio mm. 15 (mq.)	35,63	11,90	424,00	
44	E.99.01.a.	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità diametro 160 mm. (ml.)	119,30	36,00	4.294,80	
45	E.99.01.d.	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità diametro 110 mm. (ml.)	24,50	24,50	600,25	
46	Ec.1...	Prestazioni in economia. (corpo)	1,00	1.914,15	1.914,15	
47	F.01.09.a.	Impianto di cantiere per micropali e tiranti (n.)	2,00	1.710,00	3.420,00	
48	F.08.01.2b.	Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox AISI 304 eseguiti a disegno del tipo angolari, piastre, tubolari ecc. (kg.)	643,54	14,25	9.170,45	
49	F.08.05.5.	Solo posa in opera di sistemi di scarico in acciaio inox da inserire nelle solette in calcestruzzo. (n.)	19,00	59,80	1.136,20	
50	G.014.a..	Fornitura e posa di membrana bugnata in polietilene HDPE per strati di drenaggio. (mq.)	2.079,70	5,60	11.646,32	
51	G.103.a..	Esecuzione di massetto in pendenza per piano posa delle guaine impermeabili. (mq.)	2.192,94	6,90	15.131,29	
52	np.01...	Impermeabilizzazione murature interrate con emulsione bituminosa resinata data a pennello e/o a rullo (mq.)	755,29	8,90	6.722,08	
53	np.02...	Fornitura e posa in opera di geotessuto da gr. 300/mq. (mq.)	329,87	2,00	659,74	
54	np.03...	Adeguamento prezzo per impiego di profilo water stop costituito da gomma butilica e bentonite ad espansione controllata in luogo di profilo in p.v.c. (ml.)	602,23	3,00	1.806,69	
55	np.04...	Aggiustamento prezzo per impiego di malta tixotropica Fassa SB 568 in luogo di malta cementizia (sabbia e cemento) per				
				A Riportare Euro	948.601,22	

li, 31/01/2017

5/9

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	948.601,22	
		consolidamento pareti di scavo (mq.)	952,05	6,30	5.997,92	
56	np.05...	Taglio con sega di murature in calcestruzzo armato (ml.)	17,40	108,00	1.879,20	
57	np.06...	Demolizione in breccia di strutture in c.a. eseguita a mano con impiego di demolitore elettrico (mc.)	2,48	328,00	813,44	
58	np.08...	Solo posa in opera di profilo in angolare ad "L" in acciaio inox da mm. 60*60*8. (ml.)	19,20	7,00	134,40	
59	np.09...	Solo posa in opera di profilo angolare ad "L" in acciaio inox dimensioni mm. 150*250*6 lunghezza mm. 2900. (n.)	1,00	55,00	55,00	
60	np.10...	Solo posa in opera di profilo angolare ad "L" in acciaio inox dimensioni mm. 150*250*6 lunghezza mm. 14000. (n.)	1,00	35,00	35,00	
61	np.11...	Solo posa in opera di lamiera in acciaio inox dimensioni mm. 360*6 atta al contenimento della testata della scala lunghezza mm. 1440. (n.)	1,00	50,00	50,00	
62	np.12...	Solo posa in opera di profilo angolare ad "L" in acciaio inox da 60*60*6 avente lunghezza di mmm. 1440 (n.)	1,00	30,00	30,00	
63	np.13...	Solo posa in opera di stampato a "U" in acciaio inox dimensioni mm. 150*60*8 avente lunghezza di mm. 2760 a contenimento testata foro porta per piattaforma elevatrice, compreso inghisaggio con malta espansiva. (corpo)	1,00	210,00	210,00	
64	np.14...	Solo posa in opera di profilo angolare ad "L" in acciaio inox dimensioni mm. 120*80*8 per bordatura foro avente dimensioni di mm. 2440*4040. (ml.)	12,96	30,00	388,80	
65	np.15...	Solo posa in opera di profilo angolare ad "L" in acciaio inox dimensioni mm. 50*100*3 avente lunghezza di mm. 3400. (n.)	10,00	55,00	550,00	
66	np.16...	Solo posa in opera di profilo angolare ad "L" in acciaio inox dimensioni mm. 60*200*8 avente				
				A Riportare Euro	958.744,98	

li, 31/01/2017

6/9

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
				Riporto Euro	958.744,98	
		lunghezza di mm. 3400. (n.)	1,00	60,00	60,00	
67	np.17...	Solo posa in opera di grigliato in acciaio zincato dimensioni mm. 1000*1000 completo di angolare di sostegno da mm. 58*58*8. (corpo)	1,00	90,00	90,00	
68	np.18...	Solo posa in opera di carter in acciaio inox da 6/10 di mm. dimensioni in pianta di mm. 350*250 con sviluppo in alterzza di mm. 1150. (n.)	1,00	30,00	30,00	
69	np.19...	Fornitura e posa in opera di tralicci elettrosaldati altezza mm. 75/125 a sostegno delle reti in acciaio. (ml.)	2.271,65	2,35	5.338,38	
70	np.20...	Maggior onere per impiego di rete elettrosaldata diametro 8 maglia 20*20 in luogo di diametro 6 maglia 20*20 (mq.)	1.762,78	2,05	3.613,70	
71	np.21...	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata diametro 8 maglia 20*20 quale sedonda maglia da impiegarsi nei pavimenti in calcestruzzo. (mq.)	606,84	4,60	2.791,46	
72	np.22...	Fornitura e posa in opera di rete in filo di acciaio zincato filo mm. 3 maglia 10*10. (mq.)	787,04	4,90	3.856,50	
73	np.23...	Chiusura teste basi colonne in acciaio con sabbia e cemento sagomata a tromco di piramide. (n.)	14,00	48,00	672,00	
74	O.023...	Solo posa in opera di canaline in acciaio inox alle quote stabilite dai grafici progettuali.. (ml.)	194,50	22,40	4.356,80	
75	O.024.a..	Solo posa in opera di cassette in lamiera zincata a tre lati da 90*560+520+560 (n.)	6,00	46,00	276,00	
76	O.024.b..	Solo posa in opera di cassette in lamiera zincata a due lati da 90*560+560 (n.)	4,00	37,60	150,40	
77	O.024.c..	Solo posa in opera di cassette in lamiera zincata a tre lati da 90*320+300+3200 (n.)	4,00	42,30	169,20	
78	O.024.d..	Solo posa in opera di cassette in lamiera di acciaio inox altezza mm. 33 a tre lati (n.)	6,00	42,30	253,80	
				A Riportare Euro	980.403,22	

li, 31/01/2017

7/9

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI
Riporto Euro					980.403,22	
79	O.024.e..	Solo posa in opera di cassette in lamiera di acciaio inox altezza mm. 33 a due lati (n.)	4,00	35,00	140,00	
80	O.024.f..	Solo posa in opera di cassette in lamiera di acciaio inox altezza mm. 33 a tre lati (n.)	4,00	39,80	159,20	
81	P.001.b..	Perforazione verticale del diametro di mm. 220 e della lunghezza massima fino a ml. 12,00 (ml.)	1.257,40	29,00	36.464,60	
82	P.001.c..	al chilogrammo di armatura metallica S355, diametro mm. 168,3 spessore 10 mm. (kg.)	50.934,00	1,02	51.952,68	
83	P.007...	Strutture realizzate con profilati, piastrame ecc. (kg.)	20.059,16	0,88	17.652,06	
84	P.008...	Smontaggio di strutture in acciaio date monate con bulloni o saldate in opera per opere provvisorie (kg.)	18.874,81	0,15	2.831,22	
85	P.010...	Solo posa in opera di "Ciambelle" in inox fornite in cantiere. (n.)	210,00	79,80	16.758,00	
86	P.011...	Fornitrua e posa in opera di sistema di fissaggio in acciaio zincato per le "Ciambelle" (kg.)	2.310,00	10,00	23.100,00	
87	P.02.01.00.	Preparazione del piano di lavoro (n.)	1,00	209,00	209,00	
88	P.02.08.00.	Rimozione di lastre in cemento amianto ondulate o piane (kg.)	3.980,99	0,43	1.711,83	
89	P.02.10.00.	Intervento di incapsulamento di lastre o tegole in cemento amianto (mq.)	199,05	3,35	666,82	
PER I LAVORI A MISURA DEL S.A.L. SOMMANO Euro					1.132.048,63	1.132.048,63
IMPORTO LORDO LAVORI (a Misura) S.A.L. N° 8 Euro						1.132.048,63
PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L.:						
Per Ribasso del -7,5989% su Euro 1.132.048,63					-86.023,24	
PER PERCENTUALI APPLICATE AL S.A.L. SOMMANO Euro					-86.023,24	-86.023,24
PER IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA SOMMANO Euro						10.920,00
IMPORTO TOTALE NETTO DEL S.A.L. N° 8 Euro						1.056.945,39

li, 31/01/2017

8/9

Stato Avanzamento Lavori N. 8 a tutto il 31/05/2017

N° Prg.	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Quantità Totale	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
					PARZIALI	TOTALI

li, 31/01/2017

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi

