

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO "CASA DEL MOSTO" - OPERE DI PAVIMENTAZIONI RESINA

IMPRESA: PERMAC RESINE SRL Via Martiri delle Foibe, 19 – Z.I. Prealpi Scomigo – 31015 Conegliano (TV)

CERTIFICATO N."3" per il pagamento della TERZO rata di EURO

€ 12.353,21 ESCLUSO IVA

Relativo al 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (a tutto il 25/07/2017) a seguito accordi del 04/10/2017

CERTIFICATI SPEDITI PRECEDENTEMENTE			Il Direttore dei Lavori,	
n.	data	importo	visto il contratto in data 09 MAGGIO 2017 col quale fu affidata alla	
1	08/06/2017	6.960,54	predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma	
2	05/07/2017	32.313,47	al lordo di € 76.655,90 oltre ad € 1.149,84 per oneri per la sicurezza (1,5%);	
			con uno sconto sui prezzi unitari (escluso oneri sicurezza) del 10,182830%.	
			Risultando dalla contabilità fino ad oggi i seguenti conteggi :	
			AMMONTARE DEI LAVORI	
			a) per lavori e somministrazioni	59.511,74
			b) sconto contrattattuale 10,182830% di a)	-6.059,98
			c) per Oneri per la sicurezza (1,5% di a)	892,68
			d) totale netto ed oneri sicurezza (a-b+c)	54.344,44
			e) Risulta l'ammontare netto dei lavori somministrazioni	54.344,44
			Totale complessivo dei lavori o somministrazioni	54.344,44
			RITENUTE CONTRATTUALI	
			Del 5% su lavori e)	-2.717,22
			Totale ritenute	-2.717,22
			Rimane l'ammontare netto di	51.627,22
			Dedotti i precedenti acconti di complessive	-39.274,01
			Rimane il credito netto all'Impresa esclusa IVA	12.353,21
			IMPORTO DA FATTURARE	12.353,21

TOTALE 39.274,01

ASSICURAZIONE INFORTUNI	CERTIFICA	
	che ai termini del Contratto di Appalto si può pagare alla	
	impresa la somma di :	
	oltre ad IVA al % pari :	
	per un totale di complessivo :	
	Conegliano, li 06/10/2017	
	Il Direttore dei Lavori, Ing. Luigi De Poi	

€ 12.353,21

Piazza Duca D'Aosta, 2
31013 Conegliano-TV

c.f. DPE LGU 42826 LR66Z
p. IVA 00521540260