

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
N. 3°
A tutto il 25/07/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
“Casa del Mosto”
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN RESINA

A seguito accordi tra Permac e Committenza del 04/10/2017

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
PERMAC RESINE SRL
Via M. delle Foibe, 19
31015 CONEGLIANO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)

Lì 06/10/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

\\Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO

3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Pavimentazioni e Rivestimenti in Resina

A TUTTO IL 25/07/2017

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1.1	SGUSCI PERIMETRALI, nel tunnel	ml	125,20	12,40	1.552,48	1° SAL
2	1.2	RASATURA DI RACCORDO TRA LA CANALETTA-PAVIMENTO, su pavimentazione tunnel	mq	185,10	11,20	2.073,12	1° SAL
3	1.3	PAVIMENTAZIONE TRATTATA CON L'APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA MONOCOLORE, su pavimentazione tunnel	mq	214,50	17,40	3.732,30	1° SAL
4	1.4	APPLICAZIONE DI RESINA EPOSSIDICA MONOCOLORE su fondo e pareti vasca di raccolta raspi					
		(su pareti mq 12,20, pavimento mq 12,90, rampa mq 17,20)	mq	42,30	14,20	600,66	1° SAL
5	eco	Lavori in economia per levigatura con disco diamantato della rampa dei raspi al fine di eliminare le sbavature	h	2,00	32,50	65,00	1° SAL
6	3.1	ATTACCO PARETI-PAVIMENTI CON SGUSCI PERIMETRALI nel piano cantina	ml	84,94	16,90	1.435,49	2° SAL
7	3.2	APPLICAZIONE SU PAVIMENTAZIONE DI 3 MANI DI RESINA EPOSSIDICA nel piano cantina	mq	596,94	38,50	22.982,19	2° SAL
8	2.1	RASATURA DI RACCORDO TRA LA CANALETTA-PAVIMENTO, su piano cantina	mq	260,88	11,20	2.921,86	2° SAL
9	3.4	APPLICAZIONE SU ZOCCOLATURA VERTICALE DI RESINA EPOSSIDICA A 2 MANI su piano cantina	mq	225,96	14,20	3.208,63	2° SAL
10	4.1	APPLICAZIONE SU PAVIMENTAZIONE DI 3 MANI DI RESINA EPOSSIDICA nei soppalchi	mq	128,80	38,50	4.958,80	2° SAL
11	2.1	RASATURA DI RACCORDO TRA LA CANALETTA-PAVIMENTO, su soppalchi	mq	70,74	11,20	792,29	2° SAL
12	4.2	APPLICAZIONE SU ZOCCOLATURA VERTICALE DI RESINA EPOSSIDICA A 2 MANI su soppalchi	mq	66,84	14,20	949,13	2° SAL
13	3.1	ATTACCO PARETI-PAVIMENTI CON SGUSCI PERIMETRALI nel piano cantina	ml	9,43	16,90	159,37	3° SAL
14	1.5	Applicazione resina a due mani su parziale alzata gradini tunnel	ml	34,00	7,75	263,50	3° SAL

15	1.6	Pedate gradini con applicazione resina a 3 mani	ml	27,20	45,00	1.224,00	3° SAL
16	2.1	Piano Interrato, RASATURA DI RACCORDO TRA LA CANALETTA-PAVIMENTO, su piano cantina	mq	374,49	11,20	4.194,29	3° SAL
17	2.2	Piano Interrato, PAVIMENTAZIONE TRATTATA CON L'APPLICAZIONE DI RESINA MONOCOLORE a due mani	mq	613,04	13,70	8.398,65	3° SAL
IMPORTO TOTALE LORDO AL 3° SAL (31/07/2017) ed a seguito accordi tra Permac e Committenza del 04/10/2017							59.511,74

Conegliano li 06/10/2017

Il direttore dei lavori
DOTT. ING. LUIGI DE POI

