

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CONSUNTIVO**

**RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
(Art. 2 L.R.32/2013) "Casa del Mosto"**

OPERE DI PITTORE


COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:

BOTTEGA BRUNO
Via Cervano, 77/A
31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)



Lì 12/01/2018

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.														
Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO														
Opera	: RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO (Art. 2 L.R. 32/2013)													
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – CONSUNTIVO														
Opere di Pittore – Impresa Bottega Bruno														
Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.							
1	1	Pitturazione di strutture metalliche												
		- come da computo	kg	1400,000	14,00	19.600,00								
2	2	Trattamento di pareti interne per renderle pronte alla stesa della resinatura												
	2.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	1,80	439,34								
	2.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	4,50	1.098,36								
	2.3)	- idrolavaggio dei paramenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	1,60	390,53								
	2.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	4,00	976,32								
	2.5)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	2,00	488,16								
	2.6)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,080	11,50	2.806,92								
3	3	Trattamento epossidico del solaio del piano interrato												
	3.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	782,110	4,50	3.519,50								
	3.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	782,110	6,00	4.692,66								
	3.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	782,110	12,50	9.776,38								
4	4	Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato												
	4.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	1,80	498,20								
	4.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	4,50	1.245,51								
	4.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	1,60	442,85								
	4.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	4,00	1.107,12								
	4.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	6,00	1.660,68								
	4.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	276,780	12,50	3.459,75								
5	5	Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato												
	5.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	4,50	819,81								
	5.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	1,60	291,49								

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	5.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	6,00	1.093,08	
	5.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	182,180	12,50	2.277,25	
6	6	Trattamento epossidico del solaio del tunnel					
	6.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	4,50	1.101,60	
	6.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	1,60	391,68	
	6.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	6,00	1.468,80	
	6.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	244,800	12,50	3.060,00	
7	7	Trattamento epossidico delle pareti in c.a. del tunnel					
	7.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	1,80	683,60	
	7.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	4,50	1.709,01	
	7.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	1,60	607,65	
	7.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	4,00	1.519,12	
	7.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	6,00	2.278,68	
	7.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	379,780	12,50	4.747,25	
8	8	Trattamento epossidico dei soffitti e dei parapetti esterni dei soppalchi					
	8.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	4,50	1.027,76	
	8.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	1,60	365,42	
	8.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	2,00	456,78	
	8.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	11,50	2.626,49	
	8.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	6,00	1.370,34	
	8.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	228,390	12,50	2.854,88	
9	9	Trattamento e rasatura dei paramenti interni dei soppalchi per renderli pronti al trattamento di resinatura					
	9.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	4,50	305,06	
	9.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	1,60	108,46	
	9.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	2,00	135,58	
	9.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	67,790	11,50	779,59	
10	10	Trattamento epossidico dei soffitti e dei pilastri circolari dei soppalchi					
	10.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	4,50	356,18	

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	10.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	1,60	126,64	
	10.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	2,00	158,30	
	10.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	11,50	910,23	
	10.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	6,00	474,90	
	10.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	79,150	12,50	989,38	
11	11	Trattamento epossidico delle solette-soffitti della rampa scale					
	11.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	4,50	189,63	
	11.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	1,60	67,42	
	11.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	2,00	84,28	
	11.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	11,50	484,61	
	11.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	6,00	252,84	
	11.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	42,140	12,50	526,75	
12	12	Trattamento epossidico delle velette verticali della rampa scale					
	12.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	4,50	76,91	
	12.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	1,60	27,34	
	12.3)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	2,00	34,18	
	12.4)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	11,50	196,54	
	12.5)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	6,00	102,54	
	12.6)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (all.1)	mq	17,090	12,50	213,63	
13	13	Trattamento della zoccolatura esterna con finitura a crilica					
	13.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	1,80	88,69	
	13.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	4,50	221,72	
	13.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	1,60	78,83	
	13.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	4,00	197,08	
	13.5)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	2,00	98,54	
	13.6)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	11,50	566,61	
	13.7)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	6,00	295,62	
	13.8)	- pitturazione a 2 mani di idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ - vedi distinta misure (all.1)	mq	49,270	8,50	418,80	
14	14	Aggiunta di "Trattamento di pareti esterne con finitura a crilica					
	13.1)	- eliminazione dei distanziatori - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	1,80	242,42	

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
	13.2)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	4,50	606,06	
	13.3)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	1,60	215,49	
	13.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	4,00	538,72	
	13.5)	- mano di fondo Alphatex SF - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	2,00	269,36	
	13.6)	- rasatura dei paramenti in c.a. - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	11,50	1.548,82	
	13.7)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	6,00	808,08	
	13.8)	- pitturazione a 2 mani di idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ - vedi distinta misure (all.1)	mq	134,680	8,50	1.144,78	
15	3	Trattamento epossidico del solaio del piano interrato					
	3.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	782,110	1,60	1.251,38	
16	15	Trattamento epossidico delle pareti e soffitti entrata tunnel					
	3.1)	- eliminazione delle sbavature - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	4,50	350,87	
	3.2)	- idrolavaggio dei paramenti e delle superfici - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	1,60	124,75	
	4.4)	- stuccatura dei fori presenti - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	4,00	311,88	
	3.3)	- mano di fondo Alpha Gound - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	6,00	467,82	
	3.4)	- pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660 - vedi distinta misure (libretto 2)	mq	77,970	12,50	974,63	
IMPORTO CONTRATTUALE LAVORI AL LORDO						100.374,84	
Sconto contrattuale 5,0 %						-5.018,74	
Per oneri sicurezza 1,0%						1.003,75	
Per economie						836,00	
Per verniciatura supporto in acciaio						950,00	
Per stuccature, ritocchi, pulizia ecc..						270,00	
IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO						98.415,85	
Elenco delle fatture liquidate							
- Fatt. n. 23 del 31/05/2017						88.366,89	
- Fatt. n. 26 del 30/06/2017						3.969,16	
- Fatt. n. 32 del 31/08/2017						4.859,80	
- Fatt. n. 01 del 12/01/2018						1.220,00	
Totale lavori liquidati						98.415,85	98.415,85

CONEGLIANO Li 12/01/2018

il Dирttore dei Lavori
dott. Ing. Luigi De Poi

