

Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Libretto delle Misure del S.a.l. N. 4

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.

Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)


lì, 31/12/2016

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi



Libretto delle Misure del S.a.I. N. 4

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
45	30/12/2016	E.08.01.a.	<p>Lavoro...</p> <p>Conglomerato cementizio a dosaggio in opera: dosaggio a C 8/10</p> <p>Riempimento sotto platea scivolo testa tunnel fronte est D.D.T. n. V04/16/04691 - Superbeton del 02-12-2016 5,00</p> <p>D.D.T. n. V04/16/04698 - Superbeton del 03-12-2016 7,00</p> <p>D.D.T. n. V04/16/04698 - Superbeton del 03-12-2016 7,00</p> <p>D.D.T. n. V04/16/04706 - Superbeton del 05-12-2016 7,00</p>			
46	30/12/2016	E.08.12.00.	<p>Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea</p> <p>platea di fondazione a quota -5,40 rif. tav. 01/ca. (41,80*12,00)*0,70+(40,80*10,80*0,70)</p> <p>platea di fondazione a quota -5,30 rif. tav. 1/ca. sovraposizione 9-14 (5,40*0,60*0,70)</p> <p>platea di fondazione a quota -5,30 rif. tav. 1/ca.sovraposizione 9-10 (3,70*0,60*0,70)</p> <p>scivolo testa tunnel fronte est rif. 10-15 (8,70*3,20*0,50)</p> <p>dedurre quantità contabilizzata al progressivo 31 (30/11/2016) libretto delle misure n. 3 -648,66</p>	mc.	26,00	26,00
47	30/12/2016	E.08.15.00.	<p>Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elvazioni s=>35 cm.</p> <p>muri interrato rif. 1-2-3-4 tav. 8/ca. (35,10*0,60*3,85)</p> <p>muri interrato rif. 4-9-14 tav. 11/ca. (5,90*0,60*3,36)+(16,50*0,60*4,45)</p> <p>muri interrato rif. 14-13 tav. 9/ca. (31,80*0,60*3,85)</p> <p>muri interrato rif. 13-12 tav. 9/ca. (4,70*0,60*2,60)</p> <p>muri interrato rif. 12-7-6 tav. 10/ca. (11,00*0,60*2,60)+(2,00*0,60*2,60)+(5,50*0,60*2,60)</p> <p>muri interrato rif. 6-1 tav. 10/ca. (4,90*0,60*3,85)</p> <p>muri tunnel interrato rif. 14 tav. 12/ca. (1,20*0,60*5,15)</p> <p>muri tunnel interrato rif. 10-5 tav. 12/ca. (4,40*0,50*5,15)+(11,70*0,50*4,45)+(6,30*0,50*3,36)</p> <p>zoccolo su giunto sez. A-A tav. 12/ca.</p>	mc.	677,31	648,66
						28,65

li, 31/12/2016

2/15

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 4

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
			(3,40*1,00*0,86) scivolo fronte tunnel lato est (muri in pendenza) (4,20*4,20)/2*0,50*2 interrato rif. 13-12 tav. 9/ca da quota -2,40 a quota -1,65 (4,70*0,60*0,75) interrato rif. 12-7 tav. 10/ca da quota -2,40 a quota -1,65 (11,00*0,60*0,75) interrato rif. 7-8 tav. 10/ca da quota -2,40 a quota -1,65 (2,00*0,60*0,75) interrato rif. 8-6 tav. 10/ca da quota -2,40 a quota -1,65 (5,50*0,60*0,75) dedurre quantità contabilizzata al progressivo 33 (30/11/16) libretto delle misure n. 3 -302,74	2,92 8,82 2,12 4,95 0,90 2,48 302,74		
48	30/12/2016	E.08.14.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elvazioni s=25-35 cm. parete rif. 15-14-13-12 tav. 8/ca. (37,40*0,30*1,40) 15,71 parete rif. 15-14-13-12 tav. 8/ca. (37,50*0,40*0,30) 4,50 parete rif. 12-7 tav. 10/ca. (10,40*0,30*1,40) 4,37 parete rif. 12-7 tav. 10/ca. (10,40*0,40*0,30) 1,25 parete rif. 7-8 tav. 10/ca. (1,40*0,30*1,40) 0,59 parete rif. 7-8 tav. 10/ca. (1,40*0,40*0,30) 0,17 parete rif. 8-6-1 tav. 10/ca. (10,40*0,30*1,40) 4,37 parete rif. 8-6-1 tav. 10/ca. (10,50*0,40*0,30) 1,26	mc.	331,85 302,74	29,11
49	30/12/2016	E.08.04.00.B	Acciaio in barre D 450 C - strutture in genere D.D.T. n. 3227 del 09/12/2016 - Ferrobeton 1140,00 1.140,00 D.D.T. n. 3245 del 21/12/2016 - Ferrobeton 29930,00 29.930,00 D.D.T. n. 3378 del 23/12/2016 - Ferrobeton 28760,00 28.760,00	mc.	32,22	32,22
50	30/12/2016	E.09.01.00.	Profilo waterstop per giunti di ripresa del getto parete rif. 12-13-14 a quota -1,65 36,80 36,80 parete rif. 12-7-8-6-1 a quota -1,65 (21,10+1,40) 22,50	kg.	59.830,00	59.830,00

li, 31/12/2016

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 4

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
			3,80 parete rif. 13-12 da quota -2,40 a quota 1,65 0,75 parete rif. 12-7-8-6 a quota -2,40 (11,00+1,40+5,80+0,75) zoccolo tunnel rif. 4-6 (3,40+0,86*2) platea scivolo testa tunnel fronte est rif. 14-16 3,40 muri su platea scivolo testa tunnel fronte est (5,80*2+4,20*2) zoccolo su platea tunnel rif. 9-11 3,40 soletta copertura tunnel rif. 15-10-5 (22,40+1,10) setto rif. 14 (1,20+4,45)	3,80 0,75 18,95 5,12 3,40 20,00 3,40 23,50 5,65		
				ml.	143,87	143,87
51	30/12/2016	np.02...	Impermeabilizzazione murature interrate con emulsione bituminosa resinata data a pennello e/o a rullo parete rif. 13-12 da quota -1,65 a quota 2,40 (4,10*1,25) parete rif. 12-7-8-6 da quota -1,65 a quota 2,40 (1,40+5,50)*1,25 muri tunnel rif. 15-10-1 (4,40*5,15)+(12,10*4,45)+(5,90*3,36) muri su scivolo testa tunnel fronte est (4,25*4,25)/2*2	5,13 8,63 96,33 18,06		
				mq.	128,15	128,15
52	30/12/2016	G.014.a..	Fornitura e posa di membrana bugnata in polietilene HDPE per strati di drenaggio. parete rif. 13-12 da quota -1,65 a quota 2,40 (4,10*1,25) parete rif. 12-7-8-6 da quota -1,65 a quota 2,40 (1,40+5,50)*1,25 muri tunnel rif. 15-10-1 (4,40*5,15)+(12,10*4,45)+(5,90*3,36) muri su scivolo testa tunnel fronte est (4,25*4,25)/2*2	5,13 8,63 96,33 18,06		
				mq.	128,15	128,15
53	30/12/2016	E.08.20.a.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per cordoli, travi e solette soletta copertura tunnel rif. 4-5/14-16 tav. 12/ca. (6,30*4,50*0,40)+(4,50*0,40*1,09)+(15,50*4,50*0,40) solaio a quota -2,10 rif. tav. 12/ca. (31,60*20,00*0,70) solaio a quota -2,10 sez. 1 e 3 tav. 4/ca.	41,20 442,40		

li, 31/12/2016

4/15

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 4

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
54	30/12/2016	P.008...	(5,29*0,70*0,50)+(5,29*1,44*0,50)+(2,74*0,70*0,50) travi HEA 320 puntoni orizzontali (part. A tav. 15/ca.) (9,35+8,95)*97,60 piastre (part. A tav. 15/ca.) puntoni orizzontali (0,723*0,245*118)*4+(0,559*0,260*157)*4	mc.	6,62	
					490,22	490,22
55	30/12/2016	E.05.03.b.	Smontaggio di strutture in acciaio date monate con bulloni o saldate in opera per opere provvisorie Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in cemento armato vasca raccolta raspi (murature perimetrali e divisoria) (7,25*0,25*5,10)*2+(5,80*0,25*5,10)*3 primo pavimento interno ((5,10*1,20)+(5,10*5,30))*0,15 secondo pavimento interno ((5,10*1,20)+(5,10*5,30))*0,10 platea generale di fondazione (7,45*6,50*0,35) marciapiede lato sud-ovest fabbricato residenziale lato tunnel (10,30*1,50*0,15)	kg.	1.786,08	
					174,88	1.960,96
56	30/12/2016	E.06.03.00.	Sgombero, carico e trasporto in discarica autorizzata materiale di demolizione vasca raccolta raspi (murature perimetrali e divisoria) (7,25*0,25*5,10)*2+(5,80*0,25*5,10)*3 primo pavimento interno ((5,10*1,20)+(5,10*5,30))*0,15 secondo pavimento interno ((5,10*1,20)+(5,10*5,30))*0,10 platea generale di fondazione (7,45*6,50*0,35) marciapiede lato sud-ovest fabbricato residenziale lato tunnel (10,30*1,50*0,15)	mc.	40,67	
					4,97	4,97
57	30/12/2016	C.040...	Fornitura e posa di malta espansiva tipo MapeFill inghisaggio sotto dissipatori sismici (0,20*0,20*0,20)*20*4 (0,60*0,60*3,14)*0,05*20	mc.	3,32	
					16,95	16,95
58	30/12/2016	E.08.50.a.	Isolatore sismico a scorrimento a doppia superficie curva - FIT - DL 670/700 (3700) raggio 3700 mm. spostamento max 350 mm. rif. pilastri 16-17-18-19-20-25-30-31-32-33-34-35	mc.	2,32	
					68,23	68,23
					68,23	68,23
					1,77	1,77

li, 31/12/2016

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 4

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
59	30/12/2016	E.08.50.b.	12,00 Isolatore sismico a scorrimento a doppia superficie curva - FIT - DL 860/700 (3700) raggio 3700 mm. spostamento max 350 mm. rif. pilastri 21-22-23-24-26-27-28-29 8,00	n.	12,00 12,00	
					8,00	12,00
60	30/12/2016	E.08.52.a.	Prove di accettazione per isolatori sismici a pendolo scorrevole tipo 670/700 (3700) raggio 3700 mm. secondo le norme UNI EN 15129-2009 1,00	n.	8,00 1,00	
					1,00	1,00
61	30/12/2016	E.08.52.b.	Prove di accettazione per isolatori sismici a pendolo scorrevole tipo 860/700 (3700) raggio 3700 mm. secondo le norme UNI EN 15129-2009 2,00	n.	2,00 2,00	
					2,00	2,00
62	30/12/2016	P.011...	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio in acciaio zincato per le "Ciambelle" serbatoi tipo 1 (8,00*11,00)*10 serbatoi tipo 2 (8,00*11,00)*14 serbatoi tipo 3-4 (6,00*11,00)*3	kg.	880,00 1.232,00 198,00	
					2.310,00	2.310,00
63	30/12/2016	D.011.a..	Solo posa in opera di tirafondi da mm. 350*400 colonne rif. 11-12-13-14 4,00	n.	4,00 4,00	
					4,00	4,00
64	30/12/2016	D.011.b..	Solo posa in opera di tirafondi da mm. 780*600 colonne rif. 6-7-8-9-10-15-16-17-18-19 10,00	n.	10,00 10,00	
					10,00	10,00
65	30/12/2016	E.08.20.b.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per pilastri rif. pilastri 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35			

li, 31/12/2016

8/15

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 4

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
66	30/12/2016	E.02.02.00.	(0,60*0,60*3,14*0,40)*20 Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. vasca raspi (9,80*9,00*5,50) dedurre ingombre muri pavimenti e platea -68,23 dedurre vuoto interno vasca raspi -((5,80*1,20*3,20)+(5,30*5,80*3,20)) sondaggio fronte manufatto nastro trasportatore raspi per ricerca micropali esistenti (4,20*3,00*4,50)	kg.	9,04 9,04	
67	30/12/2016	E.03.04.00.	Reinterri con materiale adiacente al cantiere riempimento area vasca raccolta raspi (9,80*9,00*5,50) sondaggio per micropali esistenti (4,20*3,00*4,50)	mc.	485,10 56,70 541,80 188,87	68,23 120,64 352,93
68	30/12/2016	F.01.09.a.	Impianto di cantiere per micropali e tiranti secondo stralcio micropali area tunnel 1,00	mc.	485,10 56,70 541,80	
69	30/12/2016	P.001.b..	Perforazione verticale del diametro di mm. 220 e della lunghezza massima fino a ml. 12,00 micropali tunnel (fronte ovest) (6,00*19) micropali tunnel lati nord e sud (80*5,50)	n.	1,00	1,00
70	30/12/2016	P.001.c..	al chilogrammo di armatura metallica S355, diametro mm. 168,3 spessore 10 mm. micropali tunnel (6,00*39,00)*99	ml.	114,00 440,00 554,00	554,00
				kg.	23.166,00	23.166,00
<hr/>						


Il, 31/12/2016

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori


Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi




1/ den. peste

VASCO DA GAMA



SUVOLO





300x690

8/15

LUOGO DI CARICO E COMPILAZIONE					COD.	DDT						
SAN FIOR					04	V04/16/04698	3/12/2016					
CARICATORE:												
SUPERBETON SPA					ICMQ-CLS-1008							
PROPRIETARIO DELLA MERCE					COMPILATORE: MASSIMO SANTANTONIO							
SUPERBETON SPA												
COMMITTENTE DEL TRASPORTO					TRASPORTO A CURA DEL	AUTOMEZZO	TARGA					
SUPERBETON SPA					Mittente	779	DH857AS					
DESTINATARIO					CAUSALE DEL TRASPORTO:	NOME AUTISTA						
					VENDITA	TAMAI CLAUDIO						
					VETTORE							
FRARE COSTRUZIONI S.R.L. PIAZZA STEFANELLI, 6 31053 BARBISANO TREVISO ITALIA P.I.:03569930260					P.I.:	TEL. :						
DESTINAZIONE					ALBO TRASP.:							
SAN GIACOMO DI VEGLIA					RAD							
SAN GIACOMO DI VEGLIA					2							
SAN GIACOMO DI VEGLIA (TREVISO)												
METEO			CEMENTO: 32,5R II/A-LL			PRODOTTO	U.M.	QUANTITÀ				
T MIN NOTTURNA +0			CLASSE DI RESISTENZA: 15			RCK 15 D25 S4	m ³	7.00				
T AMBIENTE +28			CLASSE DI CONSISTENZA: S4									
OPERA			CLASSE DI ESPOSIZIONE: X0									
			D MAX AGGREGATI: 25									
			ASPETTO ESTERIORE: MERCE SFUSA									
NOTE												
RESTITUITI AL MITTENTE M ³	RITIRO PARZIALE M ³	CAUSALE DEL RESO				FIRMA CONDUCENTE	FIRMA CLIENTE					
SERVIZIO CON MEZZO	779	M ³ POMPATI		7		ORA INIZIO TRASPORTO	9:28:00					
					CAUSALE SOSTA							
<input type="checkbox"/> BETON POMPA					ORA ARRIVO CANTIERE		ORA INIZIO SCARICO					
<input type="checkbox"/> NASTRO					7/10		10/10					
ORA INIZIO SERVIZIO					ORA FINE SERVIZIO							
ACQUA AGGIUNTA SU RICHiesta DEL CLIENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE					AGGIUNGERE ACQUA SIGNIFICA DANNEGGIARE IL CALCESTRUZZO SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA, CONSEGNA E CONTROLLO RIPORTATE A TERGO DELLA COMMISSIONE				VARIAZIONE DESTINATARIO			
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA CLIENTE

LUOGO DI CARICO E COMPILAZIONE		COD.	DDT	V04/16/04706	5/12/2016							
CARICATORE: SAN FIOR		04	COMPILATORE:									
PROPRIETARIO DELLA MERCE SUPERBETON SPA		ICMQ-CLS-1008										
COMMITTENTE DEL TRASPORTO SUPERBETON SPA			TRASPORTO A CURA DEL MASSTIMO SANTANTONIO	AUTOMEZZO	TARGA							
DESTINATARIO SUPERBETON SPA		952383	CAUSALE DEL TRASPORTO: Vettore	NOME AUTISTA 9325	DD386NV							
FRARE COSTRUZIONI S.R.L. PIAZZA STEFANELLI, 6 31053 BARBISANO TREVISO ITALIA			VECTORE	CAMPODALL'ORTO UGO								
DESTINAZIONE 03569930260 SAN GIACOMO DI VEGLIA N. GIACOMO DI VEGLIA		RAD 2		CAMPODALL'ORTO UGO VIA UDINE 1/A 31020 BAGNOLO TREVISO ITALIA (I) P.I.: 01556320263 TEL.: 348/3839429 ALBO TRASP.: 2653769								
METEO T MIN NOTTURNA T AMBIENTE OPERA	GIACOMO DI VEGLIA Cemento: (TREVISO) SERENO +20 +30	CLASSE DI RESISTENZA: 32,5R II/A-LL CLASSE DI CONSISTENZA: 15 CLASSE DI ESPOSIZIONE: S4 D MAX AGGREGATI: X0 ASPETTO ESTERIORE: 25	PRODOTTO	U.M.	QUANTITÀ							
			RCK 15 D25 S4	m ³	7.00							
NOTE MERCE SFUSA												
RESTITUITI AL MITTENTE M ³	RITIRO PARZIALE M ³	CAUSALE DEL RESO	FIRMA CONDUCENTE	FIRMA CLIENTE								
SERVIZIO CON MEZZO		M ³ POMPATI	ORA INIZIO TRASPORTO	SOSTA ORE								
<input type="checkbox"/> BETON POMPA <input type="checkbox"/> NASTRO			CAUSALE SOSTA 9:00:00	ORA ARIVO CANTIERE 04/30	ORA INIZIO SCARICO 04/31							
ORA INIZIO SERVIZIO		ORA FINE SERVIZIO		ORA FINE SCARICO 10/05	ORA RIENTRO ALL'IMPIANTO 10/06							
ACQUA AGGIUNTA SU RICHiesta DEL CLIENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE		LITRI 8	AGGIUNGERE ACQUA SIGNIFICA DANNEGGIARE IL CALCESTRUZZO SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA, CONSEGNA E CONTROLLO RIPORTATE A TERGO DELLA COMMISSIONE	VARIAZIONE DESTINATARIO								
M ³	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	FIRMA CONDUCENTE Cesarego	FIRMA CLIENTE lu lu

LUOGO DI CARICO E COMPILAZIONE			COD.	DDT	V04/16/04709	5/12/2016						
SAN FIOR			04									
CARICATORE: SUPERBETON SPA			ICMQ-CLS-100S	COMPILATORE: MASSIMO SANTANTONIO								
PROPRIETARIO DELLA MERCE SUPERBETON SPA												
COMMITTENTE DEL TRASPORTO SUPERBETON SPA			TRASPORTO A CURA DEL Vettore	AUTOMEZZO 9325	TARGA DD386NV							
DESTINATARIO FRARE COSTRUZIONI S.R.L. PIAZZA STEFANELLI, 6 31053 BARBISANO TREVISO ITALIA P.I.:03569930260			952383	CAUSALE DEL TRASPORTO: VENDITA	NOME AUTISTA CAMPODALL'ORTO UGO							
DESTINAZIONE SAN GIACOMO DI VEGLIA SAN GIACOMO DI VEGLIA C. N. GIACOMO DI VEGLIA (TREVISO)			RAD 2	VETTORE CAMPODALL'ORTO UGO VIA UDINE 1/A 31020 BAGNOLO TREVISO ITALIA (I) P.I.:01556320263 ALBO TRASP.:2653769	TEL.:348/3839429							
METEO T MIN NOTTURNA +20 T AMBIENTE +30	SERENO	CEMENTO: CLASSE DI RESISTENZA: 15 CLASSE DI CONSISTENZA: S4	PRODOTTO RCK 15 D25 S4			U.M. m³	QUANTITÀ 7.00					
OPERA		CLASSE DI ESPOSIZIONE: X0 D MAX AGGREGATI: 25 ASPETTO ESTERIORE: MERCE SFUSA										
NOTE												
RESTITUITI AL MITTENTE M³	RITIRO PARZIALE M³	CAUSALE DEL RESO	FIRMA CONDUCENTE			FIRMA CLIENTE						
SERVIZIO CON MEZZO			M³ POMPATI	ORA INIZIO TRASPORTO 12:50:00	SOSTA ORE							
<input type="checkbox"/> BETON POMPA <input type="checkbox"/> NASTRO			CAUSALE SOSTA			ORA ARRIVO CANTIERE 13:10	ORA INIZIO SCARICO 13:15					
ORA INIZIO SERVIZIO			ORA FINE SERVIZIO				ORA FINE SCARICO 13:45	ORA RIENTRO ALL'IMPIANTO 14:00				
ACQUA AGGIUNTA SU RICHIESTA DEL CLIENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE		LITRI 8	AGGIUNGERE ACQUA SIGNIFICA DANNEGGIARE IL CALCESTRUZZO SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA, CONSEGNA E CONTROLLO RIPORTATE A TERGO DELLA COMMISSIONE	VARIAZIONE DESTINATARIO								
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	FIRMA CONDUCENTE 	FIRMA CLIENTE 

LUOGO DI CARICO E COMPILAZIONE			COD.	DDT								
SAN FIOR			04	V04/16/04691	2/12/2016							
CARICATORE: SUPERBETON SPA			ICMQ-CLS-1008	COMPILATORE: MASSIMO SANTANTONIO								
PROPRIETARIO DELLA MERCE SUPERBETON SPA			TRASPORTO A CURA DEL Vettore		AUTOMEZZO 9325	TARGA DD386NV						
COMMITTENTE DEL TRASPORTO SUPERBETON SPA			CAUSALE DEL TRASPORTO: VENDITA		NOME AUTISTA CAMPODALL'ORTO UGO							
DESTINATARIO FRARE COSTRUZIONI S.R.L. PIAZZA STEFANELLI, 6 31053 BARBISANO TREVISO ITALIA P.I.: 03569930260			VETTORE CAMPODALL'ORTO UGO VIA UDINE 1/A 31020 BAGNOLO TREVISO ITALIA (I)									
DESTINAZIONE SAN GIACOMO DI VEGLIA SAN GIACOMO DI VEGLIA SAN GIACOMO DI VEGLIA (TREVISO)			RAD 2	P.I.: 01556320263 ALBO TRASP.: 2653769		TEL.: 348/3839429						
METEO T MIN NOTTURNA +20 T AMBIENTE +30	SERENO	CEMENTO: 32,5R II/A-LL CLASSE DI RESISTENZA: 25 CLASSE DI CONSISTENZA: S4	PRODOTTO XO RCK 25 S4 D25		U.M. m ³	QUANTITÀ 5.00						
OPERA		CLASSE DI ESPOSIZIONE: X0 D MAX AGGREGATI: 25 ASPETTO ESTERIORE: MERCE SFUSA										
NOTE												
RESTITUITI AL MITTENTE M ³	RITIRO PARZIALE M ³	CAUSALE DEL RESO	FIRMA CONDUcente		FIRMA CLIENTE							
SERVIZIO CON MEZZO	9325	M ³ POMPA <i>05,00</i>	ORA INIZIO TRASPORTO <i>15:29:00</i>	SOSTA ORE								
<input checked="" type="checkbox"/> BETON POMPA <input checked="" type="checkbox"/> NASTRO			CAUSALE SOSTA		ORA ARRIVO CANTIERE <i>15:55</i>	ORA INIZIO SCARICO <i>16:00</i>						
ORA INIZIO SERVIZIO			ORA FINE SERVIZIO		ORA FINE SCARICO <i>16:40</i>	ORA RIENTRO ALL'IMPIANTO <i>17:05</i>						
ACQUA AGGIUNTA SU RICHiesta DEL CLIENTE O DEL SUO RAPPRESENTANTE		LITRI <i>X</i>	AGGIUNGERE ACQUA SIGNIFICA DANNEGGIARE IL CALCESTRUZZO SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CONDIZIONI DI VENDITA, CONSEGNA E CONTROLLO RIPORTATE A TERGO DELLA COMMISSIONE		VARIAZIONE DESTINATARIO							
M ³	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	FIRMA CONDUcente	FIRMA CLIENTE

FRARE - MOTRICE



SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO

31053 PIEVE DI SOLIGO

TV

DESTINAZIONE
CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

N. 057/09

Data Entrata Ora Entrata N.Cart.
09/12/2016 16:49 36795
Tasse Materiale
2
Cod.Cliente e Descrizione

Peso Entrata
13480 kg

Data Uscita Peso Uscita
09/12/16 13910 kg
Ora Uscita Peso Tot. Entrata
17:30 13480 kg
N.Mem. Peso Netto
2 0 430 kg

	N° 3.227	DEL 09/12/2016
	CODICE CLIENTE C 233	
IRIO EMANT	PARTITA IVA 03569930260	

	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
	KG	1.140	
16 Prove controllate interno fatte eseguire da D.T.S			
tto. Utilizzare idonee imbracature. i del DM 14/01/2008			

09/12/2016

NTE

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VETTORE

13/15

142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267 pec: ferrobeton@legalmail.it

carini, 45/A Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 Attestato N. 057/09

la Olmeo, 15 Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 Attestato N. 059/09

beton.it - www.ferrobeton.it

**CANTINA DI CONEGLIANO
E VITTORIO VENETO SAC**

Via del Campardo, 3 - 31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA
Tel. 0438 50 02 09 - Fax 0438 50 17 79

Pesatura eseguita con strumento elettronico prodotto
dalla Società Coop. BILANCIALI di Campogalliano (MO)

21/12/2016 2.56.10
Prograssivo 2.44
Codice Mps 4056
Richiamo dati 1.922

21/12/2016 21.52.51
Prograssivo 3645
Codice Mps 4056
Richiamo dati 1.922

MOTRICE

RIMORCHIO

N° TARGA

DITTA FERROBETON

MERCE

331A1 / www.tipoesse.it - Tel. 0544 927318

Codice 282344

/16 Prova controlli interno fatti eseguite da G.T.E.

tto. Utilizzare idonee imbracature.
i del DM 14/01/2008

NOSTRO

TRASPORTO A MEZZO

FIRMA DEL CONDUCENTE

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VENDITA

CAUSALE DEL TRASPORTO

R. Ferro
FIRMA DEL DESTINATARIO

Ora partenza

Ora fine scarico

VETTORE

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

31040 Nervesa della Battaglia (TV)

Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A

Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton

35010 Villafranca Padovana (PD)

Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15

Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton

14/15

SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARIGLIANO
31053 PIEVE DI SOLIGO

DESTINAZIONE
CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

L.057/09

	N° 3.345	DEL 21/12/2016
	CODICE CLIENTE C 233	
ORIO EMANU	PARTITA IVA 03569930260	

	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
	MR	1	
	KG	29.780	
	KG	150	

Z

**CANTINA DI CONEGLIANO
E VITTORIO VENETO SAC**

Via del Campardo, 3 - 31029 SAN GIACOMO DI VEGLIA
Tel. 0438 50 02 09 - Fax 0438 50 17 79

Pesatura eseguita con strumento elettronico prodotto
dalla Società Coop. BILANCIALI di Campogalliano (MO)

1° Peso 44320

2° Peso 15550

Peso netto 28770

MOTRICE

RIMORCHIO

1° TARGA

DITTA FERROBETON

MERCER

A1 / www.tipoesse.it - Tel. 0544 927318

Codice 282344

6 Prove controllate interno fatte eseguire da D.T.S

NOSTRO

23/12/2016

TRASPORTO A MEZZO

FIRMA DEL CONDUCENTE

DATA PARTENZA

TARGA DEL MEZZO

VENDITA

FIRMA DEL DESTINATARIO

ORA ARRIVO

ORA FINE SCARICO

13.00

15.00

CAUSALE DEL TRASPORTO

VETTORE

Ferrobeton srl - Cap. Soc. € 600.000 i.v. - R.E.A. n° 142546 - R.I. TV / P. IVA / C.F. 01142470267

140 Nervesa della Battaglia (TV) Loc. Bidasio - via Foscarini, 45/A Tel. 0422.725580 - Fax 0422.522215 - nervesa@ferrobeton.com
10 Villafranca Padovana (PD) Loc. Taggi di Sotto - via Olmeo, 15 Tel. 049.7968880 - Fax 049.7968879 - padova@ferrobeton.com

15/15

SPETTABILE

FRARE COSTRUZIONI SRL

PIAZZA STEFANELLI, 6 - BARBISANO

31053 PIEVE DI SOLIGO

DESTINAZIONE

CANTIERE DI

VITTORIO VENETO TV

057/09

	N° 3.378	DEL 23/12/2016
	CODICE CLIENTE C 233	
	PARTITA IVA 03569930260	

ARTICOLO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO
	KG	1.340	
	KG	27.290	
	KG	130	



Ferrobeton



Utilizzare idonee imbracature.
DM 14/01/2008