

Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.


Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)

li, 31/05/2017

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.



Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
132	31/05/2017	np.23...	Lavoro... Chiusura teste basi colonne in acciaio con sabbia e cemento sagomata a tromco di piramide. basi colonne in acciaio 14,00		14,00	
133	31/05/2017	F.08.01.2b.	n. Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox AISI 304 eseguiti a disegno del tipo angolari, piastre, tubolari ecc. rondelloni di scorrimento (Tav. 14/ca part. 2) disco DN. 300 (0,15*0,15*3,14)*200*2*3 tondo DN 30 (0,25*5,654)*3 barra 16*40 (0,25*18,84)*3 fissaggio partenza scala interna (Tav. 14/ca. part. 3) disco DN 300 (0,15*0,15*3,14)*200*2 tondo DN 30 (1,36*5,664) tirante scala interna (Part. 1) disco DN 300 (0,15*0,15*3,14)*200*2 tondo DN 30 (3,93*5,664)	14,00		14,00
134	31/05/2017	E.03.04.00.	kg. Reinterri con materiale adiacente al cantiere area tunnel di collegamento (vedere allegato) (36,50+42,60)/2*6,00*4,25+(6,40*4,30*4,25)+(38,10*7,60*1,40)+(5,90*6,20*1,40) area lato sud-ovest nuova costruzione (vedere allegato) (21,90*6,90*0,60)+(20,10*0,90*4,95)+(24,50*5,20*4,95)/2+(4,40*0,90*4,95)/2 dedurre ingombro manufatto -((14,30*0,80*0,60)+(42,60*6,00*0,20)+(6,40*4,55*0,20)+(41,70*4,20*3,40)+(6,50*4,55*3,40)) dedurre quantità contabilizzata al progressivo 100 pag. 26 libretto misure n. 1 data 31-03-17. -945,91	189,63		189,63
135	31/05/2017	G.103.a..	mc. Esecuzione di massetto in pendenza per piano posa delle guaine impermeabili. pendenze su primo solaio a quota +459 (6,55*9,80) pendenze su solaio a quota +831 (6,55*9,80) massetto di protezione su solaio a quota +459	2.087,41	1.705,75	381,66

li, 31/05/2017

2/7

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
136	31/05/2017	E.13.09.00.	(6,55*9,80) massetto di protezione su solaio a quota +831 (6,55*9,80)	64,19		
				64,19		
136	31/05/2017	E.13.09.00.	Sovraprezzo ai pavimenti per ogni cm. on più di spessore. massetto di protezione su solaio a quota +459 (6,55*9,80)*1,00 massetto di protezione su solaio a quota +831 (6,55*9,80)*1,00	256,76		256,76
				64,19		
137	31/05/2017	np.22...	Fornitura e posa in opera di rete in filo di acciaio zincato filo mm. 3 maglia 10*10. massetto di protezione su solaio a quota +459 (6,55*9,80) massetto di protezione su solaio a quota +831 (6,55*9,80)	128,38		128,38
				64,19		
138	31/05/2017	E.16.19.b.	Fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa armata spessore 4+4, flessibilità a freddo -10°. massetto di protezione su solaio a quota +459 (7,05*10,30) massetto di protezione su solaio a quota +831 (7,05*10,30)	128,38		128,38
				72,62		
139	31/05/2017	G.014.a..	Fornitura e posa di membrana bugnata in polietilene HDPE per strati di drenaggio. massetto di protezione su solaio a quota +459 (6,55*9,80) massetto di protezione su solaio a quota +831 (6,55*9,80)	145,24		145,24
				64,19		
140	31/05/2017	E.08.20.c.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per rampa scala prima rampa scala interna (1,20*0,34*0,36)*7 primo pianerottolo scala interna (3,41*2,56*0,30)+(1,20*0,35*0,30)-(0,70*0,60*0,30) seconda rampa scala interna (1,20*0,34*0,36)*6 secondo pianerottolo scala interna (2,70*2,35*0,30)+(1,20*0,35*0,30)	128,38		128,38
				1,03		
				2,62		
				0,88		
				2,03		

li, 31/05/2017

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
			terza rampa scala interna (1,20*0,34*0,36)*6 terzo pianerottolo scala interna (2,70*2,57*0,30)+(1,20*0,35*0,30) quarta rampa scala interna (1,20*0,34*0,36)*6 quinta rapa scala interna (1,20*0,34*0,36)*10 quarto pianerottolo scala interna (2,70*1,65*0,30)+(1,20*0,35*0,30) sesta rampa scala interna (1,20*0,34*0,36)*7+(1,20*0,60*0,36)	0,88 2,21 0,88 1,47 1,46 1,29		
				mc.	14,75	14,75
141	31/05/2017	O.023...	Solo posa in opera di canaline in acciaio inox alle quote stabilite dai grafici progettuali.. solaio a quota +459 (6,25*2) solaio a quota +531 (6,25*2)	12,50 12,50		
				ml.	25,00	25,00
142	31/05/2017	E.14.10.b.	Pavimento in calcestruzzo R. 30 XC1 spessore medio cm. 15 armato con rete elettrosaldato D. 6 maglia 20*20 su solaio a quota +459 (6,55*9,80) su solaio a quota +831 (6,55*9,80) su vasca tunnel (testa scivolo lato est) (3,20*3,60)	64,19 64,19 11,52		
				mq.	139,90	139,90
143	31/05/2017	np.20...	Maggior onere per impiego di rete elettrosaldata diametro 8 maglia 20*20 in luogo di diametro 6 maglia 20*20 su solaio a quota +459 (6,55*9,80) su solaio a quota +831 (6,55*9,80) su vasca tunnel (testa scivolo lato est) (3,20*3,60)	64,19 64,19 11,52		
				mq.	139,90	139,90
144	31/05/2017	np.19...	Fornitura e posa in opera di tralicci elettrosaldati altezza mm. 75/125 a sostegno delle reti in acciaio. su solaio a quota +459 (6,55*13) su solaio a quota +831	85,15		

Il, 31/05/2017

4/7

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
145	31/05/2017	E.018.01.a.	(6,55*13) Fornitura e posa di barre filettate in acciaio, filettate, ad aderenza migliorata per diametro mm. 16 nuovo pilastro base scala esterna 8,00 platea/zoccolo area raccolta raspi lato est (12,00+40,00)	ml.	85,15	
					170,30	170,30
146	31/05/2017	np.06...	Demolizione in breccia di strutture in c.a. eseguita a mano con impiego di demolitore elettrico piastro interrato (0,20*0,20*3,14)*2,40	n.	8,00	
					52,00	
					60,00	60,00
147	31/05/2017	E.08.20.b.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per pilastri pilastro scala esterna (0,20*0,20*3,14*2,35) pilastro rif. 5s da 1° a 3° pianerottolo scala interna (0,30*0,30*3,14*2,55) pilastro rif. 5s da 3° a 4° pianerottolo scala interna (0,30*0,3*3,14*3,29) base colonne in acciaio (0,57*0,56*0,60)*10+(0,34*0,34*0,60)*4	mc.	0,30	
					0,30	0,30
148	31/05/2017	C.040...	Fornitura e posa di malta espansiva tipo MapeFill pilastro scala esterna (0,20*0,20*3,14*0,10)	kg.	0,30	
					0,72	
					0,93	
					2,19	
					4,14	4,14
149	31/05/2017	E.08.01.a.	Conglomerato cementizio a dosaggio in opera:dosaggio a C 8/10 vasca su tunnel fronte scivolo lato est (3,40*3,80*0,70) platea raspi lato est (12,80*13,80*0,10)	mc.	0,01	
					9,04	
					17,66	
					26,70	26,70
150	31/05/2017	E.08.12.00.	Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea platea area raccolta raspi lato est (12,60*13,60*0,30)-(2,95*2,80*0,30)	mc.	48,93	
					48,93	48,93

li, 31/05/2017

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
151	31/05/2017	E.08.14.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elvazioni s=25-35 cm. zoccolo perimetrale platea raccolta raspi lato est (13,60*0,30*0,45)*2+(12,00*0,30*0,45)*2-(2,80*0,3*0,45)-(2,65*0,30*0,45)	6,18		
152	31/05/2017	E.02.01.00.	Scavo di pulizia generale nuovo piazzale esterno lato sud-est (19,00*48,80)	mc.	6,18	6,18
153	31/05/2017	E.02.02.00.	Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. area platea raccolta raspi lato est (13,60*14,60*0,50)-(2,80*2,95*0,50) nuovo piazzale esterno lato sid-est (19,00*48,80*0,20)	mq.	927,20	927,20
154	31/05/2017	E.03.02.00.	Formazione di rilevati con materiale adiacente al cantiere. area platea raccolta raspi lato est (13,60*14,60*0,50)-(2,80*2,95*0,50) dedurre ingombro magrone -17,66 dedurre ingombro platea -48,93 nuovo piazzale esterno lato sud-est (19,00*48,80*0,50) riporto su area esterna nuovo edificio lato nord-est (28,80*4,00*0,30) riporto su area esterna nuovo edificio lato nord (13,80*3,45*0,30)+(11,00*1,25*0,80) riporto su area esterna nuovo edificio lato nord-ovest (23,50*3,50*0,30)	mc.	95,15 185,44 280,59	280,59
155	31/05/2017	E.08.04.00.B	Acciaio in barre D 450 C - strutture in genere D.D.T. n. 935 - Ferrobeton del 06-04-17 allegato 600,00 D.D.T. n. 1009 - Ferrobeton del 12-04-17 allegato 1120,00 D.D.T. n. 1021 - Ferrobeton del 13-04-17 allegato 330,00 D.D.T. n. 1079 - Ferrobeton del 19-04-17 allegato 150 D.D.T. n. 1310 - Ferrobeton del 12-05-17 allegato 3400,00 D.D.T. n. 1321 - Ferrobeton del 12-05-17 allegato	mc.	643,27 600,00 1.120,00 330,00 150,00 3.400,00	66,59 576,68

li, 31/05/2017

6/7

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 8

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Proviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
156	31/05/2017	E.18.02.a.	1840,00	kg.	1.840,00	
			fioriera fronte scivolo lato est $(2,20*3,90)+(1,30*1,20*2)$		7.440,00	7.440,00
			testa montacarico $(2,75*2,90)*3$		11,70 23,93	
157	31/05/2017	E.102...	Realizzazione di intonaco interno in malta di calce spessore medio mm. 15	mq.	35,63	35,63
			fioriera fronte scivolo lato est $(2,20*3,90)+(1,30*1,20*2)$		11,70	
			testa montacarico $(2,75*2,90)*1$		7,98	
158	31/05/2017	P.010...	Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro per armatura intonaco	mq.	19,68	19,68
			fioriera fronte scivolo lato est $(2,20*3,90)+(1,30*1,20*2)$		11,70	
			testa montacarico $(2,75*2,90)*1$		7,98	
159	31/05/2017	P.010...	Solo posa in opera di "Ciambelle" in inox fornite in cantiere.	n.	80,00	80,00
			serbatoi tipo 1 $(10,00*8)$		112,00	
			serbatoi tipo 2 $(14,00*8)$		18,00	
160	31/05/2017	P.010...	serbatoi tipo 3-4 $(3,00*6)$		210,00	210,00
161	31/05/2017	P.010...				
162	31/05/2017	P.010...				
163	31/05/2017	P.010...				
164	31/05/2017	P.010...				
165	31/05/2017	P.010...				
166	31/05/2017	P.010...				
167	31/05/2017	P.010...				
168	31/05/2017	P.010...				
169	31/05/2017	P.010...				
170	31/05/2017	P.010...				
171	31/05/2017	P.010...				
172	31/05/2017	P.010...				
173	31/05/2017	P.010...				
174	31/05/2017	P.010...				
175	31/05/2017	P.010...				
176	31/05/2017	P.010...				
177	31/05/2017	P.010...				
178	31/05/2017	P.010...				
179	31/05/2017	P.010...				
180	31/05/2017	P.010...				
181	31/05/2017	P.010...				
182	31/05/2017	P.010...				
183	31/05/2017	P.010...				
184	31/05/2017	P.010...				
185	31/05/2017	P.010...				
186	31/05/2017	P.010...				
187	31/05/2017	P.010...				
188	31/05/2017	P.010...				
189	31/05/2017	P.010...				
190	31/05/2017	P.010...				
191	31/05/2017	P.010...				
192	31/05/2017	P.010...				
193	31/05/2017	P.010...				
194	31/05/2017	P.010...				
195	31/05/2017	P.010...				
196	31/05/2017	P.010...				
197	31/05/2017	P.010...				
198	31/05/2017	P.010...				
199	31/05/2017	P.010...				
200	31/05/2017	P.010...				
201	31/05/2017	P.010...				
202	31/05/2017	P.010...				
203	31/05/2017	P.010...				
204	31/05/2017	P.010...				
205	31/05/2017	P.010...				
206	31/05/2017	P.010...				
207	31/05/2017	P.010...				
208	31/05/2017	P.010...				
209	31/05/2017	P.010...				
210	31/05/2017	P.010...				
211	31/05/2017	P.010...				
212	31/05/2017	P.010...				
213	31/05/2017	P.010...				
214	31/05/2017	P.010...				
215	31/05/2017	P.010...				
216	31/05/2017	P.010...				
217	31/05/2017	P.010...				
218	31/05/2017					

Ji, 31/05/2017

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi

79

