

Comune di Vittorio Veneto
Provincia Treviso

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 5

Committente: Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto
via del Campardo, 3
31029 Vittorio Veneto

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso spumantificio
l'immagazzinamento e conservazione del mosto.


Impresa: Frare Costruzioni S.r.l.
Piazza Stefanelli, 6
31053 - Pieve di Soligo (TV)

Il, 31/01/2017

L'Impresa Esecutrice

Frare Costruzioni S.r.l.

Il Direttore dei lavori



Libretto delle Misure del S.a.I. N. 5

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
71	31/01/2017	E.05.03.b.	Lavoro... Demolizione parziale di fabbricato fuori terra a sezione obbligata in cemento armato vasca raccolta raspi (murature perimetrali e divisoria) $(7,25*0,30*5,10)*2+(5,80*0,30*5,10)*3$ primo pavimento interno $((5,10*1,20)+(5,10*5,30))*0,15$ secondo pavimento interno $((5,10*1,20)+(5,10*6,30))*0,10$ platea generale di fondazione $(7,45*6,50*0,35)$ marciapiede lato sud-ovest fabbricato residenziale lato tunnel $(10,30*1,50*0,15)$ muratura longitudinale ex tramoggia $(2,40*0,55*5,00)+(2,00*0,55*3,00)+(1,20*0,70*1,00)+(1,20*0,70*3,80)+(2,00*0,70*3,00)$ soletta ex tramoggia $(7,00*2,00*0,50)$ zoccolo testa muri su ex tramoggia $(2,00*0,40*1,00)+(2,00*0,30*0,50)+(2,00*0,40*0,20)+(3,50*1,00*0,40)*2+(3,50*0,30*0,50)*2+(3,50*0,40*0,20)*2$ pavimento esterno angolo sud-est nuovo interrato $(16,00*4,00*0,15)$ zoccolo perimetrale al pavimento esterno angolo sud-est $(16,00*0,20*0,40)$ fondazione zoccolo perimetrale al pavimento esterno angolo sud-est $(16,00*0,40*0,40)$ cordona di chiusura pavimento esterno lato sud-est $(16,00*(0,12+0,15)/2*0,25)$ fondazione a sostegno cordona pavimento esterno lato sud-est $(16,00*0,20*0,25)$ dedurre quantità contabilizzata al pg. 55 pag. 17 libretto delle misure del SAL. 4 (31/12/2016) -68,23	48,81 4,97 3,83 16,95 2,32 18,13 7,00 5,67 9,60 1,28 2,56 0,54 0,80	68,23	
			mc.	122,46	68,23	54,23
72	31/01/2017	E.06.03.00.	Sgombero, carico e trasporto in discarica autorizzata materiale di demolizione Vedere elenco formulari cod. rifiuto CER. 17.09.04 - viaggi autocarro formulario discarica XFIR 50226 1*18,00 formulario discarica XFIR 50227 1*18,00 formulario discarica XFIR 50228 1*18,00 formulario discarica XFIR 50229 1*18,00 formulario discarica XFIR 50230	18,00 18,00 18,00 18,00		

li, 31/01/2017

Libretto delle Misure del S.a.l. N. 5

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 50231	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49146	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49147	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49148	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49149	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 50288	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 50289	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49121	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49122	18,00		
			1*18,00 ormulario discarica XFIR 49123	18,00		
			1*18,00 dedurre pg. 56 pag. 17 libretto misure del Sal n. 4 (31/12/2016)	18,00		
			-68,23		68,23	
73	31/01/2017	E.02.01.00.	Scavo di pulizia generale area tunnel di collegamento (38,50*7,60*0,30)+(4,77*4,80*0,30)	mc. 270,00	68,23	201,77
74	31/01/2017	E.02.02.00.	Scavo a sezione aperta con qualsiasi profondità. prescavo per pali di fondazione area tunnel di collegamento (38,50*7,60*1,20)+(4,77*4,80*1,20)	mq. 94,65		94,65
75	31/01/2017	E.02.03.00.	Scavo di sbancamento tunnel di collegamento (38,50*6,00*4,25)+(6,37*4,80*4,25)	mc. 378,60		378,60
76	31/01/2017	E.03.02.00.	Formazione di rilevati con materiale adiacente al cantiere. parete lato sud-est (vedere allegato) (26,35*8,70*4,95) dedurre ingombro fabbricato -(22,50*3,60*4,95) parete lato sud-est (vedere allegato) (27,70*11,50*0,60)+(18,00*4,00*0,60) dedurre ingombro fabbricato	1.134,76 234,33	400,95	

li, 31/01/2017

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 5

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
77	31/01/2017	E.08.01.a.	-(21,70*4,25*0,60) lato est corpo interrato (37,80*0,80*4,95)+(37,80*4,00*0,50) lato nord corpo interrato (10,40*1,40*4,95)+(10,40*2,40*0,50)+(12,10*1,00*0,50) lato ovest corpo interrato (37,80*4,00*0,50)+(12,10*1,00*0,50)+(10,40*2,40*0,50)+(28,0 0*3,50*0,50)	225,29	55,34	
			mc.	143,13		
				1.828,11	456,29	1.371,82
			Conglomerato cementizio a dosaggio in opera: dosaggio a C 8/10 sottoplatea tunnel di collegamento (41,72*6,00*0,10)+(6,37*4,90*0,10)	28,15		
78	31/01/2017	E.08.12.00.	mc.	28,15		28,15
			Conglomerato cementizio armato per fondazioni a platea tunnel di collegamento (41,72*4,40*0,40)+(2,17*4,75*0,40)+(3,40*4,90*0,40)	84,21		
79	31/01/2017	E.08.04.00.B	mc.	84,21		84,21
			Acciaio in barre D 450 C - strutture in genere D.D.T. n. 3388 Ferrobeton del 27/12/2016 allegato 10860,00	10.860,00		
			D.D.T. n. 3402 Ferrobeton del 28/12/2016 allegato 130,00	130,00		
			D.D.T. n. 118 Ferrobeton del 20/01/2017 allegato 17970,00	17.970,00		
			D.D.T. n. 169 Ferrobeton del 25/01/2017 allegato 230,00	230,00		
			D.D.T. n. 224 ferrobeton del 31/01/2017 allegato 3440,00	3.440,00		
80	31/01/2017	P.007...	kg.	32.630,00		32.630,00
			Strutture realizzate con profilati, piastrame ecc. testa micropali di fondazione tunnel pareti longitudinali HEA 320 (tav. 15/ca) (39,00*97,60)+(38,00*97,60)	7.515,20		
			testa micropali di fondazione tunnel pareti fronte cantina esistente HEA 320 (tav. 15/ca) (11,30*97,60+7,30*97,60)	1.815,36		
			puntoni di collegamento trasversali (tav. 15/ca) (3,80*42,30)*7	1.125,18		
			puntone d'angolo (tav. 15.a) (4,00*42,30)	169,20		
			piastre spessore mm. 10 (part. "A" tav. 15/ca) (0,60*0,30*78,50)*28	395,64		
			piastre spessore mm. 8 (part. "A" tav. 15/ca) (0,30*0,23*62,80)*32	138,66		

li, 31/01/2017

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 5

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
81	31/01/2017	E.08.15.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elevazioni s=>35 cm. muri longitudinali tunnel di collegamento (19,00*0,40*2,50)*2 parete rif. 4-9-14 (tav. 10/ca) sez. 1 (4,90*0,60*1,09) zoccolo su testa tunnel fronte scivolo lato est (3,40*0,60*0,88)	kg.	11.159,24	11.159,24
82	31/01/2017	E.08.05.01.	Rete elettrosaldata a protezione pareti di scavo tra micropali pareti di scavo su tunnel di collegamento (38,72+12,37+33,82+4,37)*5,50	mc.	43,00	43,00
83	31/01/2017	E.08.15.00.	Conglomerato cementizio armato C 28/35 per elevazioni s=>35 cm. parapetto solaio -210 lato est (tav. 4/ca) (31,60*0,25*2,80) pareti rif. 1-2-3-4 (tav. 9/ca) (35,70*0,30*1,40)+(35,70*0,30*0,40) pareti rif. 4-9-14 (tav. 10/ca) sez. 2/5 (22,59*0,30*0,40)+(22,59*0,40*0,30) zoccoli su tunnel rif. 4/5-9/10 ((9,10*0,25*0,645)*4+(3,40*0,25*0,82)*4)	mq.	491,04	491,04
84	31/01/2017	E.08.20.b.	Conglomerato cementizio armato C 30/37 per pilastri pilastri circolati rif. 1-2-3-4- (scale) (0,30*0,30*3,14)*5,99*4 pilastro circolare rif. 5 (0,30*0,30*3,14)*1,78	mc.	55,48	55,48
85	31/01/2017	E.018.01.a.	Fornitura e posa di barre filettate in acciaio, filettate, ad aderenza migliorata per diametro mm. 16 riprese per zoccoli su tunnel rif. 4/5-9/10 (13,80/0,30)*4	kg.	7,27	7,27
86	31/01/2017	C.040...	Fornitura e posa di malta espansiva tipo MapeFill tirafondi rif. 6-7-8-9-10-15-16-17-18-19 (0,90*0,60*0,05)*10 tirafondi rif. 11-12-13-14 (0,40*0,35)*0,05*4	n.	184,00	184,00

li, 31/01/2017

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 5

N° Prg.	Data Misure	Articoli dell'E.p.u.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Prodotti		
				Positivi	Negativi	Totali
87	31/01/2017	E.16.17.b.	mc. Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa a.p.p. elastoplastomerica spessore mm. 4	0,30		0,30
			muri interrato rif. 14-13-12 (37,10*2,00)	74,20		
			muri interrato rif. 1-6-8-7-12 (10,40+1,40+11,00)*2,00	45,60		
			muri interrato rif. 1-2-3-4 (37,10*2,00)	74,20		
88	31/01/2017	G.014.a..	mq. Fornitura e posa di membrana bugnata in polietilene HDPE per strati di drenaggio.	194,00		194,00
			parete interrato rif. 14-13-12 (37,70*5,95)	224,32		
			parete interrato rif. 12-7-8-6-1 (11,60+1,40+10,40)*5,95	139,23		
			parete interrato rif. 1-2-3-4 (36,30*5,95)	215,99		
			parete tunnel rif. 5-10-15 (5,90*3,80)+(12,10*4,90)+(4,40*5,60)	106,35		
			parete testa tunnel lato est rif. 14-15 (3,90*5,50)	21,45		
			dedurre ingombro scivolo -(3,00*5,50)		16,50	
			muri esterni scivolo tunnel lato est (4,25*2,125)*2	18,06		
			dedurre quantità contabilizzata al pg. 38 pag. 11 libretto misure del sal 3 (30/11/2016)		319,69	
			-319,69			
			dedurre quantità contabilizzata al pg. 52 pag. 16 libretto misure del sal 4 (31/12/2016)		128,15	
			-128,15			
89	31/01/2017	np.02...	mq. Impermeabilizzazione murature interrate con emulsione bituminosa resinata data a pennello e/o a rullo	725,40	464,34	261,06
			parete interrato rif. 14-13-12 (37,70*3,95)	148,92		
			parete interrato rif. 12-7-8-6-1 (11,60+1,40+10,40)*3,95	92,43		
			parete interrato rif. 1-2-3-4 (36,30*3,95)	143,39		
			parete tunnel rif. 5-10-15 (5,90*3,80)+(12,10*4,90)+(4,40*5,60)	106,35		
			parete testa tunnel lato est rif. 14-15 (3,90*5,50)	21,45		
			dedurre ingombro scivolo -(3,00*5,50)		16,50	

Il, 31/01/2017

Ristrutturazione ed ampliamento fabbricato ad uso
spumantificio l'immagazzinamento e conservazione del
mosto.

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 5

[illegible]

li, 31/01/2017

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Frare Costruzioni S.r.l.

Dott. Ing. Luigi De Poi

7/7

Plazza Duca D'Aosta, 2
31015 Cornegliano-TV
c.f. DPE LGU 42925 L599Z
p. IVA 00521230260