

BOTTEGA BRUNO**Pitture Edili e Decorazioni**

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. BTT BRN 42P18 I103A

P. IVA 00057750267

R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

FATTURA N. 23

Bagnolo li 31/05/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. E P. IVA 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	I.V.A.
1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CASA DEL MOSTO				
1- Pitturazione di strutture metalliche;	mq. 1400,000	€ 14,00	€ 19.600,00	
2- Trattamento di pareti interne per renderle pronte alla stesa della resinatura:				
2.1 eliminazione distanziatori	mq. 244,080	€ 1,80	€ 439,34	
2.2 eliminazione delle sbavature	mq. 244,080	€ 4,50	€ 1.098,36	
2.3 Idrolavaggio dei paramenti	mq. 244,080	€ 1,60	€ 390,53	
2.4 stuccatura dei fori presenti	mq. 244,080	€ 4,00	€ 976,32	
2.5 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 244,080	€ 2,00	€ 488,16	
2.6 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 244,080	€ 11,50	€ 2.806,92	
3- Trattamento epossidico del solaio del piano interrato:				
3.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 782,110	€ 4,50	€ 3.519,50	
3.3 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 782,110	€ 6,00	€ 4.692,66	
3.4 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 782,110	€ 12,50	€ 9.776,38	
4- Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato				
4.1 eliminazione distanziatori	mq. 276,780	€ 1,80	€ 498,20	
4.2 eliminazione delle sbavature	mq. 276,780	€ 4,50	€ 1.245,51	
4.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 276,780	€ 1,60	€ 442,85	
4.4 stuccatura dei fori presenti	mq. 276,780	€ 4,00	€ 1.107,12	
4.5 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 276,780	€ 6,00	€ 1.660,68	
4.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 276,780	€ 12,50	€ 3.459,75	
5- Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato				
5.1 Eliminazione delle sbavatura	mq. 182,180	€ 4,50	€ 819,81	
5.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 182,180	€ 1,60	€ 291,49	
5.3 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 182,180	€ 6,00	€ 1.093,08	
5.4 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 182,180	€ 12,50	€ 2.277,25	
6- Trattamento epossidico del solaio del tunnel				
6.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 244,800	€ 4,50	€ 1.101,60	
6.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 244,800	€ 1,60	€ 391,68	
Imponibile	Imponibile I.V.A.	Aliquota I.V.A.	Totale Vs. dare	

BOUTTEGA BRUNO**Pitture Edili e Decorazioni**

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. 8111 BRN 42P18 I103A

P.IVA 00057750267

R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

FATTURA N. 23

li 31/05/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	I.V.A.
6.3 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 244,800	€ 6,00	€ 1.468,80	
6.4 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 244,800	€ 12,50	€ 3.060,00	
7- Trattamento epossidico delle pareti in c.a. dei tunnel				
7.1 Eliminazione dei distanziatori	mq. 379,780	€ 1,80	€ 683,60	
7.2 Eliminazione delle sbavature	mq. 379,780	€ 4,50	€ 1.709,01	
7.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 379,780	€ 1,60	€ 607,65	
7.4 Stuccatura dei fori presenti	mq. 379,780	€ 4,00	€ 1.519,12	
7.5 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 379,780	€ 6,00	€ 2.278,68	
7.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 379,780	€ 12,50	€ 4.747,25	
8- Trattamento epossidico dei soffitti e dei parapetti esterni dei soppalchi				
8.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 228,390	€ 4,50	€ 1.027,76	
8.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 228,390	€ 1,60	€ 365,42	
8.3 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 228,390	€ 2,00	€ 456,78	
8.4 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 228,390	€ 11,50	€ 2.626,49	
8.5 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 228,390	€ 6,00	€ 1.370,34	
8.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 228,390	€ 12,50	€ 2.854,88	
9- Trattamento e rasatura dei paramenti interni dei soppalchi per renderli pronti al trattamento di resina-				
tura				
9.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 67,790	€ 4,50	€ 305,06	
9.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 67,790	€ 1,60	€ 108,46	
9.3 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 67,790	€ 2,00	€ 135,58	
9.4 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 67,790	€ 11,50	€ 779,59	
10- Trattamento epossidico dei soffitti e dei pilastri circolari dei soppalchi				
10.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 79,150	€ 4,50	€ 356,18	
10.2 Idrolavaggio dei paramenti e superfici	mq. 79,150	€ 1,60	€ 126,64	
10.3 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 79,150	€ 2,00	€ 158,30	
10.4 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 79,150	€ 11,50	€ 910,23	
10.5 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 79,150	€ 6,00	€ 474,90	
10.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 79,150	€ 12,50	€ 989,38	

Imponibile**Imponibile I.V.A.****Aliquota I.V.A.****Totale Vs. dare**

BOUTTEGA BRUNO**Pitture Edili e Decorazioni**

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. BTT BRN 42P181103A

P. IVA 00057750267

R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

FATTURA N. 23

li 31/05/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	I.V.A.
11- Trattamento epossidico delle solette-soffitti della rampa scale				
11.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 42,140	€ 4,50	€ 189,63	
11.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 42,140	€ 1,60	€ 67,42	
11.3 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 42,140	€ 2,00	€ 84,28	
11.4 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 42,140	€ 11,50	€ 484,61	
11.5 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 42,140	€ 6,00	€ 252,84	
11.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 42,140	€ 12,50	€ 526,75	
12- Trattamento epossidico delle velette verticali della rampa scale				
12.1 Eliminazione delle sbavature	mq. 17,090	€ 4,50	€ 76,91	
12.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 17,090	€ 1,60	€ 27,34	
12.3 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 17,090	€ 2,00	€ 34,18	
12.4 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 17,090	€ 11,50	€ 196,54	
12.5 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 17,090	€ 6,00	€ 102,54	
12.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660	mq. 17,090	€ 12,50	€ 213,63	
13 Trattamento della zoccolatura esterna con finitura acrilica				
13.1 Eliminazione dei distanziatori	mq. 49,270	€ 1,80	€ 88,69	
13.2 Eliminazione delle sbavature	mq. 49,270	€ 4,50	€ 221,72	
13.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 49,270	€ 1,60	€ 78,83	
13.4 Stuccatura dei fori presenti	mq. 49,270	€ 4,00	€ 197,08	
13.5 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 49,270	€ 2,00	€ 98,54	
13.6 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 49,270	€ 11,50	€ 566,61	
13.7 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 49,270	€ 6,00	€ 295,62	
13.8 Pitturazione a 2 mani idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ	mq. 49,270	€ 8,50	€ 418,80	
14- Trattamento di pareti esterne con finitura acrilica				
13.1 Eliminazione dei distanziatori	mq. 134,680	€ 1,80	€ 242,42	
13.2 Eliminazione delle sbavature	mq. 134,680	€ 4,50	€ 606,06	
13.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici	mq. 134,680	€ 1,60	€ 215,49	
13.4 Stuccatura dei fori presenti	mq. 134,680	€ 4,00	€ 538,72	
13.5 Mano di fondo Alphatex SF	mq. 134,680	€ 2,00	€ 269,36	
13.6 Rasatura dei paramenti in c.a.	mq. 134,680	€ 11,50	€ 1.548,82	
Imponibile	Imponibile I.V.A.	Aliquota I.V.A.	Totale Vs. dare	

706/17

BOUTTEGA BRUNO

Pitture Edili e Decorazioni

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. BTT BRN 42P18 I103A

P. IVA 00057750267

R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

FATTURA N. 23

li 31/05/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	I.V.A.
13.7 Mano di fondo Alpha Grond	mq. 134,680	€ 6,00	€ 808,08	
13.8 Pitturazione a 2 mani di idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ	mq. 134,680	€ 8,50	€ 1.144,78	
AMMONTARE DEI LAVORI				
a) per lavori e somministrazioni			€ 96.893,52	
b) sconto contrattuale 5% di a)			-€ 4.844,68	
c) per Oneri per la sicurezza (1% di a)			€ 968,94	
Totale netto (a-b+c)			€ 93.017,78	
RITENUTE CONTRATTUALI 5% SUL NETTO LAVORI			-€ 4.650,89	
TOTALE			€ 88.366,89	0%


Trattasi di operazione di servizi soggetta al reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a, a-ter, DPR n. 633/72 - l'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura.

La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Bando DGR n. 1937/2015

Bonifico 60 gg fm - 31-07-2017

UNICREDIT BANCA AG. CONEGLIANO

IBAN IT 07 M 02008 61624 0000 40087910



Imponibile	Imponibile I.V.A.	Aliquota I.V.A.	Totale Vs. dare
€ 88.366,89	€ 88.366,89	0%	€ 88.366,89

IVA € 13.440,72