

# BOTTEGA BRUNO

## Pitture Edili e Decorazioni

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)  
Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605  
C.F. BTT BRN 42P18103A  
P. IVA 00057780267  
R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

## FATTURA N. 26

Bagnolo li 30/06/2017  
Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. E P. IVA 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

| Descrizione  | Quantità                 | Prezzo                 | Importo                | I.V.A. |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| <b>2° STATO AVANZAMENTO LAVORI CASA DEL MOSTO</b>  |                          |                        |                        |        |
| 1- Pitturazione di strutture metalliche;   | mq. 1400,000             | € 14,00                | € 19.600,00            |        |
| <b>2- Trattamento di pareti interne per renderle pronte alla stesa della resinatura:</b> |                          |                        |                        |        |
| 2.1 eliminazione distanziatori   | mq. 244,080              | € 1,80                 | € 439,34               |        |
| 2.2 eliminazione delle sbavature   | mq. 244,080              | € 4,50                 | € 1.098,36             |        |
| 2.3 Idrolavaggio dei paramenti   | mq. 244,080              | € 1,60                 | € 390,53               |        |
| 2.4 stuccatura dei fori presenti   | mq. 244,080              | € 4,00                 | € 976,32               |        |
| 2.5 Mano di fondo Alphatex SF  | mq. 244,080              | € 2,00                 | € 488,16               |        |
| 2.6 Rasatura dei paramenti in c.a.   | mq. 244,080              | € 11,50                | € 2.806,92             |        |
| <b>3- Trattamento epossidico del solaio del piano interrato:</b>                         |                          |                        |                        |        |
| 3.1 Eliminazione delle sbavature   | mq. 782,110              | € 4,50                 | € 3.519,50             |        |
| 3.3 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 782,110              | € 6,00                 | € 4.692,66             |        |
| 3.4 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660                                | mq. 782,110              | € 12,50                | € 9.776,38             |        |
| <b>4- Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato</b>                        |                          |                        |                        |        |
| 4.1 eliminazione distanziatori   | mq. 276,780              | € 1,80                 | € 498,20               |        |
| 4.2 eliminazione delle sbavature   | mq. 276,780              | € 4,50                 | € 1.245,51             |        |
| 4.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici   | mq. 276,780              | € 1,60                 | € 442,85               |        |
| 4.4 stuccatura dei fori presenti   | mq. 276,780              | € 4,00                 | € 1.107,12             |        |
| 4.5 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 276,780              | € 6,00                 | € 1.660,68             |        |
| 4.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660                                | mq. 276,780              | € 12,50                | € 3.459,75             |        |
| <b>5- Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato</b>                        |                          |                        |                        |        |
| 5.1 Eliminazione delle sbavatura   | mq. 182,180              | € 4,50                 | € 819,81               |        |
| 5.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici   | mq. 182,180              | € 1,60                 | € 291,49               |        |
| 5.3 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 182,180              | € 6,00                 | € 1.093,08             |        |
| 5.4 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660                                | mq. 182,180              | € 12,50                | € 2.277,25             |        |
| <b>6- Trattamento epossidico del solaio del tunnel</b>                                   |                          |                        |                        |        |
| 6.1 Eliminazione delle sbavature   | mq. 244,800              | € 4,50                 | € 1.101,60             |        |
| 6.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici   | mq. 244,800              | € 1,60                 | € 391,68               |        |
| <b>Imponibile</b>  | <b>Imponibile I.V.A.</b> | <b>Aliquota I.V.A.</b> | <b>Totale Vs. dare</b> |        |

# BOTTEGA BRUNO

**Pitture Edili e Decorazioni**

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. BTT BRN 42P181I03A

P. IVA 00057750267

R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

**FATTURA N. 26**

li 30/06/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETC

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

| Descrizione  | Quantità    | Prezzo  | Importo    | I.V.A. |
|--|-------------|---------|------------|--------|
| 6.3 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 244,800 | € 6,00  | € 1.468,80 |        |
| 6.4 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660  | mq. 244,800 | € 12,50 | € 3.060,00 |        |
| <b>7- Trattamento epossidico delle pareti in c.a. del tunnel</b>   |             |         |            |        |
| 7.1 Eliminazione dei distanziatori   | mq. 379,780 | € 1,80  | € 683,60   |        |
| 7.2 Eliminazione delle sbavature   | mq. 379,780 | € 4,50  | € 1.709,01 |        |
| 7.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici   | mq. 379,780 | € 1,60  | € 607,65   |        |
| 7.4 Stuccatura dei fori presenti   | mq. 379,780 | € 4,00  | € 1.519,12 |        |
| 7.5 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 379,780 | € 6,00  | € 2.278,68 |        |
| 7.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660  | mq. 379,780 | € 12,50 | € 4.747,25 |        |
| <b>8- Trattamento epossidico dei soffitti e dei parapetti esterni dei soppalchi</b>                                    |             |         |            |        |
| 8.1 Eliminazione delle sbavature   | mq. 228,390 | € 4,50  | € 1.027,76 |        |
| 8.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici   | mq. 228,390 | € 1,60  | € 365,42   |        |
| 8.3 Mano di fondo Alphatex SF  | mq. 228,390 | € 2,00  | € 456,78   |        |
| 8.4 Rasatura dei paramenti in c.a.   | mq. 228,390 | € 11,50 | € 2.626,49 |        |
| 8.5 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 228,390 | € 6,00  | € 1.370,34 |        |
| 8.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660  | mq. 228,390 | € 12,50 | € 2.854,88 |        |
| <b>9- Trattamento e rasatura dei paramenti interni dei soppalchi per renderli pronti al trattamento di resina-tura</b> |             |         |            |        |
| 9.1 Eliminazione delle sbavature   | mq. 67,790  | € 4,50  | € 305,06   |        |
| 9.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici   | mq. 67,790  | € 1,60  | € 108,46   |        |
| 9.3 Mano di fondo Alphatex SF  | mq. 67,790  | € 2,00  | € 135,58   |        |
| 9.4 Rasatura dei paramenti in c.a.   | mq. 67,790  | € 11,50 | € 779,59   |        |
| <b>10- Trattamento epossidico dei soffitti e dei pilastri circolari dei soppalchi</b>                                  |             |         |            |        |
| 10.1 Eliminazione delle sbavature  | mq. 79,150  | € 4,50  | € 356,18   |        |
| 10.2 Idrolavaggio dei paramenti e superfici  | mq. 79,150  | € 1,60  | € 126,64   |        |
| 10.3 Mano di fondo Alphatex SF   | mq. 79,150  | € 2,00  | € 158,30   |        |
| 10.4 Rasatura dei paramenti in c.a.  | mq. 79,150  | € 11,50 | € 910,23   |        |
| 10.5 Mano di fondo Alpha Grond   | mq. 79,150  | € 6,00  | € 474,90   |        |
| 10.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660   | mq. 79,150  | € 12,50 | € 989,38   |        |

**Imponibile**

**Imponibile I.V.A.**

**Aliquota I.V.A.**

**Totale Vs. dare**

# BUTTEGA BRUNO

## Pitture Edili e Decorazioni

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. BTT BRN 42P18I103A

P. IVA 00057780267

R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

FATTURA N. 26

li 30/06/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

| Descrizione  | Quantità | Prezzo    | Importo | I.V.A.   |
|--|----------|-----------|---------|----------|
| 11- Trattamento epossidico delle solette-soffitti della rampa scale              |          |           |         |          |
| 11.1 Eliminazione delle sbavature  | mq.      | 42,140 €  | 4,50 €  | 189,63   |
| 11.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici                                | mq.      | 42,140 €  | 1,60 €  | 67,42    |
| 11.3 Mano di fondo Alphatex SF   | mq.      | 42,140 €  | 2,00 €  | 84,28    |
| 11.4 Rasatura dei paramenti in c.a.  | mq.      | 42,140 €  | 11,50 € | 484,61   |
| 11.5 Mano di fondo Alpha Grond   | mq.      | 42,140 €  | 6,00 €  | 252,84   |
| 11.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660                       | mq.      | 42,140 €  | 12,50 € | 526,75   |
| 12- Trattamento epossidico delle velette verticali della rampa scale             |          |           |         |          |
| 12.1 Eliminazione delle sbavature  | mq.      | 17,090 €  | 4,50 €  | 76,91    |
| 12.2 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici                                | mq.      | 17,090 €  | 1,60 €  | 27,34    |
| 12.3 Mano di fondo Alphatex SF   | mq.      | 17,090 €  | 2,00 €  | 34,18    |
| 12.4 Rasatura dei paramenti in c.a.  | mq.      | 17,090 €  | 11,50 € | 196,54   |
| 12.5 Mano di fondo Alpha Grond   | mq.      | 17,090 €  | 6,00 €  | 102,54   |
| 12.6 Pitturazione a 2 mani idrosmalto epossidico Wapex 660                       | mq.      | 17,090 €  | 12,50 € | 213,63   |
| 13 Trattamento della zoccolatura esterna con finitura acrilica                   |          |           |         |          |
| 13.1 Eliminazione dei distanziatori  | mq.      | 49,270 €  | 1,80 €  | 88,69    |
| 13.2 Eliminazione delle sbavature  | mq.      | 49,270 €  | 4,50 €  | 221,72   |
| 13.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici                                | mq.      | 49,270 €  | 1,60 €  | 78,83    |
| 13.4 Stuccatura dei fori presenti  | mq.      | 49,270 €  | 4,00 €  | 197,08   |
| 13.5 Mano di fondo Alphatex SF   | mq.      | 49,270 €  | 2,00 €  | 98,54    |
| 13.6 Rasatura dei paramenti in c.a.  | mq.      | 49,270 €  | 11,50 € | 566,61   |
| 13.7 Mano di fondo Alpha Grond   | mq.      | 49,270 €  | 6,00 €  | 295,62   |
| 13.8 Pitturazione a 2 mani idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ | mq.      | 49,270 €  | 8,50 €  | 418,80   |
| 14- Trattamento di pareti esterne con finitura acrilica                          |          |           |         |          |
| 13.1 Eliminazione dei distanziatori  | mq.      | 134,680 € | 1,80 €  | 242,42   |
| 13.2 Eliminazione delle sbavature  | mq.      | 134,680 € | 4,50 €  | 606,06   |
| 13.3 Idrolavaggio dei paramenti e delle superfici                                | mq.      | 134,680 € | 1,60 €  | 215,49   |
| 13.4 Stuccatura dei fori presenti  | mq.      | 134,680 € | 4,00 €  | 538,72   |
| 13.5 Mano di fondo Alphatex SF   | mq.      | 134,680 € | 2,00 €  | 269,36   |
| 13.6 Rasatura dei paramenti in c.a.  | mq.      | 134,680 € | 11,50 € | 1.548,82 |

Imponibile

Imponibile I.V.A.

Aliquota I.V.A.

Totale Vs. dare

# BOTTEGA BRUNO

## Pitture Edili e Decorazioni

Via Cervano, 77/A

**BAENOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)**  
Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605  
C.F. BTT BRN 42P181103A  
P. IVA 00057750267  
R.E.A. 86204 - Reg. Impr. TV 1996-11852

## FATTURA N. 26

li 30/06/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

| Descrizione   | Quantità    | Prezzo  | Importo      | I.V.A. |
|---|-------------|---------|--------------|--------|
| 13.7 Mano di fondo Alpha Grond  | mq. 134,680 | € 6,00  | € 808,08     |        |
| 13.8 Pitturazione a 2 mani di idropittura acrilica satinata per esterni Alphatex IQ   | mq. 134,680 | € 8,50  | € 1.144,78   |        |
| 15 Trattamento epossidico del solaio del piano interrato  | mq. 782,110 | € 1,60  | € 1.251,38   |        |
| 3.2 idrolavaggio dei paramenti e delle superfici;   |             |         |              |        |
| 16 Trattamento epossidico delle pareti e soffitti entrata tunnel  | mq. 77,970  | € 4,50  | € 350,87     |        |
| 3.1 eliminazione delle sbavature;   | mq. 77,970  | € 1,60  | € 124,75     |        |
| 3.2 idrolavaggio dei paramenti e delle superfici;   | mq. 77,970  | € 4,00  | € 311,88     |        |
| 4.4 stuccatura dei fori presenti;   | mq. 77,970  | € 6,00  | € 467,82     |        |
| 3.3 mano di fondo Alpha Grond;  |             |         |              |        |
| 3.4 Pitturazione a due mani con idrosmalto epossidico Wapex 660;  | mq. 77,970  | € 12,50 | € 974,63     |        |
| <b>AMMONTARE DEI LAVORI</b>   |             |         | € 100.374,84 |        |
| a) per lavori e somministrazioni  |             |         | € 5.018,74   |        |
| b) sconto contrattuale 5% di a)   |             |         | € 1.003,75   |        |
| c) per Oneri per la sicurezza ( 1 % di a)   |             |         |              |        |
| d) Lavori economia Locale Cisterne  |             |         |              |        |
| Raschiatura e ripristino con rasante e silicone alla base delle colonne, mano di isolante Alpha Grond e tinteggiatura a due mani con Wapex 660 della Sikkens; |             |         |              |        |
| Copertura, carteggiatura, mano di fondo Alpha Grond e tinteggiatura a due mani con Wapex 660 al bordo parte alta dell'abbassamento;                           |             |         | € 836,00     |        |
| Materiali impiegati.  |             |         | € 97.195,85  |        |
| <b>Totale netto (a+b+c+d)</b>   |             |         | € 4.859,79   |        |
| <b>RITENUTE CONTRATTUALI 5% SUL NETTO LAVORI</b>  |             |         |              |        |

Imponibile

Imponibile I.V.A.

Aliquota I.V.A.

**Totale Vs. dare**

# BUTTEGA BRUNO

## Pitture Edili e Decorazioni

Via Cervano, 77/A

BAGNOLO - 31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

Tel. Uff. 0438.23015 - Ab. 0438.486605

C.F. BTT BRN 42P181103A

P.IVA 00057750267

R.E.A. 86204 - Reg. Impre. TV 1996-11852

FATTURA N. 26

li 30/6/2017

Spett.le

CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Via Del Campardo, 3

31029 VITTORIO VENETO -TV-

C.F. e P. I.V.A. 00190690263

Vi rimettiamo fattura per:

| Descrizione                                | Quantità | Prezzo | Importo     | I.V.A. |
|--|----------|--------|-------------|--------|
| TOTALE NETTO                               |          |        | € 92.336,05 |        |
| Deduco acconto precedente FT 23 31-05-2017 |          |        | € 88.366,89 |        |
| CREDITO IVA ESCLUSA                        |          |        | € 3.969,16  | 0%     |

Trattasi di operazione di servizi soggetta al reverse charge

ex art. 17, comma 6, lettera a, a-ter, DPR n. 633/72 -


l'applicazione dell'IVA è a carico del destinatario della fattura.

La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e del Bando DGR n. 1937/2015  
Bonifico 60 gg fm - 31-07-2017

UNICREDIT BANCA AG. CONEGLIANO

IBAN IT 07 M 02008 61624 0000 40087910

Ok bon 28/7



| Imponibile | Imponibile I.V.A. | Aliquota I.V.A. | Totale Vs. dare |
|------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| € 3.969,16 | € 3.969,16        | 0%              | € 3.969,16      |

IVA 873,22

