


LIBRETTO DELLE MISURE
N. 1°
A tutto il 31/05/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
"Casa del Mosto"
OPERE DI PITTORE

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:
BOTTEGA BRUNO
Via Cervano, 77/A
31020 SAN PIETRO DI FELETTO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:
Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)



Lì 12/06/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.								
Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO								
1° LIBRETTO DELLE MISURE								
Opere di Pittore – Impresa Bottega Bruno								
A TUTTO IL 31/05/2017								
Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	base	lunghezza/alt	n°	misura	TIP.
1	1	Pitturazione di strutture metalliche						
		- come da computo	mq		1400,000		1400,000	
2	2	Trattamento di pareti interne per renderle pronte alla stesa della resinatura						
		- parete ovest con testata e risvolto	mq	31,60	2,450		77,42	
		- parete est	mq	31,10	2,450		76,20	
		- parete nord tratto a	mq	4,15	2,450		10,17	
		- parete nord tratto b	mq	7,30	2,450		17,89	
		- parete nord teste	mq	0,25	2,450	3,00	1,84	
		- parete sud	mq	19,50	2,450		47,78	
						sommano	231,28	
		- vasca del rampa raspi (3,00+3,40)	mq	6,40	2,000	1,00	12,80	
						sommano	244,08	
3	3	Trattamento epossidico del solaio del piano interrato						
		- solaio	mq	31,60	20,000		632,00	
		- soffitto piccolo a	mq	10,40	4,100		42,64	
		- soffitto piccolo b	mq	6,10	2,700		16,47	
		- bordi solaio lato lungo	mq	31,60	0,650	2,00	41,08	
		- bordi solaio lato corto	mq	20,80	0,650		13,52	
		- spessore abbassamento solaio	mq	20,00	0,500		10,00	
		- bordi solaio lato esterno	mq	16,50	0,800		13,20	
		- bordo solaio serbatoi lato esterno a nord	mq	16,50	0,800		13,20	
						sommano	782,11	
4	4	Trattamento epossidico delle pareti del piano interrato						
		- pareti	mq	20,80	2,700		56,16	
		- pareti	mq	31,60	2,700		85,32	
		- pareti	mq	31,60	2,700		85,32	
		- pareti	mq	22,55	2,350		52,99	
		- a dedurre porta	mq	2,32	-1,300		-3,02	
						sommano	276,78	

misure

5	5	Trattamento epossidico dei pialstri del piano interrato					
		- pilastrini 120 (2*3,14*0,60)	mq	3,768	2,300	20,00	173,33
		- pilastrini 40 (2*3,14*0,20)	mq	1,256	2,350	3,00	8,85
						sommano	182,18
6	6	Trattamento epossidico del solaio in c.a. Del tunnel					
		- sviluppo del solaio	mq	72,000	3,400		244,80
						sommano	244,80
7	7	Trattamento epossidico delle pareti in c.a. Del tunnel					
		- pareti	mq	20,00	2,350		47,00
		- pareti	mq	59,40	2,350		139,59
		- pareti	mq	59,40	2,350		139,59
		- pareti	mq	3,40	2,350		7,99
		- zona gradini	mq	4,40	0,600	2,00	5,28
		- a dedurre fori finestre	mq	1,60	0,850	-3,00	-4,08
		- per contorni fori finestre (1,60+0,85)*2	mq	4,90	0,600	3,00	8,82
		- a dedurre porta	mq	2,32	-1,300		-3,02
		- per contorni porta (2,32+1,30+2,32)	mq	5,94	0,600		3,56
		- per zona rampa uscita raspi	mq	7,60	3,800		28,88
		- per zona rampa uscita raspi	mq	2,80	2,200		6,16
						sommano	379,78
8	8	Trattamento epossidico dei soffitti e dei parapetti esterni dei soppalchi					
		- 1 solaio	mq	10,10	6,850		69,19
		- 2 solaio	mq	10,10	6,850		69,19
		- parapetti 1 solaio (10,10+6,85)*2	mq	33,90	1,500		50,85
		- a dedurre foro su scala 1 solaio	mq	2,90	-1,500		-4,35
		- a dedurre abbassamento parapetti 1 solaio (3,00+1,65+1,64+3,00)	mq	9,29	-0,300		-2,79
		- parapetti 2 solaio (10,10+6,85)*2	mq	33,90	1,500		50,85
		- a dedurre foro su scala 2 solaio	mq	1,40	-1,500		-2,10
		- a dedurre abbassamento parapetti 1 solaio (1,55+1,17)*2	mq	5,44	-0,450		-2,45
						sommano	228,39
9	9	Trattamento e rasatura dei parapetti interni dei soppalchi					
		- parapetti 1 solaio (10,10+6,85)*2	mq	33,90	1,150		38,99
		- a dedurre foro su scala 1 solaio	mq	2,90	-1,150		-3,34
		- a dedurre abbassamento parapetti 1 solaio (3,00+1,65+1,64+3,00)	mq	9,29	-0,300		-2,79
		- parapetti 2 solaio (10,10+6,85)*2	mq	33,90	1,150		38,99
		- a dedurre foro su scala 2 solaio	mq	1,40	-1,150		-1,61
		- a dedurre abbassamento parapetti 1 solaio (1,55+1,17)*2	mq	5,44	-0,450		-2,45
						sommano	67,79

misure

10	10	Trattamento epossidico dei pilastri circolari del soppalco					
		- pilastri fino al 1° soppalco (2*3,14*0,30)	mq	1,884	5,630	4,00	42,43
		- pilastri da 1° a 2° soppalco (2*3,14*0,30)	mq	1,884	3,010	4,00	22,68
		- per pilastro scala da terra a 1° pianerottolo (2*3,14*0,30)	mq	1,884	1,600		3,01
		- per pilastro scala da 1° a 2° pianerottolo (2*3,14*0,30)	mq	1,884	2,600		4,90
		- per pilastro scala da 2° a 3° pianerottolo (2*3,14*0,30)	mq	1,884	3,250		6,12
						sommano	79,15
11	11	Trattamento epossidico delle solette della rampa scale					
		- solette orizzontali rampa, sviluppi a sommatoria (0,20+2,17+2,16+2,85+2,64+1,96+2,74+2,55+2,14+2,93+1,80+0,20+4,02+1,26+2,33+2,37+0,50+0,30)	mq	35,120	1,200		42,14
						sommano	42,14
12	12	Trattamento epossidico delle velette della rampa scale					
		- velette laterali verticali sviluppi a sommatoria (2,50+2,16+2,50+2,64+2,84+2,35+2,90+2,75+2,55+2,50+2,14+2,93+1,80+1,80+0,20+0,20+4,03+3,80+1,26+2,33+2,60+2,40+0,30+0,30)	mq	51,780	0,330		17,09
						sommano	17,09
13	13	Trattamento dei paramenti esterni con prodotto acrilico					
		- sviluppo prospetti est ed ovest	mq	31,600	0,200	2,00	12,64
		- pilastri da 1° a 2° soppalco (2*3,14*0,30)	mq	20,000	0,200		4,00
		- parete a nord	mq	13,050	2,500		32,63
						sommano	49,27
13	13	Trattamento dei paramenti esterni con prodotto acrilico					
		- pareti lato nord non previste in appalto	mq	7,400	5,200		38,48
		- pareti lato nord non previste in appalto	mq	8,000	3,400		27,20
		- pareti lato nord non previste in appalto	mq	24,300	2,000		48,60
		- pareti lato nord non previste in appalto	mq	7,600	2,400		18,24
		- solaio nord testa scala non previste in appalto	mq	2,700	0,800		2,16
						sommano	134,68

Lì 12/06/2017

l'Impresa:
Bottega Bruno

Il Direttore dei Lavori
dott. Ing. Luigi De Poi

