

Comune di VITTORIO VENETO
Provincia TREVISO

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 1

Committente: Lavoro Privato
CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

Ente Appaltante:

Descrizione lavori: Ristrutturazione con ampliamento "Casa del Mosto"


Impresa: IMP. F.LLI CARLET VALERIO E VITO srl
Via Hermada, 57
31016 CORDIGNANO

Il, 31/07/2017

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento



Libretto delle Misure del S.a.l. N. 1

N° Prg.	Data Misure	Articoli di E.P.U.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	F a t t o r i				Prodotti Parz./Totali
				N°	Lungh.	Largh.	Alt./Peso	
1	31/07/2017	P.415.A.35	Lavoro... - Sistemazioni esterne e fognature TUBAZIONI IN PVC SERIE SN 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC d. diametro mm. 200 LINEA ACQUE DI LAVAGGIO DA POZZETTO N°7 A N° 12 (Lung. = 24,45+27,00+23,15+37,42+31,94+11,67) curve e derivazioni INTEGRAZIONE ZONA PARCHEGGI (Lung. = 14,30+0,50+6,30+5,50) curve e derivazioni ml.		155,63			155,63
				10,00	1,00			10,00
					26,60			26,60
				6,00	1,00			6,00
								198,23
2	31/07/2017	P.410.A.20	POZZETTI IN C.A.V. Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. vibrato prefabbricato del tipo per fognature. f. Pozzetto mis. int. cm. 60x60x60 linee acque di lavaggio integrazione zona parcheggi (prima del pozzo perdente 1) n°					
				6,00				6,00
				1,00				1,00
								7,00
3	31/07/2017	P.410.A.40	PROLUNGHE PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti realizzati in c.a. vibrato del tipo per fognature. f. Prolunga in c.a. mis. int. cm. 60x60 linea nuova caditoia (Alt./Peso = 20+5) integrazione zona parcheggi linee acque lavaggio (Alt./Peso = 10*6) cm					
							25,00	25,00
							20,00	20,00
							60,00	60,00
								105,00
4	31/07/2017	P.15.A.140	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA CONDOTTE Scavo a sezione obbligata per condotte... a. Scavo a sezione obbligata per posa condotte : profondità fino a m 1,50 per pozzetti linea lavaggio per caditoia aggiunta per linea acque lavaggio per linea nuova caditoia integrazione zona parcheggi (tubazione diam.					
				6,00	1,20	1,20	1,00	8,64
				1,00	1,20	1,20	0,83	1,20
					173,43	0,80	0,60	83,25
					22,00	0,60	0,60	7,92

li, 31/07/2017

Il Responsabile del procedimento

2/6

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 1

N° Prg.	Data Misure	Articoli di E.P.U.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	F a t t o r i				Prodotti Parz./Totali
				N°	Lungh.	Largh.	Alt./Peso	
5	31/07/2017	P.420.A.10	200, 125, 160 mm) (Lung. = 32,60+4,00+19,50)					
			nuova caditoia		56,10 24,00	1,60 0,80	0,60 0,60	53,86 11,52
			mc					166,39
			MANUFATTI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale...					
			a. Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa D400 per pozzetti lavaggio spostamento caditoia vicino cabina enel integrazione zona parcheggi	6,00 1,00 1,00			66,00 66,00	396,00 1,00 66,00
6	31/07/2017	P.20.A.90	kg					463,00
			REINTERRI DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI Reinterro di scavi di fognatura o similare realizzato con materiale idoneo...					
			a. Reinterro di scavi di fognature o similari : con materiale posto sul bordo dello scavo valutazione scavo totale 0,50x166,39 (N. = 0,50*166,39)	83,20				83,20
7	31/07/2017	P.20.A.130	mc					83,20
			REINTERRO DI TUBAZIONI CON MATERIALE SABBIOSO Reinterro (letto-rinfianchi, copertura) di tubazioni con materiale sabbioso...					
			a. Reinterro di scavi di fognature o similari con materiale sabbioso linea acque di lavaggio integrazione zona parcheggi (tubazione diam. 200, 125, 160 mm) (Lung. = 32,60+4,00+19,50)		165,63	0,80	0,20	26,50
			linea nuova caditoia		56,10 24,00	0,80 0,80	0,20 0,20	8,98 3,84
			mc					39,32
8	31/07/2017	P.20.A.150	MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fornitura e stesa di materiale misto granulare stabilizzato...					
			c. Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato linea acque di lavaggio integrazione zona parcheggi (tubazione diam. 200, 125, 160 mm) (Lung. = 32,60+4,00+19,50)		165,63	0,80	0,20	26,50

li, 31/07/2017

Il Responsabile del procedimento

3/6

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 1

N° Prg.	Data Misure	Articoli di E.P.U.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Fattori				Prodotti Parz./Totali
				N°	Lungh.	Largh.	Alt./Peso	
9	31/07/2017	P.10.A.200	linea nuova caditoia		56,10	1,60	0,20	17,95
					24,00	0,80	0,20	3,84
			mc					48,29
			DEMOLIZIONE DI CORDONATE Rimozione di cordonate esistenti, compreso fondazione, scavo, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta. tutto compreso a. Rimozione cordonate esistenti, compreso fondazione, scavo e trasporto a discarica		40,00			40,00
10	31/07/2017	P.250.A.80	ml.					40,00
			CORDONATE PREFABBRICATE IN CLS Fornitura e posa in opera di cordonate stradali aventi sezione 12/15 x 25 cm. In opera su di una fondazione di calcestruzzo, previo scavo, reinterro ed ogni altro onere; tutto compreso. a. Cordonate stradali sezione 12/15 x 25		81,00			81,00
			ml.					81,00
11	31/07/2017	P.410.A.980	SISTEMAZIONE POZZETTI Sistemazione dei pozzetti esistenti aventi dimensione di cm 50x50 (o 60x60) con la sostituzione della prolunga da cm 50 circa, il reinterro con eventuale rinfilanco, il riposizionamento del chiusino esistente in ghisa; ogni onere compreso anche con scavi, pulizia del fondo... a. Sostituzione prolunga in c.a. mis. int. cm. 50x50					
			linea nuova caditoia	1,00				1,00
			integrazione area parcheggi	2,00				2,00
			pozzetto enel	1,00				1,00
12	31/07/2017	P.440.A.10	cad					4,00
			TAGLIO ASFALTO Taglio con sega o con apposito attrezzo di manto di asfalto, per lo scavo per il passaggio condutture o per eseguire dei ripristini di superfici asfaltate e quindi con la necessità della rimozione. Ogni onere compreso. a. Taglio asfalto con sega					
			linea fognatura		220,00			220,00
			linea caditoia/perdente					

li, 31/07/2017

Il Responsabile del procedimento

4/6

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 1

N° Prg.	Data Misure	Articoli di E.P.U.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	F a t t o r i				Prodotti Parz./Totali
				N°	Lungh.	Largh.	Alt./Peso	
13	31/07/2017	P.415.A.37	linea cordonate		20,00			20,00
			ml.		30,00			30,00
								270,00
14	31/07/2017	P.415.A.37	Lavoro... - Lavori extra					
			(N.P.)-TUBAZIONI IN PVC SERIE SN 8					
			Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC					
15	31/07/2017	P.415.A.37	a. (N.P.01)-diametro mm. 125					
			integrazione zona parcheggi		4,00			4,00
			ml.					4,00
16	31/07/2017	P.415.A.37	(N.P.)-TUBAZIONI IN PVC SERIE SN 8					
			Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC					
			b. (N.P.02)-diametro mm. 160					
17	31/07/2017	P.415.A.37	integrazione zona parcheggi					
			(N. = 15,50+4*1)	19,50				19,50
			ml.					19,50
18	31/07/2017	P.415.A.37	(N.P.)-TUBAZIONI IN PVC SERIE SN 8					
			Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC					
			c. (N.P.03)-diametro mm. 250					
19	31/07/2017	P.415.A.37	linea nuova caditoia					
			(Lung. = 23+1*1)		24,00			24,00
			ml.					24,00
20	31/07/2017	P.410.A.23	(N.P.)-POZZETTI IN C.A.V.					
			Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.					
			vibrato prefabbricato del tipo per fognature.					
21	31/07/2017	P.410.A.23	a. (N.P.04)-Pozzetto mis. int. cm. 40x40x40					
			integrazione zona parcheggi	7,00				7,00
			n°					7,00
22	31/07/2017	P.410.A.23	(N.P.)-POZZETTI IN C.A.V.					
			Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.					
			vibrato prefabbricato del tipo per fognature.					
23	31/07/2017	P.410.A.23	b. (N.P.05)-Pozzetto mis. int. cm. 50x50x50					
			linea nuova caditoia	1,00				1,00
			n°					1,00
24	31/07/2017	P.420.A.13	(N.P.)-MANUFATTI IN GHISA					
			SFEROIDALE					
			Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale...					

li, 31/07/2017

Il Responsabile del procedimento

Libretto delle Misure del S.a.I. N. 1

N° Prg.	Data Misure	Articoli di E.P.U.	Indicazione dei Lavori e delle Provviste	Fattori				Prodotti Parz./Totali
				N°	Lungh.	Largh.	Alt./Peso	
		a.	(N.P.06)-Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa C250					
			linea nuova caditoia	1,00			56,00	56,00
			integrazione area parcheggi	1,00			42,00	42,00
				6,00			36,00	216,00
								314,00
19	31/07/2017	P.5.A.10	(E.01)-MANODOPERA					
		a.	Manodopera					
			per demolizione piazzola	3,00				3,00
			per demolizione allacciamento scarichi	2,00				2,00
			per rimozione tubo diam. 160 mm	1,00				1,00
			ora					6,00
20	31/07/2017	P.5.A.15	(E.02)-ATREZZATURA E UTENSILI					
		d.	Demolitore Elettrico					
			per demolizione allacciamento scarichi	2,00				2,00
			ora					2,00
21	31/07/2017	P.5.A.30	(E.03)-ESCAVATORE					
		b.	Escavatore da 35 ql					
			per demolizione piazzola	1,00				1,00
			per rimozione tubo diam. 160 mm	1,00				1,00
			ora					2,00
22	31/07/2017	P.10.A.90	(N.P.)-SGOMBERO E CARICO SU AUTOMEZZO DI MATERIALE DI RISULTA					
			Rimozione di manufatti in cls con carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.					
		a.	(N.P.07)-carico e trasporto in discarica di trovanti non contabilizzati nel computo metrico					
			trovanti e materiale su piazzola				48,56	48,56
			t					48,56
23	31/07/2017	P.10.A.100	(N.P.)-CARICO SU AUTOMEZZO DI ASFALTO E SCARICO A DISCARICA					
			Rimozione di asfalto con carico su automezzo, trasporto e scarico a discarica, compreso l'onere dello smaltimento.					
		a.	(N.P.08)-carico, trasporto e scarico in discarica di asfalto					
			piazzola e parcheggi				35,96	35,96
			t					35,96

li, 31/07/2017

L'Impresa Esecutrice

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

