

LIBRETTO DELLE MISURE
N. 2°
A tutto il 31/06/2017
RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO
"Casa del Mosto"
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN RESINA

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:

PERMAC RESINE SRL
Via M. delle Foibe 19
31015 CONEGLIANO (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. DE POI LUIGI
P.zza Duca D'Aosta 2
31015 CONEGLIANO (TV)

Li 30/06/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.								
Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO								
2° LIBRETTO DELLE MISURE								
Pavimentazioni e rivestimenti in Resina								
A TUTTO IL 30/06/2017								
Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	base	lung/alt	n°	misura	TIP.
1	3,1	Piano Cantina, attacco pareti-pavimenti con sguscia						
		- sviluppi sul lato ovest e lato est	ml	31,10	2,000		62,20	
		- sviluppo lato sud	ml	19,50			19,50	
		- sviluppo lato nord tratto centrale e laterale (4,14+7,30)	ml	11,44			11,44	
		- a detrarre colonne piccole lato sud e nord	ml	0,35	-3,000		-1,05	
		- a detrarre colonne lato ovest ed est	ml	0,55	-10,000		-5,50	
		- a detrarre colonne angolari lato sud e nord	ml	0,55	-3,000		-1,65	
sommano							84,94	
2	3,2	Piano Cantina, applicazione su pavimentazione di 3 mani						
		- dimensione complessiva	mq	31,10	19,500		606,45	
		- a dedurre vasca piattaforma elevatrice	mq	4,30	-2,680		-11,52	
		- soglia portone a nord	mq	6,75	0,250		1,69	
		- soglia porta nord	mq	1,30	0,250		0,33	
sommano							596,94	
3	2,1	Piano Cantina, Rasatura di raccordo tra canaletta-pavimento						
		- canalina ad est - destra	mq	31,10	1,800		55,98	
		- canalina ad est - sinistra	mq	31,10	1,800		55,98	
		- canalina ad ovest - destra	mq	31,10	1,750		54,43	
		- canalina ad ovest - sinistra	mq	31,60	2,200		69,52	
		- a detrarre porzione interferente don vasca piattaforma elevatrice	mq	2,68	-1,800		-4,82	
		- canalina trasversale lato nord	mq	6,40	2,700		17,28	
		- canalina trasversale lato sud	mq	6,40	1,450		9,28	
		- angolo canalina trasversale - canalina est	mq	1,80	1,800		3,24	
sommano							260,88	
4	3,4	Piano Cantina, applicazione su zoccolatura verticale in c.a. Di resina epossidica a 2 mani						
		- parete est	mq	31,35	2,400		75,24	
		- parete nord tratto centrale con risvolti	mq	7,80	2,400		18,72	
		- parete nord tratto ad ovest con risvolto su porta	mq	4,40	2,400		10,56	

misure

		- parete est	mq	31,10	2,400		74,64
		- parete sud	mq	19,50	2,400		46,80
sommano							225,96
5	4,1	Soppalchi, applicazione su pavimentazione di 3 mani di resina epossidica					
		- Piano 1 sopplaco	mq	6,550	9,800		64,19
		- piano 2 soppalco	mq	6,550	9,800		64,19
		- allargamento per scala piano 2	mq	1,200	0,350		0,42
sommano							128,80
6	2,1	Soppalchi, rasatura di raccordo tra canaletta-pavimento					
		- piano primo soppalco $(1,20+1,50+1,50+1,20)=5,40$	mq	6,550	5,400		35,37
		- piano primo soppalco $(1,20+1,50+1,50+1,20)=5,40$	mq	6,550	5,400		35,37
sommano							70,74
7	4,2	Soppalchi, applicazione su parapetto verticale in c.a. E su estradosso di resina epossidica a 2 mani					
		- piano 2 soppalco $(9,80+6,55) \times 2 = 32,70$	mq	32,70	1,150		37,61
		- a dedurre foro per scala	mq	2,90	-1,150		-3,34
		- a detrarre abbassamento del parapetto $(1,54+1,17) \times 2 = 5,42$	mq	5,42	-0,450		-2,44
		- piano 1 soppalco $(9,80+6,55) \times 2 = 32,70$	mq	32,70	1,150		37,61
		- a dedurre foro per scala	mq	1,40	-1,150		-1,61
		- a dedurre abbassamento del parapetto $(3,01+1,64) \times 2 = 3,30$	mq	3,30	-0,300		-0,99
sommano							66,84

Lì 30/06/2017

l'Impresa:
Permac Resine

Il Direttore dei Lavori
dott. Ing. Luigi De Poi

