



Vittorio Veneto, 29 agosto '17

Spett.le
AGENZIA VENETA PAGAMENTI
IN AGRICOLTURA
Via N. Tommaseo 67,
35131 PADOVA

Oggetto: programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - misura investimenti Reg. n. 1308/2013 art. 50.
Bando annualità 2017 DGR n. 316 del 14/03/17 - **Domanda di aiuto n. 3572248**

L'investimento oggetto di contributo è stato realizzato nei tempi richiesti, rispettando, per quanto riguarda macchine ed attrezzature, il progetto presentato.

E' stata aumentata la potenzialità del reparto di illimpidimento mosti con l'acquisizione di un altro flottatore della potenzialità di 500 hl/h che ci permetterà di velocizzare la chiarifica dei mosti stessi prima di avviarli alla fermentazione alcolica.

Il progetto prevedeva inoltre il potenziamento del reparto di fermentazione asservendo n. 27 serbatoi dei quali 16 a doppia cella con un impianto idoneo al controllo delle temperature di fermentazione, prevedendo l'installazione di un impianto di refrigerazione costituito da una centrale frigorifera, da tubazioni in acciaio inox dotate di rivestimento isolante, idonee al trasporto della soluzione refrigerante e da un impianto elettrico per la gestione in automatico delle temperature di fermentazione.

Il progetto includeva anche l'acquisizione di due pompe a pistoncini in acciaio inox idonee alla movimentazione dei prodotti intermedi (mosti) e finiti (vini).

Si prevedeva anche la sostituzione di due gruppi frigoriferi, con tecnologia superata, con altri macchinari con maggiore efficienza.

La sola variante apportata in fase di realizzazione del progetto riguarda il posizionamento della centrale frigorifera dell'impianto di refrigerazione idonea al condizionamento dei 27 serbatoi. Si è ritenuto infatti più razionale collocarla insieme ad altri gruppi frigoriferi sul tetto (terrazza) dell'impianto di pigiatura, anziché nella parte interrata del nuovo fabbricato, ritenendo questa soluzione più vantaggiosa sia per un utilizzo razionale delle frigorifiche prodotte, sia per un minor inquinamento acustico, soprattutto durante le ore notturne. Il collegamento della centrale frigorifera all'impianto di refrigerazione è stato effettuato mediante tubazioni in acciaio inox coibentate.

Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto Sac
Il Presidente – Stefano Zanette